

NOTA #1 con esta fecha se abre la presente bitácora para la obra: Pavimentación en la calle Principal, en la localidad de Tierra y Libertad Uno, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0404-2022

Contratista: Obras y Edificaciones Las Flores S.O. de C.V.

Periodo Contrato Fecha inicio: 11 abril 2022

Fecha Terminó: 11 Septiembre 2022

Monto del contrato: \$ 8,514,891.53 C.I.V.A.

Superintendente Obra Contratista: Ing. Jorge Alonso Gutierrez Arechiga.

Supervisor S.O.P. Ing. Alejandro Sainz Sanchez.

- Con esta fecha se hace la visita al lugar de la obra, donde nos recibe la comisaria Margarita Barrera, Personal de Japac, Ing. Minor Najera, Contratista Ing. Jorge Alonso Gutierrez, Supervisor S.O.P. Ing. Alejandro Sainz.

- En donde se le hace la entrega de la calle para iniciar los trabajos al contratista.

- Donde hacemos los acuerdos de inicio de obra, iniciando de la carretera de Asfalto hacia dentro del poblado.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.


Ing. Jorge Alonso Gutierrez
Arechiga.
Contratista.

Nota #2 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se inician los trabajos de apertura de caja inieccion de los trabajos del 0+000 al 0+380
- Se inician los trabajos de excavacion para la colocacion de tuberia de agua potable de 4" y 3" con sus conexiones.
- Se rellena con material de limo, colocandose la cinta precaucion.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P



Ing. Jorge Alonso Gutierrez Arechiga
Contratista

Nota #3

25 Abril 2022

En supervision de obra se observa el siguiente avance.

- Tramo 0+000 al 0+380
- Se terminan los trabajos de apertura de caja
- Se terminan los trabajos de Agua Potable.
- Se compacta el terreno Natural
- Se inician los trabajos de suministro de sub-
sistencia.

- Tramo 0+380 al 0+500

- Se inician los trabajos de apertura de caja
- Se inician los trabajos de excavacion para las instalaciones Agua Potable.

NOTA #4 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trabajos de apertura de caja de los tramos 0+000 al 0+607, compactándose el terreno Natural.
- Tramo del 0+380 al 0+500, se tiene suministro de la capa de subrasante.

NOTA: Se le hace la indicación al contratista que saque toda la piedra mayor de 8" o sobre tamaño, ya que el material viene con mucho roca con sobre tamaño.

Ing. Alejandro Samz Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Jorge Alonso Gutierrez.

NOTA #5 1

23 Mayo 2022

- En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trabajos de suministro y compactación de la sub-rasante, sacando toda la roca sobre tamaño (papeo).
- Se inician los trabajos de suministro y colocación de base triturada, en los tramos del 0+000 al 0+380.


Ing. Alejandro Samz Sanchez

Ing. Jorge Alonso Gutierrez.


Nota#6 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los techos de suministro y colocación de baldosas de base Triduro de 15 cm.

Estructura de Pavimento.



- Se inician los techos de colado de garraños tipo L por losas de 15 cm. Tamo 0.000910+380



• Gutterdicion tipo "L"

* 0.40 *

- Se inician los techos de colados de bodega fas.

Ing. Alejandro Sarmiento Supervisor SOR.

Ing. Jorge Alonso Gutiérrez

NOTA #7 Con esta fecha se entrega la estimacion #1, cobrandose las siguientes partidas.

* Concreto Hidraulico

- Preliminares	---	\$ 405,956.52
- Obra Civil	---	\$ 62,673.09
- Concreto Hidraulico	---	\$ 1'226,789.22
- Obras Viales	---	\$ 2'114,092.95
- Banquetes y Guardaciones	---	\$ 759,036.21

* Agua Potable


- Preliminares	---	\$ 164,869.69
- Agua Potable	---	\$ 137,139.34
- Señalización Vial	---	\$ 5,035.08

* Drenaje Sanitario


- Preliminares	---	\$ 27,127.29
- Obra Civil	---	\$ 28,128.24
- Agua Potable	---	\$ 4,353.12
- Alcantarillado	---	\$ 92,840.28
- Señalización Vial	---	\$ 2,567.64

Sub Total	\$ 5'030,648.71
I.V.A.	\$ 804,903.79

Total	\$ 5'835,552.50
-------	-----------------



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Jorge Alonso Gutierrez
Contratista

NOTA #8 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continuan los trabajos de colados de guardaciones
- Se inician los trabajos de losas de 15cm.
- Se continuan los trabajos de relleno y colados de banquetes.




Ing. Alejandro Sainz Sanchez
SUPERVISOR S.O.P.

Ing. Jorge Alonso Gutierrez
Arrediga
Contratista

NOTA #9

20 Julio 2022

- Se continuan los trabajos de colado de losa con concreto premezclado
- Se continuan los trabajos de colado de banquetes
- Se continuan los trabajos de instalacion electrica para luminarias.



NOTA #10 En supervisión de obra se invierte al siguiente avance.

- Se continúan los celados de guardadientes
- Se continúan los flebajes de celado de banquetes
- Se continúan los flebajes de celado de losas.

Ing. Alejandro Sandoz Sanchez
Supervisor S.C.P.

Ing. Jorge Alonso Gutierrez
Drecha
Controlista

Nota # 11 30 Agosto 2022

- Con este fecha se entrega la estimación #2 para su autorización, cobrandose los sig. partidas

- Pavimentación con concreto

Preliminares \$46,862.25
Concreto Hidráulico \$1,094,261.19
Obras Vales \$384,715.28
Banquetes Guardadientes \$894,615.31

- Agua Potable

Preliminares \$36,825.70
Agua Potable \$31,003.45
Sancionamiento \$24.84

- Drenaje Sanitario

Preliminares \$27,127.29
Agua Potable \$4,353.12
Drenaje \$23,035.05
Sancionamiento \$2,563.64

\$2,295,016.98 S/IVA

1

1

Nota #12 Con esta fecha se finalizan los trabajos de construcción de pavimentación de calle principal en la localidad de Tierra y Libertad uno, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Se entrega la estimación #3 Normal, cobrando los siguientes partidas


- Pavimentación concreto Hidráulico

Obra Civil - - - - - \$ 62,263.07
concreto hidráulico - - - - - \$ 603,982.57

- Alumbrado

Instalación Eléctrica - - - \$ 164,115.04

S/IVA. \$ 830,360.68




Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP


Ing. Jorge Dioniso Gutierrez
Derechista
Contralista

Nota #13 Con esta fecha se entrego la estimacion
Numero cuatro finiquito, cobrandose las siguientes
partidas.

- Pavimentacion de concreto Hidraulico Obra Civil	---	---	\$ 2,359.97
- Alumbrado Instalacion electrica	---	---	\$ 563,105.61
Instalacion complementaria	---	---	\$ 45,756.74
- Drenaje Sanitario Señalización Vial			\$ 2,099.82
Sub-Total			\$ 613,322.14
I.V.A 16%			\$ 98,131.54
Total			\$ 711,453.68

- Quedando un saldo por ejercer \$ 31,901.68 c/iva


Ing. Alejandro Sainz Sanchez


Ing Jorge A. Gutierrez Arechiga
Contadista

- Anotado la anterior se declare cerrada esta
bitacora

