

NOTA No. 01

10 de octubre del 2022.


Con esta fecha se abre este libro de Bitácora para darle seguimiento a la obra.

PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANTONIO AGUILAR ENTRE AGUSTIN LARA Y LAGUNA LOS BAGRES EN COLONIA SAN S. MILLAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

La Secretaría de Obras Públicas S.O.P. en la notificación nombra a la empresa CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HONAPA, S.A. DE C.V. como organismo responsable de la ejecución de los trabajos del Contrato No. OPPO-EST-ANJ-PEST-UAL-0310-2022.

Con un importe de \$1,659,110.16 IVA INCLUIDA y con un periodo de ejecución del 10 de octubre del 2022 al 23 de diciembre del 2022.

Se registran las firmas de las personas encargadas del Control y ejecución de la obra.


Ing. José A. Padilla Esquivel
Residente de la S.O.P.

NOTA No. 02

10 de octubre del 2022.

Con esta fecha en cumplimiento del contrato, se le notifica que deberá presentar oficio de intervención, oficio de asignación del superintendente de obra con copia de carta profesional, estos oficios serán dirigidos al Ing. José Carlos Hernández Martínez Director de Supervisión de la S.O.P. de acuerdo a la cláusula quinta de este contrato. Asimismo deberá presentar el Compendio de obra y en su caso solicitudes de precios unitarios extraordinarios y justificación de volúmenes adicionales no previstos en catálogo original que sean necesarios para la realización de la obra, para su revisión y/o autorización por la Dirección de Supervisión de la S.O.P.

NOTA No.03

10 de octubre del 2022.


Con esta fecha se pone a disposición del contratista la calle y/o tramo para que de inicio con los trabajos de este contrato. Por lo que da inicio con el trazo y nivelación para la rehabilitación de red de drenaje sanitario así como la excavación en cega con maquinaria.



NOTA No.04

14 de octubre del 2022.


Mediante esta nota se realizan los trabajos de la red de drenaje sanitario con el suministro e instalación de tubería PVC-ALCANT-8", plantilla y acostillado con material de banco y relleno de balteo en zanjas con material producto de excavación.



NOTA No.05

20 de octubre del 2022


Con esta nota se realizan los trabajos de descargas domiciliarias con la excavación en zanjas, suministro y colocación de tubería PVC-ALCANT-8", plantilla y acostillado con material producto de banco.



NOTA No. 06

25 de octubre del 2022.


Mediante esta nota el Contratista presenta el Oficio de Solicitudes de precios unitarios extraordinarios para su revisión y/o autorización por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. de Conceptos no previstos en Catálogo original que son necesarios para la realización y el funcionamiento de la obra.
Contrato No. OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0319-2022
Anexo al oficio en mención con 4 tarjetas o p.o. para su revisión.



NOTA No. 07

27 de octubre del 2022

Con esta nota el Director de Obras Públicas del municipio de Rosario, Ing. Jesús Eloy Manjarrez Mancillas solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. el cambio de pavimento en bialidad ya que en el catálogo de conceptos es Piedra alzada en concreto hidráulico $F'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ de 15 cm de espesor y solicita cambio a Concreto hidráulico $F'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ de 15 cm de espesor.



NOTA No. 08

28 de octubre del 2022.

Con respecto a la Nota No. 07, donde el Director de Obras Públicas del Municipio de Raposo solicita el pago de cumplimiento en violación a la Disposición de Superficie de la J.O.P. esta Se autoriza por el Ing. José Carlos Hernandez Martinez Director de Supervisión de la S.O.P.

NOTA No. 09

28 de octubre del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de Red de Agua Potable con el Trazo y nivelación, excavación en Zanja, Superficie, instalación y fenteo de tubería de PVC, hidrante de 3" de diámetro, ralleo agisando para plantilla y acostillado con ventaral, producto de banco, relleno de volteo con máquina en zonas con material producto de excavación. Así como el suministro e instalación de material para tornera domiciliaria tipo urbana

NOTA No.10

01 de noviembre del 2022

Mediante esta nota se realizan los trabajos de excavación por medios mecánicos para abrir carga, carga y acarreo en camión de material producido de excavación, así como acarreo km subsiguiente al primero.




NOTA No.11


07 de noviembre del 2022.

Con esta nota el Contratista inicio con el suministro de base hidráulica canto rodado sin cementante sin la autorización de la residencia de obra, por lo que se le pidió suministrar la base señalada en el catalogo de conceptos que es base con grava triturada cementada controlada de banco, respondiendo el contratista que esta base señalada en el catalogo no había en el banco de materiales y pidió la autorización a la Dirección de Supervisión seguir con el suministro de base canto rodado argumentando que había un precio extraordinario con ese tipo de material, lo que la Dirección de Supervisión Ing. Jose Carlos Hernandez Martinez autorizo dicho cambio de base.





NOTA No.12 14 de noviembre del 2022.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de colado de guarnición tipo "L" con concreto hidráulico $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$

NOTA No.13 22 de noviembre del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de colado en Vialidad con Concreto hidráulico $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ de 15 cm de espesor.




NOTA No.14 23 de noviembre del 2022.

Con esta fecha se pasa el departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. OI(Ord)/Normal de los trabajos del Contrato No. OPP-EST-ADJ-FEST-VIAL-0310-2022. Con un importe de \$579,779.77 IVA incluido, y con un periodo de ejecución del 10 de octubre del 2022 al 23 de noviembre del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

OI(Ord)/Normal

10-oct-2022 al 23-nov-2022



\$579,779.77




NOTA No.15

30 de noviembre del 2022

Con esta nota se realizan los trabajos de instalación eléctrica con el suministro y colocación de poliducto naranja, registros prefabricados de concreto $40 \times 40 \times 40$ cm y base piramidal para alumbrado público.

NOTA No.16

07 de diciembre del 2022


Mediante esta nota se realizan los trabajos de colado de banquetas de 10 cm de espesor con concreto $f'c = 150$ kg/cm² acabado estamado.




NOTA No.17


15 de diciembre del 2022

Con esta nota se realizan los trabajos de suministro e instalación de cableado AL XLPE (3+1) Cal. 4 y luminarias led Elektra 60 watts parte única galvanizada y brasa.

NOTA No. 18 22 de diciembre del 2022.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de calafates de Junta de dilatación con chapeote y pintura en guarniciones.

NOTA No. 19 23 de diciembre del 2022.

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.R. para su autorización la Estimación No. 02 UDS/Normal de los trabajos del Contrato No. OPRU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0310-2022. Con un importe de \$ 242,183.00 IVA incluido. Y con un periodo de ejecución del 24 de noviembre del 2022 al 23 de diciembre del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

02 UDS/Normal


24-NOV-2022 al 23-DIC-2022

\$ 242,183.00





NOTA No. 20 06 de diciembre del 2022.

En referencia a la nota No. 06 donde el Contratista solicita la autorización de 4 precios unitarios extraordinarios, se recibe y/o autoriza por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. con el oficio SOP/DEP/650/2022.



NOTA No. 21 10 de noviembre del 2022.

Con esta fecha el Contratista solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. un contenido modificatorio debido a adecuaciones al proyecto durante la ejecución de los trabajos que ocasionan variaciones en las cantidades de obra establecidas en el Contrato, las cuales se describen en el Dictamen Técnico realizado por la Dirección de Supervisión de la S.O.P. y que implica la disminución del monto Contratado.



NOTA No. 22 23 de Diciembre del 2022.

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 03 (Tras) Adicional de los trabajos del contrato No. OPR-EST-AD-PEST-VIAL-0310-2022. Con un importe de \$18,330.70 IVA incluido, con un periodo de ejecución del 10 de octubre del 2022 al 23 de diciembre del 2022.


ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE
03 (Tras) Adicional	10-OCT-2022 al 23-DIC-2022	\$ 18,330.70




NOTA No. 23

15 de noviembre del 2022.

Con respecto a la nota No. 21 donde el contratista solicita un cambio Modificación Se recibe y/o autoriza por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. el cambio Modificación No. CONV-01-2022-HI-CO30-2022.

NOTA No. 24

23 de diciembre del 2022.

Mediante esta nota se sustituye la Nota No. 22 la cual queda cancelada y se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para procesar y autorizar la estimación No. 03 (Tras) Adj. General de los trabajos del contrato No. QPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0310-2022. Con un importe de \$ 8,090.15 IVA incluido. El cual en periodo de ejecución del 10 de octubre del 2022 al 23 de diciembre del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

03 (Tras) Adj. General 10-oct-2022 al 23-dic-2022

\$ 8,090.15




NOTA No.25

23 de Diciembre del 2022

Con esta fecha el Contratista CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HOKAYA, S.A. DE C.V. da por terminados los trabajos de este Contrato No. OPAO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0310-2022. De la obra: PAVIMENTACION EN CALLE ANTONIO AGUILAR ENTRE AGUSTIN LARA Y LAGUNA DE LOS BARRIOS EN COLONIA JUAN S. MILLAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE JALISCO.

Con un importe de contrato \$1,659,110.11 IVA incluido y con un periodo de ejecucion del 10 de octubre del 2022 al 23 de diciembre del 2022.


Presenta la Estimacion No.04 (Control F. Riquito) y se pasa al departamento de estimaciones de la Direccion de Supervision de la S.O.P. para su autorizacion por un monto de \$608,629.97 IVA incluido, y con un periodo de ejecucion del 10 de octubre del 2022 al 23 de diciembre del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE


04 (Control) F. Riquito 10-Oct-2022 al 23-Dic-2022 - \$608,629.97

NOTA No. 26

23 de S. C. octubre del 2012.

Mediante esta nota le ha Secretaria de Obras Públicas S.O.P. dentro de los términos del contrato y de sus disposiciones generales rasca los trabajos descritos, rascurándose el derecho de hacer costar por concepto de obra pagada por el estado, de fidejucias fidejucias, mala calidad de los materiales, pagos en efectivo o en especie. Por lo que si fuese el caso, el Contratista le asuma la responsabilidad de reintegrar los importes de los trabajos, y en caso de no pagar la Secretaría procederá a solicitar se haga efectiva la fianza de cumplimiento, para efectuar el reintegro, manifestando ambas partes que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los adeudos y obligaciones que genera el contrato respectivo.



NOTA No. 27

23 de Diciembre del 2022.

Con esta fecha se cierra este libro de bitacora donde se le dio seguimiento a la obra: PAVIMENTACION EN CALLE ANTONIO AGUILAR ENTRE AGUSTIN LARA Y LAGUNA DE LOS BAGRES EN COLONIA SAN J. MILLAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. No. de contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-DIAL-0310-2022 con un importe de contrato de \$ 1,659,110.11 IVA incluido. No. de convenio: COND-01-2022-MI-C0310-202 que disminuye \$ 206,309.97 IVA incluido. Con un periodo de ejecución del 10 de octubre del 2022 al 23 de Diciembre del 2022.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASI:

MONTO CONTRATADO C/IVA	\$ 1,659,110.11
MONTO CONVENIO C/IVA	\$ 206,309.97
SUMA CONTRATO + CONVENIO C/IVA	\$ 1,452,800.14
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 1,438,682.89
SALDO A CANCELAR	\$ 14,117.25
SUMAS IGUALES	\$ 1,452,800.14