

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Reencarpetao de calles en el
Fracc. Los Helechos

Del 15 al 15 de Julio del 2002.
Importe de la obra: \$ 1.219.830.46

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La marmotividad estará a cargo
de Preforzados, Concretas y Agregadas
de señalos (PREECASIN) el cual asigna
al Ing. Martin Castro Moreno como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o
hacer anotaciones de bitácora serán
por la Ssecretaria de Obras Publicas
(S.O.P) el Arq. Gilberto Comacho
Armenta y por Preecasin el Ing.
Martin Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

PREECASIN

NOTA
No.

02

Obra: Reempedado en calles del
Fracc. Los Helechos.

Del 15 al 15 de Julio del 2022

En este día se inician los trabajos
de reempedado en dicho fraccionamiento
realizando las siguientes actividades:

- 144.45 m³ de acarreo de
mezcla asfáltica a 1er kilómetro.

- Acarreo de la mezcla asfáltica
a kilómetros subsiguientes en un total
de 2000.00 m³/km.

- Se realiza riego de liga con
emulsión catiónica utilizando un total
de 1500.00 litros.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rescarpetado en calles del
fracc. Los Hellschas.

Del 15 al 15 de Julio del 2022.

- Se continúa con los trabajos de rescarpetado.
- Se adquirieron 114.45 m³ de mezcla asfáltica.
- Tendido y compactación de mezcla asfáltica caliente.

El día 15 de Julio del 2022 se dan por terminados los trabajos de rescarpetado en el fracc. Los Hellschas utilizando 64.95 m³ de mezcla en Calle Alamos y 49.50 m³ de mezcla asfáltica en la calle Cedras. Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA