

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA												
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.												
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.										
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)		PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025										
FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025		CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA										
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
IV	JARDINERIA											
4.1	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	M2							241.54	241.54		
										TOTAL	241.54	
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	ML			56.00					56.00		
										TOTAL	56.00	

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN


SUPERVISOR DE OBRA

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA			
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)		PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025		CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA	

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	PZA						6.00		6.00		
										TOTAL	6.00	
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
V	INSTALACIONES ELECTRICAS											


 CONFORME
 ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
 REPRESENTANTE LEGAL


 CONFORME
 JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 CONFORME
 ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
 SUPERVISOR DE OBRA

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA			
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)		PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025		CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA	

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE GARDEN 056 LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PZA						9.00		9.00		
										TOTAL	9.00	
5.2	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA						9.00		9.00		
										TOTAL	9.00	

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA			
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)		PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025		CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA	

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
5.3	BASE TRAPESOIDAL DE 50 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA						9.00		9.00		
										TOTAL	9.00	
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML			70.00					70.00		
										TOTAL	70.00	

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELTZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA </div> </div>												
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.						<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>BLVD. MIGUEL LEYBON No. 118 COL. ELDAL GUAYAVE, SINALOA, S.P. 81000 TEL: (01) 667 151-00-07</small> </div> </div>						
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002			IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.									
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)			PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025									
FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025			CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA									
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA INSTALACION EN POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML			20.00						20.00	
										TOTAL	20.00	
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA.	PZA						1.00			1.00	
										TOTAL	1.00	

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA												
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.												
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.										
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)		PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025										
FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025		CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA										
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
5.7	SUMINISTRO DEL DICTAMEN DE LA UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIA DE CALCULO	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
5.8	PROYECTO, TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EN BAJA TENSION	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
VI	VARIOS											

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELAZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA			
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)		PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025		CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA	

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
6.1	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOgara EN CONCRETO 30 CMS.	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002

ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025

IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025

CALCULO: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

 **CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V.**
BLVD. MIGUEL LEYBON NO. 118 COL. ELDAL, GUASAVE, SIN. MEXICO, C.P. 81080
TELCEL: (657) 121-88-87

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
6.3	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2							458.4	458.40		
										TOTAL	458.40	

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
IV	JARDINERIA								
4.1	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	M2	241.54	241.54	0.00	0.00	241.54	692.27	167,210.90
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	ML	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	189.18	10,594.08

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AVDA. VIALLESLEREN 11-A COL. GUAYABAL, PUEBLO, SINALOA S.P.A. 48500 TEL: 011-741-1111</small>	
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO	DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025		
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	FECHA: 17/JULIO/2025			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	3,033.11	18,198.66
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1,712.01	1,712.01
TOTAL JARDINERIA									197,715.65
V	INSTALACIONES ELECTRICAS								

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AVDA. HUELGA LERENDI NO. 1-2 P.O. ALICIA TORRES AL. TEL. 01-800-000-0000</small>	
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO	DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025		
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	FECHA:	17/JULIO/2025		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE GARDEN 056 LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PZA	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	11,894.49	107,050.41
5.2	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	1,378.72	12,408.48
5.3	BASE TRAPESOIDAL DE 50 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	2,511.41	22,602.69

CONFORME

CONFORME

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.				<div> CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AVDA. VIALVALENTIN EN 119 DEL AVDA. TOLUQUE, COL. VIALVALENTIN, C.P. 44000 TEL: (662) 441 14 14</small></div>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	CONTRATO:	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)		PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025		FECHA: 17/JULIO/2025	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	112.66	7,886.20
5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA INSTALACION EN POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	92.26	1,845.20
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	18,861.36	18,861.36

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.					
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO	DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025		DAGARQ CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>SUPLENTE DEL LICITANTE NO. 1 (P.O.C.) ALIAR, GUAMUCHILERA, S.L. DE C.V. (P.O.C.)</small>	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	CONTRATO:	JULIO DE 2025		FECHA: 17/JULIO/2025	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
5.7	SUMINISTRO DEL DICTAMEN DE LA UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIA DE CALCULO	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	23,879.52	23,879.52
5.8	PROYECTO, TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EN BAJA TENSION	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	23,216.20	23,216.20
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS									217,750.06
VI	VARIOS								

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AV. MIGUEL LEONARDO DE 1.º DE JULIO, GUAMUCHILERA, SINALOA, S.P.A. REGISTRO PUBLICO 1001 111 00001</small>	
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO	DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025		
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	CONTRATO:	JULIO DE 2025		
		FECHA: 17/JULIO/2025			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
6.1	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,727.51	4,727.51
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,022.83	4,022.83
6.3	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	458.40	458.40	0.00	0.00	458.40	16.05	7,357.32

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA

**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AV. MIGUEL ALBAREZ NO. 1 COL. ALBA, TOLUCA, EDO. MEXICO, CP. 50000 TEL: 01 (55) 55 12 12 12</small>
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	FECHA: 17/JULIO/2025	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
								TOTAL VARIOS	16,107.65
								IMPORTE SIN I.V.A.	431,573.36
								IVA (16%)	69,051.74
								Total:	500,625.10

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			DAGIARQ CONSTRUCTORA DAGARO S.A. DE C.V.
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025	HOJA: 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

JARDINERIA	\$197,715.65
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$217,750.06
VARIOS	\$16,107.65

SUB-TOTAL DE OBRA:	\$431,573.36
I.V.A. (16%):	\$69,051.74
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	\$500,625.10

DEDUCCIONES:	
Amortización 35.00%	\$175,218.79
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3%	\$12,947.20

Suma de deducciones \$188,165.99

Neto a pagar de esta estimacion: **\$312,459.11**

(Son: TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.)

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			DAGARQ CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AV. MIGUEL ALBERTO DE LA ROSA, ALAMO, GUAMUCHILERA, SINALOA, S.P.A. 47000 TEL: 01 662 211 1111</small>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	IMPORTE: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025	HOJA: 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. \$431,573.36

SUB-TOTAL DE OBRA: \$431,573.36
I.V.A. (16%): \$69,051.74
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$500,625.10

DEDUCCIONES:
Amortización 35.00% \$175,218.79
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3% \$12,947.20

Suma de deducciones \$188,165.99

Neto a pagar de esta estimacion: **\$312,459.11**

(Son: TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.)

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE
OBRA: SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002

PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025



CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V.
BLVD. MIGUEL LEON DE NO. 118 DEL EJIDAL GUAYAVE, SIN. MEXICO. C.P. 81090
TELCEL (847) 121-08-87

IMPORTE CONTRATO: \$1,297,882.46

CON I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$454,258.87

CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)

PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025

HOJA: 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 %				AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%)	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1(UNO)	DEL 03 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025	\$797,257.36	\$20,618.72				\$279,040.08	\$299,658.80	\$497,598.56
ESTIMACION 2(FINIQUITO)	DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	\$500,625.10	\$12,947.20				\$175,218.79	\$188,165.99	\$312,459.11
TOTALES		\$1,297,882.46	\$33,565.92				\$454,258.87	\$487,824.79	\$810,057.67
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO				\$0.00		

CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELAZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002

PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025

DAGARQ CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V.
AV. MIGUEL LEON DE LA ROSA 113 COL. SANTA ROSA DE LIMA C.P. 23000 SINALOA S.L.

IMPORTE CONTRATO: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$ 391,602.47 SIN I.V.A.


ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)

PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025

Hoja:1 de 5

REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			<div> CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AV. PUEBLO LIBRE 1000, COL. LINDERO, CUAUTEMOCAN, CHIHUAHUA, C.P. 64000</small> <small>TEL: 662 211 12 34</small></div>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: \$ 391,602.47 SIN I.V.A.		
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025	
REPORTE FOTOGRAFICO			Hoja:2 de 5



CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			 CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AV. MIGUEL ALFARO 100 - 1° PISO - GUANAJUATO, GTO. C.P. 37000 TEL: 01 (477) 123 4567</small>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.		IMPORTE ANTICIPO: \$ 391,602.47 SIN I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025	
			Hoja:3 de 5
REPORTE FOTOGRAFICO			



CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN


SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			<div> CONSTRUCTORA DABARQ S.A. DE C.V. <small>AV. DEL COMERCIO EXTERIOR 1100 DEL CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE LOS RIOS PUERTO VALLARTA - JALISCO</small></div>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002	PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.		IMPORTE ANTICIPO: \$ 391,602.47 SIN I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025	
REPORTE FOTOGRAFICO			Hoja:4 de 5



CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			 CONSTRUCTORA DAGARQ S.A. DE C.V. <small>AV. PUBLICA LEON DE LA ROSA No. 11 A DEL. GUAMUCHILERA, MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA, SINALOA</small>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-002		PERIODO CONTRATO: DEL 03 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025	
IMPORTE CONTRATO: \$ 1,118,864.19 SIN I.V.A.		IMPORTE ANTICIPO: \$ 391,602.47 SIN I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 2 DOS (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2025	FECHA: 17 DE JULIO DEL 2025	
			Hoja:5 de 5
REPORTE FOTOGRAFICO			



CONFORME

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
SUPERVISOR DE OBRA