

FECHA 13 JUL 2022
OPPU - EST-ADJ-FASP-SEPU-0807-2022

OBRA MEJORAMIENTO DE LA RED DE BAJA TENSION ELECTRICA AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA DE CULIACAN CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN NAVOLATO KM. 12.5 COLONIA AGUAYO MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION INMUEBIL. PARA QUE PROCEDAN A INICIAR Y EJECUTAR TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° - TRAZO PARA CORTE CON DISCO EN CONCRETO (PISOS, BANQUETA, GUARNICIONES).

FECHA: 19-JUL-2022


03° - DEMOLICION DE CONCRETO Y EXCAVACION A MANO EN CEPAS.

FECHA: 28-JUL-2022

04° - INTRODUCCION DE LINEA SUBTERRANEA CON TUBO PAB DE 3".

FECHA: 02 AGOSTO-2022.

05° - INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL.



SUPERVISOR Sop -



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - FASP - SEP - 0807 - 2022.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE BAJA TENSION ELECTRICA AL INTERIOR DE LA DENINTECIARIA DE CULIACAN CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO. Km. 12.5 COLONIA AGUARUTO MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

06° - EXCAVACION A MANO EN CEDA PARA CONTINUAR CON INSTALACION.

FECHA: 13-AGOSTO-2022.

07° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL CON UN PERIODO DEL 13-JULIO-2022 AL 13-AGOSTO 2022.

FECHA: 16-AGOSTO-2022

08° - APROVACION DE NUMEROS GENERADO KES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DE 13-JULIO 2022 AL 13-AGOSTO 2022.

FECHA: 22-AGOSTO 2022.

09° - RECIBO ESTIMACION N° 01 POR UN IMPORTE $\neq$ 694,829.55 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO CON UN PERIODO DEL 13-JUL-2022 AL 13-AGOSTO DEL 2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

FECHA 25/08/2022

OPPU - EST - ADJ - FASP - SEP - 0807-2022

OMPA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE BAJA TENSION ELECTRICA AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA DE CULIACAN CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN - NAVOLATO KM. 12.5 COLONIA AGUAKUTO MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

10° - ALIMENTADORES ELECTRICOS EN BAJA TENSION.

FECHA: 30-08-2022.

11° - SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVADORES EN GABINETE EXISTENTE.

FECHA: 06-SEPT-2022

12° - ALIMENTADORES ELECTRICOS EN BAJA TENSION.

FECHA: 12-SEPT-2022.

13° - SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO HUEL. DE 1.00 X 0.80 X 0.30 MTS.

FECHA: 14-09-2022.

14° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO 14-08-2022 AL 14-09-2022.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

FECHA 16 09 2022


OPPU - EST - ADJ - FASP - SRPU - 0807 - 2022.

OPERA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE
Baja TENSION ELECTRICA AL INTERIOR.
DE LA PENINTENCIARIA DE CULIACAN
CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN
NAVOLATO. Km. 12.5 COL. AGUAYTO
MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

15° - APROBACION DE NUMEROS GENERADO -
RES PARA ESTIMACION 02. NORMAL.
PERIODO DEL 14-08-2022 AL 14/09-2022

FECHA: 26-09-2022

16° - RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL.
POR UN IMPORTE DE \$ 915,629.20
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
14/08/2022 AL 14/09/2022.


SUPERVISOR Sop.


SUPERINTENDENT

BITA
FECHA 04 10 2022
OPPO - EST - ADJ - FASP - SEPU - 0807-2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION ELCTRICA AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN NAVOLATO KM - 12.5 COL. AGUARUTO MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA,

17° - RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES EN CAMION FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA CON MAQUINA.

FECHA: 11-10-2022.

18° - SUMINISTRO DE DIESEL PARA OPERAR PANTAS DE EMERGENCIAS.

FECHA: 15-10-2022.

19° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACIONES. 03 ADICIONAL PERIODO DEL 15-09-2022 AL 15-10-2022


FECHA: 18-10-2022

20° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 03 ADICIONAL PERIODO DEL 15-09-2022 AL 15-10-2022.

FECHA: 20-10-2022

21° - RECIBO ESTIMACION 03 ADICIONAL POR UN IMPORTE DE: \$ 144,328.97 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 15-09-2022 AL 15-10-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION."


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADT - FKSP - SEP - 0807-2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION ELECTRICA AL INTERIOR DE LA DEN. TENCARIA DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN - NAVOLATO KM. 12.5 COL. XICARITO MUNICIPIO CULIACAN. ESTADO DE SINALOA.

22° - CAMBIO DE ACCESORIOS DE MEDIA TENSION EN TRANSICION AREA - SUBTE. RAMA (3F-4H) EN POSTE EXISTENTE

FECHA: 31-10-2022

23° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION 04 EXTRAORDINARIA PERIODO DEL 16-10-2022 AL 31-10-2022.

FECHA: 01-11-2022.

24° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA PERIODO DEL 16-10-2022 AL 31-10-2022.

25° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION 05 FINIQUITO PERIODO DEL 16-10-2022 AL 01-11-2022.

FECHA: 02-11-2022.

26° - RECIBO ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA POR UN IMPORTE DE \$ 515,096.40 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 16-10-2022 AL 31-10-2022.

AUTORIZACION DE ESTIMACION


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

OPERA: MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION ELECTRICA AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM. 12.5 COL. AGUAPUTO MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

FECHA 02-11-2022

OPPU- EST-ADJ- FASD- SEPU-0807-2022.

OPERA: MEJORAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION ELECTRICA AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN-NAVOLATO KM. 12.5 COL. AGUAPUTO MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

27° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OS FINIQUITO PERIODO DEL 16-10-2022 AL 09-11-2022.

FECHA: 08-11-2022.

28° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OPERA PARA EL DIA 18-NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU BUENA CALIDAD Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 18-11-2022.

29° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OPERA Y SE CONSTATO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 28-11-2022.

30° - RECIBO ESTIMACION N° OS FINIQUITO POR UN IMPORTE DE: \$ 50,937.78 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 16-10-2022 AL 09-11-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

31° - SE DECLARA CERRADA ESTA PUERTA


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE