


NOTA #1 FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE ANOTA QUE SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA; PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PLATAFORMAS - ETAPA 2 -, EN FRACC. CUIVE UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA ESTADO DE SINALOA, DE CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0709C-2022; CON UN MONTO \$ 1,587,480.04 IVA INCLUIDO. Y CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE OCTUBRE DE 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONTRATISTA NOVOESPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, SA DE C.V.

SE ANOTAN FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP Y DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA.



ARQ. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA
SUPERVISOR DE OBRA
DE LA SOP.


ING. JESUS ALBERTO
LIZARRAGA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE
OBRA

NOTA #2 FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA
PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS
Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE DE
OBRA, CON COPIA DE CEDULA PROFESIONAL, AMBOS
OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ
CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE
SUPERVISIÓN DE LA SQP.


ARQ. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA
SUPERVISOR DE OBRA
DE LA SQP.


ING. JESUS ALBERTO
LIZARRAGA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE
DE OBRA.

NOTA #3 FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA DA INICIO CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES CORRESPONDIENTES AL DESPALLE DE TERRENO NATURAL, REMOVIENDO LA CAPA VEGETAL DE BLVD COPACA (03, 04 y 05) EN COORDINANCIA CON LO ANTES MENCIONADO, CALLE AGUA DE GARATE SANTA LUCIA Y PLATAFORMAS 02 y 05


Por: J. Carlos Mesa



NOTA #4 FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA EJECUTA INICIALMENTE CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO TODOS LOS EJES Y NIVELETAS PARA EL POSTERIOR CORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO DE BLVD COPACA EN COORDINANCIA CON CALLE (03, 04 y 05) CALLE AGUA DE GARATE, SANTA LUCIA Y PLATAFORMAS 02 y 05

Por: J. Carlos Mesa



NOTA #5 FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PROCEDE CON LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXTRAÍDO ESTE MISMO SERA RETIRADO Y UTILIZADO EN OUNDE DE ACUERDO A PROYECTO SE UTILIZARA COMO MATERIAL DE RELLENO DE ACUERDO A RASANTES DE PROYECTO.


Car. I. Catu. Hen



NOTA #6 FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AFINE Y COMPACTACIÓN DE CALLES Y PLATAFORMAS EN AREA DE TRABAJO AL 90%. DE ACUERDO A LA PRUEBA PROCTOR, ADICIONANDO EL AGUA NECESARIA PARA UN OPTIMO RESULTADO.

Car. I. Catu. Hen



NOTA #7 FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022

SE RECIBE DEL CONTRATISTA LOS NUMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO) FINIQUITO PARA SU VERIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE OCTUBRE DE 2022; ACOMPAÑADO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATO, PROGRAMA DE CBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, OFICIO DE INICIO DE OBRA GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO, OFICIO TERMINO DE CBRA, ACTA DE EXTINCIÓN Y FINIQUITO.

Cesar I. Castro Mesa

NOTA #8 FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022


CON ESTA FECHA SE APRUEBAN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO) FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE OCTUBRE DE 2022.

Cesar I. Castro Mesa

NOTA #9 FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO)
FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES
AL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AC 20 DE
OCTUBRE DE 2022 CON UN IMPORTE \$ 1,585,464.60
INA INCLUIDO DE LA OBRA TRABAJOS DE TERRACERIAS
Y PLATAFORMAS - ETAPA 2 -, EN FRACC. CINCE, UBICADO
EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA ESTADO DE
SINALOA. DEL CONTRATO : OPPU-EST-ADJ-EST-UAL
- C709C-2022


ARQ. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA
SUPERVISOR DE OBRA
DE LA SOP


ING. JESUS ALBERTO
LIZARRAGA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE
OBRA

NOTA #10 FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE
BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA
TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PLATAFORMAS -ETAPA2-
EN TRACC. CUINE, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO
DE CONCORDIA ESTADO DE SINALOA. DEL CONTRATO
OPPU-EST-ADJ-PEST-JIAL-07090-2022

MONTO CONTRATO

\$ 1,587,480.04


ESTIMACIÓN N°07: \$ 1,585,464.60
(UNO) FINIQUITO

SUMA ESTIMACIONES: \$ 1,585,464.60

SALDO QUE SE: \$ 2,015.44
CANCELA

SUMAS IGUALES: \$ 1,587,480.04 \$ 1,587,480.04

Cesar Abraham Castro Meza
ARQ. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA
SUPERVISOR DE OBRA
DE LA SOP.


ING. JESUS ALBERTO
LIZARRAGA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA