



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO HCES-SG-OP-001-2022

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 31 de marzo del 2023 en la sala de juntas de la Dirección Administrativa del H. Congreso del Estado de Sinaloa, Ubicado sobre Boulevard Pedro Infante No. 2155 Poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100, Culiacán Rosales, Sinaloa.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en lo sucesivo "LA CONTRATANTE", **Ing. José Antonio Ríos Rojo**, Secretario General, **Lic. Regufio Álvarez Montaño**, Director Administrativo, **Ing. Joan Andrey Alarcón Iturríos**, Residente de Obra, y además, por el Órgano Interno de Control, **Dr. Rafael Martín Bastidas Adrián**, Secretario Técnico; por Arturo Hernández Pérez y Mospal Construcciones, S.A de C.V., en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", **Arg. Ángel Coca Ordoñez**, Superintendente de Construcción.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de:

"CONSTRUCCIÓN DE LOS NIVELES 2 Y 3 DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ARCHIVO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA".

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuación:

Contrato/Convenios	Importe Sin IVA
HCES-SG-OP-001-2022	\$18,465,517.24
HCES-SG-OP-CM-01-2022	\$0.00
HCES-SG-OP-CM-02-2022	\$2,151,865.16
SUMA	\$20,617,382.40

Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



Contrato/convenios	Número de Oficio de Ajuste de Costos	Periodo de Ejecución	Importe del Ajuste de Costos Sin IVA
HCES-SG-OP-001-2022		No se presentaron	
HCES-SG-OP-CM-01-2022		No se presentaron	
HCES-SG-OP-CM-02-2022		No se presentaron	

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Contrato y convenios	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
HCES-SG-OP-001-2022	15 de septiembre del 2022	31 de diciembre del 2022	108
HCES-SG-OP-CM-01-2022	01 de enero del 2023	28 de febrero del 2023	59
HCES-SG-OP-CM-02-2022	(Convenio de ampliación en monto)		

VI. RELACIÓN DE ANTICIPOS PAGADOS.

Contrato	Importe Sin IVA	Importe Con IVA	Fecha de pago
HCES-SG-OP-001-2022	\$6,462,931.04	\$7,497,000.00	15 de septiembre del 2022

VII. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

A continuación se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

No. de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe Sin IVA	Retenciones/ Devoluciones /Deducciones	Saldo a Pagar Con IVA (menos deducciones y amortizado)	Observaciones
1	15 - 30 de septiembre 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Estimación en ceros
2	01 - 15 de octubre 2022	\$203,555.74	-\$6,106.67	\$147,374.36	Pagada
3	16-31 de octubre 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Estimación en ceros
4	01-15 de noviembre 2022	\$3,046,987.06	-\$91,409.61	\$2,206,018.63	Pagada



No. de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe Sin IVA	Retenciones/ Devoluciones /Deducciones	Saldo a Pagar Con IVA (menos deducciones y amortizado)	Observaciones
5	16 - 30 de noviembre 2022	\$2,769,737.25	-\$83,092.12	\$2,005,289.76	Pagada
6	01 - 15 de diciembre 2022	\$2,815,913.13	-\$84,477.39	\$2,038,721.11	Pagada
7	16 - 31 de diciembre 2022	\$2,765,717.83	-\$82,971.53	\$2,002,379.71	Pagada
8	01 - 15 de enero 2023	\$2,643,448.64	-\$79,303.46	\$1,913,856.82	Pagada
9	16 - 31 de enero 2023	\$2,522,370.54	-\$75,671.12	\$1,826,196.27	Pagada
10	01 - 15 febrero 2023	\$2,361,012.77	-\$70,830.38	\$1,978,642.89	Pagada
11	16 - 28 de febrero 2023	\$1,488,635.66	-\$44,659.07	\$1,682,158.30	Pagada
Importe Total		\$20,617,378.62	-\$618,521.35	\$15,800,637.86	

VIII. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al contrato número, **HCES-SG-OP-001-2022** y convenios modificatorios números **HCES-SG-OP-CM-01-2022** y **HCES-SG-OP-CM-02-2022** antes (s) descrito(s) y en términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entrega a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes documentos:

No.	Descripción	No. de Anexo
1	Cartas de no adeudo suscritas por los proveedores de bienes y servicios	01
2	Fianza de vicios ocultos	02
3	Planos de obra terminada	03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la Dirección Administrativa del H. Congreso del Estado de Sinaloa y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relación contractual entre las mismas.



H. Congreso del Estado de Sinaloa
Secretaría General
Dirección Administrativa
Residencia de Obra

IX. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en este acto "EL CONTRATISTA" exhibe la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir.

POR "LA CONTRATANTE"

El Secretario General

Ing. José Antonio Ríos Rojo

El Residente de Obra

Ing. Joan Andrey Alarcón Iturríos

El Director Administrativo

Lic. Refugio Álvarez Montaña

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE "LA CONTRATANTE"

Secretario Técnico

Dr. Rafael Martín Bastidas Adrián

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



H. Congreso del Estado de Sinaloa
Secretaría General
Dirección Administrativa
Residencia de Obra

POR "EL CONTRATISTA"

El Superintendente de Construcción

Arq. Ángel Coca Ordoñez

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LOS NIVELES 2 Y 3 DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ARCHIVO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA".

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX