

NOTA 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

TRABAJO EN OFICINAS DE DESTACHO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CUICATLAN ROSALES, MUNICIPIO DE CUICATLAN ESTADO DE SINALOA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OFU-EST-ARJ-PEST-INAR-1805D-2022

MONTO DEL CONTRATO: \$ 757,480.15 IVA INCLUIDO.

PERIODO DEL CONTRATO: 19 DE MAYO 2022 - 17 DE JUNIO 2022



CONTRATISTA: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL: U. JUAN CESAR GALLARDO MENDEZ

SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA:

RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP: CAR. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SE REALIZAN FIRMAS AUTORIZADAS:


CAR. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA SOP.
CONTRATISTA

Nota no. 2

CON ESTA FECHA SE HAZA A CABO EL DESMONTAJE DE CARPINTERIAS EXISTENTES ASI COMO EL DESPEJE DE LA AREA DE TRABAJO.

Nota no. 3

28 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- FORRADO DE MURO A BASE DE TRIPLAY DE CEDRO 3/4" ACABADO DE MADERA MATE O SEMIMATE.
- RECUBRIMIENTO DE MUROS A BASE DE MARMO TRAVERTINO BETA ACABADO TEXTURIZADO EN AREA DE 3.00 X 1.81 Y 1.48 X 1.95 M.
- FORRADO DE MUROS A BASE DE TRIPLAY DE CEDRO 3/4" ACABADO MATE O SEMIMATE.
- EMBAJILLADO EN PARED DE 2.06 X 3.04 M EN MADERA NATURAL DE CEDRO IMPORTADO ODORATA ACABADO MATE O SEMIMATE.
- RECUBRIMIENTO DE MUROS A BASE DE MARMO TRAVERTINO BETA ACABADO TEXTURIZADO EN AREA DE 3.00 X 1.81 M Y 1.48 X 1.81 M.

Nota no. 4

04 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA.

- PASADIA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX REGULAR Y 2 APAGADORES DIMEABUES INCA BTUINO MOD. LIVING NOW/ COLOR BLANCO.
- INSTALACION DE 2 LAMPARAS TIPO ABOTANTE.

Nota no. 5

11 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE CONTINUARAN Y COLOCAN EN OFICINA LOS SIGUIENTES MUEBLES:

- 1 ESCRITORIO DE 3.60 X 1.00 X 0.75 M CON CAPIERA DE 0.65 X 0.98 X 0.70 M CON FONDON CUBIERTO DE EMBAJILLADO
- 1 CREDENZA DE 4.15 X 0.50 M CON 8 PUERTAS ABATIBLES Y ENTERRANOS DE CEDRO 3/4" MADERA NATURAL DE CEDRO IMPORTADO ODORATA.
- 1 VESTIBLO ABIERTO DE 4.15 X 1.76 X 0.38 M CON ENTERRANOS ENTAMBORE DE CEDRO DE 8 CM Y MADERA NATURAL DE CEDRO IMPORTADO ODORATA ACABADO MATE O SEMIMATE
- 1 BAJO CREDENZA DE 2.06 X 0.65 X 0.50 M CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y ENTERRANOS DE CEDRO 3/4" Y MADERA NATURAL DE CEDRO IMPORTADO ODORATA.

Supervisor

CONTACTISTA

NOTA No. 6

- CON ESTA FECHA SE SUMINISTRAN Y COLOCAN EN OFICINA LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
- 1 CREDENZA DE 3,00x0,90x0,50M. CON 6 PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPANOS A BASE DE CIERRO 3/4" Y MADERA NATURAL EN CIERRO IMPORTADO ORORATA.
 - 1 BAJO CREDENZA DE 0,93x0,65x0,50M. CON 2 PUERTAS ABATIBLES EN MADERA NATURAL DE CEDRO IMPORTADO ORORATA.
- SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION NO. 1 NORMAL POR UN MONTO DE \$746,768.92 INCLUIDO MENOS TOTAL DE DEDUCTIVAS POR \$19,312.99 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$727,455.93 PERIODO DE LA ESTIMACION: 19 DE MAYO - 31 DE JUNIO DE 2022 SALDO DEL CONTRATO: \$9,233.82.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

Nota no. 7

A LA FECHA SE HAN EJECUTADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- RETAPIZADO DE LA KNEQUERA
- SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE SIGNOS INDIVIDUALES PARA ESCRITORIO FIANCIERO (3 PZAS)
- COPIAS INDIVIDUALES PARA AVA DE FUSTAS (2 PZAS)

CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACIÓN

NO. 2 FINIQUITO POR UN MONTO DE \$ 10,711.23 IVA INCLUIDO MENUS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 277.01 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 10,434.22 IVA INCL.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2022 - 17 DE JUNIO DE 2022

MONTO TOTAL CONTRATADO \$ 757,480.15 IVA INCL.

IMPORTE ESTIMADO A LA FECHA \$ 757,480.15 IVA INCL.

SALDO DE CONTRATO: \$ 0.00

CON LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y EL TRAMITE DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 FINIQUITO SE PRECIERE AL CIERRE DE LA PRESENTE BITÁCORA.