Resumen de Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL TORO, ENTRE AV. MAQUICOBA Y CALLE NAHUILLA, EN LA

SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Localidad: **GUASAVE**

JUAN JOSE RIOS

Contratista:

CONSTRUCCIONES JEAR SAIDE CV

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303L-2022

Importe de la Estimación s/IVA

\$48,188.33

Importe del Contrato s/IVA:

\$295,936.16

No. Estimación:

Tipo Estimación: FINIQUITO

Periodo del Contrato:

09/03/2022 al

07/04/2022

Periodo de la Estimación:

09/03/2022 al

07/04/2022

Clave

Descripción

Monto

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL TORO, ENTRE AV. MAQUICOBA Y CALLE NAHUILLA, EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

E1

REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE

P01 P16 **PRELIMINARES**

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

\$14,366.53

\$6,921.33

TOTAL REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE

\$21,287.86

E2

REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS

P01

PRELIMINARES

P18

AGUA POTABLE

\$17,128.39

\$9,772.08

TOTAL REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS

\$26,900.47 /

Total de Estimacion s/IVA:

JEFE

\$48,188.33

CONSTRUCCIONES JEAR'S.A. DE C.V. CONTRATISTA

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE SUPERVISOR SOP.

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

Estimación Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL TORO, ENTRE AV. MAQUICOBA Y CALLE NAHUILLA, EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. Municipio: **GUASAVE** OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303L-Contrato: No. Estimación: Localidad: JUAN JOSE RIOS \$295,931.16 Importe del Contrato s/IVA Tipo de Estimación: **FINIQUITO** CONSTRUCCIONES JEAR SAIDE CV Contratista: Periodo del Contrato 09/03/2022 al 07/04/2022 Importe de la Estimación: \$48,189.19 Periodo de la Estimación: 09/03/2022 al 07/04/2022 Contrato Estimación Esta Acumulado **Monto Estimado** Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Eiercer OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL TORO, ENTRE AV. MAQUICOBA Y CALLE NAHUILLA, EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS. MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. E1 REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. P01S05 P01 **PRELIMINARES** TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y \$617.74 NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, CAL, HILO, ESTACAS DE MADERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M CON MATERIAL \$146.27 \$6,605.55 PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CEPAS, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA PARA DETERMINAR LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACIÓN, ACARREO EN CARRETILLAS HASTA 20 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES P01S77 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE 10 CM DE DE MATERIAL 17.17 DE BANCO ARENA FINA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, MEDIDO COLOCADO EN OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO A 20 MTS. DE DISTANCIA, COLOCACIÓN EN FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y EQUIPO.

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO. SUPERVISOR SOP. ARO. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE. CONTRANTATA:
CONSTRUCCIONES TEAR SA DE CV
ING JESUS ARMANIO ORDUÑO MONDACA

Estimación

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL TORO, ENTRE AV. MAQUICOBA Y CALLE NAHUILLA, EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE Nombre de Obra

GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV

Municipio: Contratista: **GUASAVE**

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303L-

No. Estimación:

3

Localidad: JUAN JOSE RIOS Importe del Contrato s/IVA

\$295,931.16

Tipo de Estimación:

FINIQUITO

07/04/2022 Importe de la Estimación:

\$48,189.19

Periodo del Contrato 09/03/2022 al

						Periodo de la Estimación:		09/03/2022	al 07/04/2022
			Contra	ato	Estimación	Esta	Acumulado		Monto Estimado
Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN Y ACOSTILLADO DE TUBERÍA A BASE DE MATERIAL DE BANCO ARENA FINA HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO; INCLUYE: CINTA PREVENTIVA COLOR NARANJA O ROJO DE PLASTICO GRUESO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M3	68.68	\$637.22	2 68.68	7.8	0 / 76.48	-7.80	\$4,970.32
				Total Partida:PRELIMINARES				RES	14,366.53
P16 P16S11 44 4A	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA TUBERÍA Y PIEZAS DE PVC SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" DE DIÁMETRO EN RED DE AGUA POTABLE. INCLUYE: PRUEBA DE TUBERÍA, AGUA PARA PRUEBA, FLETES, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA, BAJADO, ACOPLAMIENTO DE ATRAQUES, TAPONEO EN LOS EXTREMOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	ML	286.17	\$121.79	9 286.17	56.8	3 / 343.00	-56.83	\$6,921.33
E2 REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS				TOTAL PARTIDA DE INST. HID Y SANIT. TOTAL REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE					\$6,921.33 \$21,287.86
P01 P01S05	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, CAL, HILO, ESTACAS DE MADERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	240.00	\$10.87	240.00	46.0	286.00	-46.00	\$500.02 / /

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO. SUPERVISOR SOP.

ARO. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV ING JESUS ARMANDO ORDUÑO MONDACA RÉP. LEGAL

NORTE.

Estimación

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL TORO, ENTRE AV. MAQUICOBA Y CALLE NAHUILLA, EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE Nombre de Obra GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONSTRUCCIONES JEAR SAIDE CV

Municipio: Localidad: Contratista: **GUASAVE**

JUAN JOSE RIOS

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303L-

No. Estimación:

3

Importe del Contrato s/IVA

\$295,931.16

Tipo de Estimación: Periodo de la Estimación: **FINIQUITO**

Periodo del Contrato 09/03/2022 al

07/04/2022 Importe de la Estimación:

\$48,189.19 09/03/2022 al 07/04/2022

			Contrato		Estimación	Esta	Acumulado		Monto Estimado
Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
P01S72	RELLENO DE ZÁNJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS						and a second property of the second property	•	
2	EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD EN SECO; INCLUYE: AFINE, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.	мз	144.00	\$89.26	144.00	F _{27.6}	0 / 171.60	-27.60	\$2,463.58
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CEPAS, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA PARA DETERMINAR LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACIÓN, ACARREO EN CARRETILLAS HASTA 20 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	мз	57.60	\$146.2	7 57.60	96.8	4 154.44	-96.84	\$14,164.79
						Total Partic	la:PRELIMINARES		17,128.39
P18	AGUA POTABLE			/	1	7			
P18S25	TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE	1	\wedge	1	/	1	1		/
22	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 6 M DE LONGITUD (PROMEDIO), DESDE LA LLAVE DE INSERCIÓN HASTA LA LLAVE DE BANQUETA CON TUBO DE PEAD DE 1/2" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	RZA	40.00	\$814.3	4 40.00	12.0	0 / 52.00	-12.00	\$9,772.08 /
			V JULIUM			Marie Control of the			

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO. SUPERVISOR SOP.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE.

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV
ING JESUS ARMANDO ORDUÑO MONDACA
REP. LEGAL

Estimación

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL TORO, ENTRE AV. MAQUICOBA Y CALLE NAHUILLA, EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE

GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Localidad:

Contratista:

Nombre de Obra

GUASAVE

JUAN JOSE RIOS

CONSTRUCCIONES JEAR SAIDE CV

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303L-

\$295,931.16

No. Estimación: Tipo de Estimación:

FINIQUITO

3

Periodo del Contrato 09/03/2022 al

07/04/2022 Importe de la Estimación:

Esta

\$48,189.19

Importe del Contrato s/IVA

Periodo de la Estimación:

09/03/2022 al 07/04/2022

Clave

Descripción

Unidad

Volúmen

Contrato

P.U.

Estimación Anterior

Estimación Estimaciones Por Ejercer

Monto Estimado

Total Partida: AGUA POTABLE

TOTAL REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS

Acumulado

9,772.08 \$26,900.47

SUBTOTAL

IVA

48,188.33 7,710.13

TOTAL

55,898.46

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO. SUPERVISOR SOP.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA

NØRTE.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV ING JESUS ARMANDO ORDUÑO MONDACA REP. LEGAL