

NOTA #1 FECHA 18 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE ANOTA QUE SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA; PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE: AGUA POTABLE Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LAS VIVIENDAS EN LA ZONA ACTA, EN EL NUEVO PUEBLADO SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO ESTADO DE SINALOA; DE CONTRATO: OPPU-EST-ANT-PEST-APOA-1304A-2022 CON UN MONTO \$987,480.15 IVA INCLUIDO Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 18 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONTRATISTA NOVOSPAIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V

SE ANOTAN FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP Y DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA.


ARQ. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA


SUPERVISOR DE OBRA
DE LA SOP.


INA JESUS ALBERTO
LIZARRAGA CHAVEZ

SUPERINTENDENTE DE
OBRA

NOTA #2 FECHA 18 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL, AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE LA SEP.


ARQ. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA

SUPERVISOR DE OBRA
DE LA SEP.


ING. JESUS ALBERTO
LIZARRAGA CHAVEZ

SUPERINTENDENTE DE
OBRA

NOTA #3 FECHA 18 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA, LOS DESMONTES A MANO DE BRECHA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 700 METROS Y UN ANCHO PROMEDIO DE 1.00 METROS; EN DONDE DE MANERA POSTERIOR SERA COLOCADA LA TUBERIA Y LAS RESPECTIVAS PIEZAS ESPECIALES.

Cesar & Castro Snc



NOTA #4 FECHA 22 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PROCEDE CON LA COLOCACIÓN DE TUBERIA DE FO. GALVANIZADO DE 1 1/4" ϕ CECOLA 40, LOS RESPECTIVOS NIPLES, CODOS, TEE Y PIEZAS NECESARIAS, EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN HASTA EL DESTINO FINAL; QUE SERÁN LAS VIVIENDAS ZONA AITA.

Cesar & Castro Snc



NOTA #5 FECHA 02 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PROCEDE CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LO ELECTRICO; CON EL RETIRO EXISTENTE DE POSTERIA; EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA A TRABAJAR, ASI MISMO SE PROCEDE CON LOS RETIROS NECESARIOS DE VEGETACION EXISTENTE PARA LA COLOCACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS NECESARIOS.

Con el Contr. Area



NOTA #6 FECHA 10 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS ELECTRICOS PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE EN DICHAS ZONA ACTA, COLOCACION DE CABLEADO, POSTERIA, TRANSFORMADOR, RETENIDAS Y ESTRUCTURAS.

Con el Contr. Area



NOTA # 7 FECHA 18 DE MAYO DE 2022

SE RECIBE DEL CONTRATISTA, LOS NUMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N° 07 (UNO) NORMAL PARA SU VERIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ABRIL DE 2022 AL 18 DE MAYO DE 2022 ACOMPAÑADO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTRATO, PROGRAMA DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE, OFICIO DE INICIO DE OBRA, GENERADORES CROQUIS, REPORTE FOTOGRAFICO.


Gen. J. Carlos Ruiz



NOTA # 8 FECHA 18 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE APRUEBAN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN N° 07 (UNO) NORMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ABRIL DE 2022 AL 18 DE MAYO DE 2022.

Gen. J. Carlos Ruiz



NOTA #9 FECHA 18 DE MAYO DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA, LA ESTIMACIÓN
Nº 07 (UNO) NORMAL DE TRABAJOS EJECUTADOS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 18 DE ABRIL DE
2022 AL 18 DE MAYO DE 2022 CON UN IMPORTE
\$ 914,396.12 (NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) IVA INCLUIDO
DE LA OBRA: AGUA POTABLE Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
PARA LAS VIVIENDAS EN LA ZONA ALTA, EN EL NUEVO
POBLADO SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO
ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-
-PEST-ARDA-1304A-2022

ARQ. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA

SUPERVISOR DE OBRA
DE CA SOP.

ING. JESUS ALBERTO
LIZARAGA CHAVEZ

SUPERINTENDENTE DE
OBRA.