

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2306-2022
Nota No. 1 01/Julio/2022

Con esta fecha se apertura este libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos del siguiente contrato de Obra:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2306-2022

Objeto del contrato:

"La Secretaría" encomienda a "la Contratista" la ejecución de los trabajos de la Obra:

Pavimentación en Av. Cosmos entre Calle Mochizuma y Calle Selenio, ubicada en la Col. Rosario Uzarraga, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

Monto del contrato: \$ 7,776,254.96 (Inc. Iva)


Contratista: SPIC Servicios y Proyectos De Ingeniería Civil, S.A de C.V. En Asociación con construcciones Eléctricas y Urbanas MIRA, S.A De C.V.

Plazo de ejecución:

Inicio: 01 de Julio del 2022.

Término: 31 de Diciembre del 2022

La Secretaría asigna al Arg. Carmen Rosario Uzarraga Acosta mediante oficio como residente de Obra a continuación se registra su firma:



Continúa Nota No. 1 CONT - 2306 - 2022
La contratista asigna como superintendente de Obra C. Hernán Inzonza Osuna con poder amplio y suficiente para dirigir los trabajos del presente Contrato. A continuación se registra su firma:

Nota No. 2 08/julio/2022
La Secretaría pone a disposición del Contratista el inmueble sobre el cual se llevarán a cabo los trabajos relativos al Presente Contrato, mediante Oficio.

Tcmm.

Nota No. 3 01/julio/2022
Con esta fecha dan inicio formal los trabajos del Presente Contrato.

Tcmm.

Nota No. 4 08/julio/2022 CONT- 2306-2022

Con esta fecha se tiene un avance del 100% en la reposición del ~~agua~~ ^{drenaje sanitario} Potable en la cual se está instalando tubería de 8" diám. en tubo Principal y 6" diám. para descargas domiciliarias, de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

En la reposición de la instalación de agua potable se tiene un avance del 30%.

T C m a

Nota No. 5 08/julio/2022

De la nota No. 1 de fecha 01/julio/2022 cambia el superintendente cuyo nombre es el Ing. Herminio Mier Ramos, con poder amplio y suficiente para llevar a cabo los trabajos del presente contrato, a continuación se registra su firma:

T C m a

Nota No. 6 11/julio/2022 CONT - 2306 - 2022

Con esta fecha se le autoriza al Contratista solicitar precios extraordinarios de conceptos no contenidos en el presupuesto y que son necesarios para el cumplimiento de la meta. Tales como: sifón para línea de agua Potable 3" $\varnothing$, renivelación de registro sanitario, reparación de descarga sanitaria 6" diám.





Nota No. 7 15/julio/2022

Con esta fecha se le autoriza al Contratista solicitar precios extraordinarios de conceptos no contenidos en el presupuesto y que son necesarios para el cumplimiento de la meta. Tales como: Interconexión de registro a casa, interconexión a pozo de visita existente, descarga domiciliar de 5 a 6 m, suministro e instalación tubo PVC alcantarillado 8" diám. Interconexión de toma domiciliar, registro de ~~bañal~~ 0.4 x 0.6 x 1.0 m. 



Nota No. 8

CONT-2306-2022
29/Julio/2022

Para esta fecha se tiene un avance del 100% en la reposición de la línea de agua potable, la cual se hizo con tubo PUC (SI) de 3" de diám., además de las tomas domiciliarias, de acuerdo al proyecto autorizado.



Nota No. 9

02/Agosto/2022

Con esta fecha se autoriza la estimación 1 Normal, con un periodo de ejecución del 01/07/2022 al 01/08/2022 la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	\$	546,957.90
Amort. Anticipo	\$	191,435.26
Deducc. Contrato	\$	14,145.46
Líquido a Pagar	\$	341,377.18



Nota No. 10

CONI - 206 - 2022
05/Agosto/2022

Con esta fecha se autorizan 3 Precios extraordinarios relativos a la Partida de drenaje sanitario, tales como: suministro e instalación tubo PUC, alcantarillado 6" diám., codo PUC 6" x 45°, yee de PUC 6" x 8".



Nota No. 11

31/Agosto/2022

Para esta fecha tenemos el siguiente avance, tramo del km 0+000 al km 0+605.91, en el cuerpo del Pavimento que comprende compactación del terreno natural, 15 cm de espesor, excavación - capa de sub rasante 20 cm de espesor, capa de base triturada 20 cm de espesor incluye riego de impregnación y areneo para protección.




Nota No. 12

CONT. 2306-2022
02/Septiembre/2022

Con esta fecha se autoriza la estimación no. 2 Normal, con un periodo de ejecución del 02/Agosto/2022 al 31/Agosto/2022, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	:	\$ 2,012,843.95
Amort. Anticipo	:	\$ 704,495.39
Deducc. de contrato	:	\$ 52,056.31
Líquido a Pagar	:	\$ 1,256,292.25



Nota No. 13

30/Septiembre/2022

Para esta fecha tenemos coladas guarnición tipo "L" del km 0+200 al 0+605.91, banquetas de 10 cms de espesor del 0+451.53 al 0+600.40, concreto $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ en losas de 15 cm del km 0+605.91 al km 0+367.64.




Nota No. 14

CONT-2306-2022
03/Octubre/2022

Con esta fecha se autoriza la estimación 3 Normal con un periodo de ejecución del 01/septiembre/2022 al 30/septiembre/22 la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	\$	1,443,772.53
Amort. Anticipo	\$	505,320.38
Deducc. de Contrato	\$	37,338.94
Líquido a Pagar	\$	901,113.21



Nota No. 15

31/Octubre/2022

Para esta fecha tenemos el siguiente avance de Obra: losas de concreto de 15 cm de espesor, concreto $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ del km 0+160 al km 0+605.91, guardación tipo "L" con concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ del km 0+110 al km 0+605.91 ambos lados, banquetas de 10 cm de espesor del km 0+206.23 al km 0+600.46, alborado público del km 0+214 al km 0+600.



Nota No. 16

CONT - 2306-2022
03/Noviembre/2022

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 4 Normal, con un periodo de ejecución del 01/octubre/2022 al 31/octubre/2022, la cual presenta el siguiente desglose:


Importe total	\$ 1,814,180.31
Amort. Anticipo	\$ 634,963.11
Deducc. de Contrato	\$ 46,918.46
Líquido a Pagar	\$ 1,132,298.74



Nota No. 17

04/Noviembre/2022

Con esta fecha se le autoriza a la Contratista solicitar precios extraordinarios para la debida conclusión de la Obra y resolver necesidades como resultado del proceso constructivo. A continuación se describe: tala de árbol, concreto premezclado $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ para losas, cochilla entronque 13.2 kv, concreto premezclado $F'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ resistencia máxima a 3 días.



Nota No. 18

CONT-2305-2022
04/Noviembre/2022

Se autorizan precios extraordinarios para complementar las metas del proyecto tales como barandal metálico de 90 cm de altura, base cementada al 3%, 4 rejillas metálicas de diferentes medidas, dentellón de concreto $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, pozo de visita 2m, con brocal de concreto.

Tamo



Nota No. 19

15/Noviembre/2022


Para esta fecha tenemos ejecutadas demolición de carpeta asfáltica del km 0+600 al km 0+605.91, Calafates en losas, colocación de contrajunta, concreto en losas de resistencia $F'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ del km 0+021.17 al 0+605.91, del cual se le restan el área que comprende del km 0+512 al km 0+459.0 en un ancho de 3.10 ml, debido a que se colocó concreto $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y con esa resistencia se pagará y total ambas banquetas laterales. Alborado público.

Nota No. 20

CONT-2366-2022
16/Noviembre/2022

Con esta fecha se autoriza la estimación 5 Normal, con un periodo de ejecución del 01/Noviembre/2022 al 15/Noviembre/2022, la cual presenta el siguiente desglose:


Importe total :	\$ 1,329,878.31
Amort. Anticipo :	\$ 465,457.41
Deducciones :	\$ 34,393.40
Líquido a Pagar :	\$ 830,027.50



Nota No. 21

16/Noviembre/2022

Se le autoriza a la contratista solicitar precio extraordinario para la formación de topes construido a base de boyas metálicas para la formación de tres topes.



Nota No. 22 CONT - 2306-2022
30/Noviembre/2022

Para esta fecha se tienen ejecutadas todas las cantidades normales que contemplar el presupuesto autorizado.

Tam

~~SECRETARIA~~

Nota No. 23 01/Diciembre/2022

Con esta fecha se autoriza la estimación no. 6 normal con un periodo de ejecución del 16/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total:	\$	85,741.53
Amort. Anticipo:	\$	30,009.54
Deducc. de contrato:	\$	2,217.45
Líquido a pagar:	\$	53,514.54

Tam

~~SECRETARIA~~

Nota No. 24

CONT - 2306 - 2022
31 / Diciembre / 2022

Se le autoriza a la contratista tramitar convenio de aplicación de plazo y monto con el fin de cumplir con las metas del proyecto.



Nota No. 25

31 / Diciembre / 2022

Para esta fecha se han ejecutado todas las cantidades adicionales que resultaron del proyecto, sin que supere el techo financiero autorizado.



Nota No. 26

31 / Diciembre / 2022

Con esta fecha se autoriza la estimación no. 7 adicional, con un periodo de ejecución del 01 / Diciembre / 2022 al 31 / Diciembre / 2022, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total \$ 155,603.32
Amortización Ant. \$ 54,461.16
Deducción de contrato \$ 4,024.22
Líquido a pagar \$ 97,117.94




Nota no. 27

CONT F 2306-2022
31 Enero 2023

Para esta fecha se tiene ejecutada el total de la Obra incluyendo los conceptos extraordinarios, los gustos excedieron el Importe contratado de tal manera que fue necesario un convenio de monto y otro convenio de monto y tiempo, que son los siguientes ~~dos~~ puntos:

CONV - 01 - 2022 - M1 - C2306-2022
con un Importe de \$ 280,595.17

CONV - 02 - 2022 - M1 - C2306-2023
con plazo del 01 Enero 2023 al
31 Enero 2023 con un monto de
\$ 415,782.83.




Nota. no. 28

CONT-2306-2022
31 Enero 2023

Con esta fecha se autoriza la estimación no. 8 extraordinaria - Finitiquito con un plazo de ejecución del ordenado al 31 Enero 2023, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	\$ 998, 229. 58
Amorti. Antiapo	\$ 135, 546. 98
Dedoca de Contrato	\$ 25, 816. 28
Líquido a Pagar	\$ 836, 866. 32
Saldo a Cancelar	\$ 85, 425. 53



Nota no. 29

31 Enero 2023

Con esta fecha se cierra la presente bitácora en virtud de haber cumplido con las metas del contrato.

