



Servicios de Obras Civiles  
y Renta de Maquinaria.

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA C.P. 82910  
RFC: MABJ690611RJ2 CEL: 696-109-1845



RECIBO : ESTIMACION 01 (FINIQUITO)

CONTRATISTA:		ESTIMACIÓN NO: 01 (FINIQUITO)	
JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS		PER ODO DE ESTIMACION:	
DOMICILIO:		DEL	26-jun-23
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910		AL	11-ago-23
TELÉFONO:	CEL:	FECHA DE CONTRATO:	
696 109 1845	696 109 1845	23-jun-23	
R.F.C.	MABJ690611RJ2	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
COMUNIDAD: LA CRUZ		INICIO:	26-jun-23
MUNICIPIO: ELOTA		TERMINACIÓN:	14-ago-23
DESCRIPCIÓN:		PRORROGA:	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		DEL:	
CONTRATO NO:		AL:	
HAE-009-CP-2023/A			

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$999,279.55	\$1,159,164.28	\$0.00	\$1,159,164.28

RECIBÍ DE MUNICIPIO DE ELOTA LA CANTIDAD DE: BUENO POR: \$ 1,123,049.41

\$ 1,123,049.41 ( SON: UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M. N. )

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (FINIQUITO)

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 993,849.03
MAS I.V.A.	\$ -	MENOS AMORTIZACIÓN S/IVA	\$ -
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	-	SUMA	\$ 993,849.03
2% CONGRESO DEL ESTADO	\$ 19,876.98	IVA 16%	\$ 159,015.85
1% O.I.C. MUN ELOTA	\$ 9,938.49	SUBTOTAL	\$ 1,152,864.88
TOTAL RETENCIONES:	\$ 29,815.47	MENOS RETENCIONES CONGRESO DEL ESTADO	\$ 29,815.47
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 29,815.47		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA		SALDO LIQUIDO A PAGAR:	\$ 1,123,049.41

*Jesus Antonio MB*  
JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATISTA

*Ing. Alberto Perez Salazar*  
ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y  
SERVICIOS PUBLICOS  
DEPENDENCIA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



Servicios de Obras Civiles  
y Renta de Maquinaria.

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**

SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA  
C.P. 82910  
RFC: MABJ690611RJ2 CEL: 686-109-1845



CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COLONIA SAN IGNACIO  
CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910  
R.F.C. MABJ690611RJ2

DEPENDENCIA:  
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS 2021-2024

**ESTADO DE CUENTA**

FECHA: 14-ago-23 COMUNIDAD: LA CRUZ ESTIMACION: 01 (FINIQUITO)  
MUNICIPIO: ELOTA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE  
GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA  
NIÑOS HÉROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,  
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

FECHA INICIO 26-jun-23 FECHA TERMINACION 14-ago-23 CONTRATO: HAE-009-CP-2023/A FECHA CONTRATO: 23-jun-23  
CONTRATO: 26-jun-23

IMPORTE DE OBRA: \$1,159,164.28 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,159,164.28 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:

NO. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	IMPORTE SIN IVA	2% CONGRESO DEL ESTADO	1% O.I.C. MUN. ELOTA	AMORTIZACION ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (FINIQUITO)	26-jun-23	11-ago-23	\$ 1,152,864.88	\$ 993,849.03	\$ 19,876.98	\$ 9,938.49	\$ 0.00	\$ 29,815.47
TOTALES:			\$ 1,152,864.88	\$ 993,849.03	\$ 19,876.98	\$ 9,938.49	\$ 0.00	\$ 29,815.47
SALDO DEL CONTRATO:			\$ 6,299.40	\$ 19,876.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,815.47	\$ 1,123,049.41



*Jesus Antonio MJB*  
JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CENTRO, SINALOA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
DEPENDENCIA





Servicios de Obras Civiles  
y Renta de Maquinaria.

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA C.P. 82910  
RFC: MABJ690611RJ2 CEL: 696-109-1845



CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,  
SINALOA. C.P. 82910  
R.F.C.  
MABJ690611RJ2

DEPENDENCIA:  
**H AYUNTAMIENTO DE ELOTA**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y  
SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024**

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

			<b>ESTIMACIÓN:</b>	<b>01 (FINIQUITO)</b>
<b>FECHA:</b>	<b>14-ago-23</b>	<b>COMUNIDAD:</b> LA CRUZ	<b>MUNICIPIO:</b>	<b>ELOTA</b>
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.</b>			
<b>IMPORTE DE OBRA:</b>	<b>\$1,159,164.28</b>			
<b>IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:</b>	<b>\$1,159,164.28</b>			

01	PAVIMENTO CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. NIÑOS HEROES	
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 7,246.51
2	DESPALMES Y CORTES	\$ 12,166.20
3	TERRAPLENES	\$ 2,990.85
4	ACARREOS PARA TERRACERIAS	\$ 11,455.51
5	CONCRETO HIDRAULICO	\$ 345,860.33
6	SUB BASES Y BASES	\$ 47,708.06
7	ACARREOS PARA SUB BASES Y BASES	\$ 9,052.75
8	RIEGO DE IMPREGNACION	\$ 27,415.75
9	OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 79,104.96
10	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	\$ 2,862.49
11	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 176,147.43
12	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 106,411.57
13	DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$ 53,620.88
14	TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 15,226.02
15	BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO	\$ 4,761.90
16	LINEA DE AGUA POTABLE	\$ 19,311.79
17	RED DE ATARJEA	\$ 41,691.19
18	SEÑALAMIENTO VERTICAL	\$ 9,533.86
19	MURETE CON PLACA INFORMATIVA DE OBRA	\$ 9,345.59
EXT	EXTRAORDINARIOS	\$ 11,935.40

**SUB TOTAL = \$ 993,849.03**  
**I.V.A AL 16 % \$ 159,015.85**  
**TOTAL = \$ 1,152,864.88**



*Jesús Antonio MB*  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**CONTRATISTA**

**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA**

*Alberto Pérez Salazar*  
**ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR**  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS  
**DEPENDENCIA**



Servicios de Obras Civiles  
y Rema de Michoacán.

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA C.P. 82910  
RFC: MABJ690611R2J CEL: 986-109-1845



CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE  
SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910  
R.F.C.  
MABJ690611R2J

DEPENDENCIA:  
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACIÓN**

FECHA: 14-ago-23

COMUNIDAD: LA CRUZ

ESTIMACIÓN: 01 (FINQUITO)  
MUNICIPIO: ELOTA

DESCRIPCIÓN: DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD

IMPORTE DE OBRA: \$1,159,164.28  
IMPORTE DE ANTICIPA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,159,164.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM. ANT.	HASTA ESTIM. ESTIM.	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
01	PAVIMENTO CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. NIÑOS HEROES									
1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELITAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	763.42	9.36	\$ 7,145.61				774.20	\$ 7,246.51
					\$ 7,145.61					\$ 7,246.51
2	DESPALMES Y CORTES									
2.1	EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B"	M3	236.22	54.19	\$ 12,800.76				224.51	\$ 12,166.20
2.2	ESCARIFICADO Y COMPACTACION SOBRE LA CAPA DE SUBRASANTE, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	93.25	27.09	\$ 2,526.14				0.00	\$ -
					\$ 15,326.90					\$ 12,166.20
3	TERRAPLENES									
3.1	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%.	M3	62.16	46.63	\$ 2,898.52				64.14	\$ 2,990.85
					\$ 2,898.52					\$ 2,990.85
4	ACARREOS PARA TERRACERIAS									
4.1	SOBRECARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA	M3	307.09	31.26	\$ 9,599.83				291.86	\$ 9,123.54
					\$ 2,898.52					\$ 2,990.85

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



J.A.M.B





Servicios de Obras Civiles  
y Renta de Maquinaria.

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA C.P. 82910  
RFC: MABJ690611RJ2 CEL: 896-109-1945



CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE  
SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910  
R.F.C.  
MABJ690611RJ2

DEPENDENCIA:  
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACIÓN**

FECHA: 14-ago-23

COMUNIDAD: LA CRUZ

ESTIMACIÓN: 01 (FINIQUITO)  
MUNICIPIO: ELOTA

DESCRIPCIÓN: DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD

IMPORTE DE OBRA: \$1,159,164.28  
IMPORTE DE ANTICIPA DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,159,164.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM. ANT.	HASTA ESTIM. EST.	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
4.2	SOBRECARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES CONSIDERANDO 5KM	M3-KM	1228.36	7.99	9,814.60				291.86	2,331.96
5	<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>				19,414.23					11,455.51
5.1	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO OXIDADO MARCA IMPERCOAT O SIMILAR. INCLUYE: UN RIEGO DE S-20 FIBRA (IMPERCOAT), UN RIEGO DE ASFALTO OXIDADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	MIL	246.62	19.39	4,781.96				192.90	3,740.33
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC, TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS QUE INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	MIL	186.20	25.91	4,824.44				176.40	4,570.52
5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=3000KCM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CO-LOCACION DE CORTALOSAS, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS.	M3	80.16	4,151.90	332,816.30				81.30	337,549.47
6	<b>SUB BASES Y BASES</b>				3,424,222.71					345,860.33
6.1	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 95%	M3	124.33	77.22	9,600.76				126.09	9,736.67
6.2	ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: CARGA	M3	158.69	231.66	36,762.13					37,971.39
					<b>TOTAL ACARREOS PARA TERRACERIAS</b>					
					<b>TOTAL CONCRETO HIDRAULICO</b>					
					<b>TOTAL SUB BASES Y BASES</b>					
					<b>TOTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>					47,708.06



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS MUNICIPALES  
TALAMORES, ELOITA, SINALOA

J.A.M.B

*[Handwritten signature]*



Servicios de Obras Civiles  
y Rentas de Maquinaria.

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTAS DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA  
C.P. 82910  
RFC: MABJ690611RJJ2 CEL: 696-109-1845



CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE  
SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910  
R.F.C.  
MABJ690611RJJ2

DEPENDENCIA:  
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACION**

FECHA: 14-ago-23

COMUNIDAD: LA CRUZ

ESTIMACION: 01 (FINIQUITO)

DESCRIPCION: DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

MUNICIPIO: ELOTA

IMPORTE DE OBRA: \$1,159,164.28  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,159,164.28


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
				PU	\$					
7	ACARREOS PARA SUB BASES Y BASES									
7.1	SOBRECARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRETAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO	M3	158.69	\$ 31.26	\$ 4,980.65				163.91	\$ 5,123.63
7.2	SOBRECARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PAVIMENTO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO, EN KILOMETROS SUBSECUENTES. (4 km)	M3-KM	476.07	\$ 7.99	\$ 3,803.80				491.73	\$ 3,928.92
					\$ 8,764.45					\$ 9,052.75
8	RIEGO DE IMPREGNACION									
8.1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	HA	0.10	\$ 6,827.90	\$ 682.79				0.10	\$ 682.79
8.2	RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 INCLUYE APLICACION Y ARENEO	LS	932.46	\$ 28.27	\$ 26,360.64				945.63	\$ 26,732.96
9	OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 27,043.43					\$ 27,415.75
9.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	763.42	\$ 7.56	\$ 5,771.46				774.20	\$ 5,852.95
9.2	CORTE DE CONCRETO CON DISCO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	MIL	33.00	\$ 106.52	\$ 3,515.16				116.80	\$ 12,441.54
9.3	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR CON EQUIPO ROTOMARTILLO INCLUYE: CUÑAS REPOSICION DE CONCRETO PREMEZCLADO	M3	2.25	\$ 1,415.70	\$ 3,185.33				0.44	\$ 622.91
9.4	FC-300(KCM)Z EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, COLOCACION	M3	2.25	\$ 4,151.90	\$ 9,341.78					\$ 1,826.84



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

J.A.M.B





Servicios de Obras Civiles  
y Rema de Maquinaria.

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA C.P. 82910  
RFC: MABJ690611RJ2 CEL: 896-109-1845



CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE  
SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910

DEPENDENCIA:  
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACION**

FECHA: 14-ago-23

COMUNIDAD: LA CRUZ

ESTIMACION: 01 (FINIQUITO)  
MUNICIPIO: ELOTA

DESCRIPCION: DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD

IMPORTE DE OBRA: \$1,159,164.28  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,159,164.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE	
			VOL	PU	\$						
9.5	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	32.80	\$	93.20	\$	3,056.96		59.81	\$	5,574.29
9.6	REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	\$	1,982.86	\$	3,965.72		1.00	\$	1,982.86
9.7	DENTELLON DE 20X40 CONCRETO FC= 200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VCS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4" A CADA 20CM, INCLUYE, EXCAVACION A MANO, CIMBRADO COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	38.00	\$	811.89	\$	30,851.82		43.30	\$	35,154.84
9.8	MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 40 CM EN VERTICAL Y HORIZONTAL, INCLUYE: ENJARRE EN VISTA, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 PARA RELLENO DE BLOCK, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$	924.32	\$	13,864.80		16.93	\$	15,648.74
10	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					\$	73,553.02			\$	73,553.02
10.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION	MIL	87.25	\$	36.28	\$	3,165.43		78.90	\$	2,862.49
11	GUARNICIONES Y BANQUETAS					\$	3,165.43			\$	2,862.49
11.1	GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEXCLADO FC=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE:RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADOY LIMPIEZA DE FORMAS	MIL	109.06	\$	523.78	\$	57,123.45		10.60	\$	57,930.07
			TOTAL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL								
			TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS								

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



J.A.M.B

*[Handwritten signature]*



Servicios de Obras Civiles  
y Renta de Maquinaria.

**JESUS ANTONIO MANUJARREZ BASTIDAS**  
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEVYA SOLANO S/N. COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA  
RFC: MABJ690611R2J CEL: 998-109-1845



CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANUJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEVYA SOLANO S/N. COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE  
SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910

DEPENDENCIA:  
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACION**

FECHA: 14-ago-23 COMUNIDAD: LA CRUZ ESTIMACION: 01 (FINQUITO)

DESCRIPCION: DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD

IMPORTE DE OBRA: \$1,159,164.28  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,159,164.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE	
			VOL	PU	\$						
11.2	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA LAC 6-8/10-10. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, Y COMPACTACION.	M2	163.59	\$	590.88	\$	96,662.06		200.07	\$	118,217.36
TOTAL GUARNICIONES Y BANQUETAS										\$	176,147.43
12	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>										
00.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE EN POSTE OCTAGONAL DE 8.00 M. CON BRAZO DE 1.80 M. Y LUMINARIA LED 100 WATTS 250 VOLT MODELO ELEKTRA 152LW IP68 IK10 5000K O SIMILAR. INCLUYE: PINTURA, TORNILLERIA, CABLE THW/CAL.12, TRASLADO, PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	3.00	\$	21,548.86	\$	64,646.58		3.00	\$	64,646.58
00.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 30 X 70 X 90 CM	PZA	3.00	\$	3,140.70	\$	9,422.10		3.00	\$	9,422.10
00.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA RED DE ALUMBRADO	PZA	2.00	\$	820.50	\$	1,641.00		2.00	\$	1,641.00
00.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA POLIMERICA	PZA	4.00	\$	1,978.28	\$	7,913.12		3.00	\$	5,934.84
00.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LAMPARAS.	ML	51.53	\$	94.95	\$	4,892.77		48.60	\$	4,614.57
00.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 32 MM, PARA ALOJAR CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO	ML	51.53	\$	75.32	\$	3,881.24		48.60	\$	3,660.55

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE LA CRUZ, SINALOA



J.A.M.B

*[Handwritten signature]*





Servicios de Obras Civiles  
y Rentas de Maquinaria

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEVYA SOLANO S/N. COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA C.P. 82910  
RFC: MABJ690611RJ2 CEL: 898-109-1845



CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEVYA SOLANO S/N. COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE  
SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910  
R.F.C.  
MABJ690611RJ2

DEPENDENCIA:  
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACIÓN**

ESTIMACIÓN: 01 (FINQUITO)  
MUNICIPIO: ELOTA

FECHA: 14-ago-23 COMUNIDAD: LA CRUZ  
DESCRIPCION: DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD

IMPORTE DE OBRA: \$1,159,164.28  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,159,164.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
00.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AEREO DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LINEA SECUNDARIA A MURETE DE MEDICION.	ML	25.00	72.61	1,815.25				3.00	\$ 217.83
00.12	EXCAVACION HECHA A MANO DE ZANUA DE 40 X 40 CM EN TERRENO NORMAL	ML	51.53	83.66	4,311.00				48.60	\$ 4,065.88
00.13	RELLENO A MANO DE ZANUA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	ML	51.53	57.92	2,984.82				48.60	\$ 2,814.91
00.14	BAJANTE EN POSTE A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1", INCLUYE: CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30, CABLES DE COBRE CAL. 8" (3 LINEAS), MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	9,393.31	9,393.31				1.00	\$ 9,393.31
					TOTAL ALUMBRADO PUBLICO					\$ 106,411.57
13	DESCARGAS DOMICILIARIAS									
13.1	DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE EXCAVACION, TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20 CODOS DE 45" YEE DE 8" A 6" , REGISTRO DE 40 X 60 CM, TAPAS DE CONCRETO, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	PZA	9.00	6,702.61	60,323.49				8.00	\$ 53,620.88
14	TOMAS DOMICILIARIAS									
					TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$ 60,323.49
					TOTAL ALUMBRADO PUBLICO					\$ 106,411.57
					TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$ 53,620.88

J.A.M.B

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



Servicios de Obras Civiles  
y Renta de Maquinaria.

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEVYA SOLANO S/N. COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA  
REC: MABJ690611R2J CEL: 696-109-1845



CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEVYA SOLANO S/N. COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE  
SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910

DEPENDENCIA:  
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACIÓN**

FECHA: 14-ago-23

COMUNIDAD: LA CRUZ


ESTIMACIÓN: 01 (FINIQUITO)  
MUNICIPIO: ELOTA

DESCRIPCION: DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD

IMPORTE DE OBRA: \$1,159,164.28  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,159,164.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
14.1	TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE:EXCAVACION,RELLENOS,MANGUERA STRUPACK DE 1/2 TUBO GALVANIZADO DE 1/2 CODOS,CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	TOMA	9.00	\$	2,537.67	\$	22,839.03	6.00	\$	15,226.02
15	<b>BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO</b>						22,839.03		\$	15,226.02
15.2	BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMEX PARA POZO DE VISTA, INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELADO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$	4,761.90	\$	9,523.80	1.00	\$	4,761.90
16	<b>LINEA DE AGUA POTABLE</b>						9,523.80		\$	4,761.90
16.1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	MIL	59.53	\$	15.15	\$	901.88	54.50	\$	825.68
16.2	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	42.86	\$	76.41	\$	3,274.93	39.24	\$	2,998.33
16.3	PLANTILLA CON MATERIAL INERTE ARISNADA CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	3.57	\$	99.47	\$	355.11	3.27	\$	325.27
16.4	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	10.72	\$	99.47	\$	1,066.32	9.81	\$	975.80
16.5	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BALARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.	M3	28.57	\$	114.20	\$	3,262.89	28.16	\$	2,987.47
16.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO	M3	14.29	\$	175.68	\$	2,510.47	13.08	\$	2,297.89
16.7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	14.29	\$	31.26	\$	446.71	13.08	\$	408.88

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



J.P.M.B





Servicios de Obras Civiles  
y Renta de Maquinaria.

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEVYA SOLANO S/N. COLONIA  
SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
SINALOA  
C.P. 82910 CEL: 695-109-1845  
RFC: MABJ690611R2J



CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEVYA SOLANO S/N. COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE  
SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910

DEPENDENCIA:  
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACION**

FECHA: 14-ago-23  
DESCRIPCION: DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD

ESTIMACION: 01 (FINIQUITO)  
MUNICIPIO: ELOTA

IMPORTE DE OBRA: \$1,159,164.28  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,159,164.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE E	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: PRUEBAS EN RED DE AGUA POTABLE A 6KG/CM2, MANO DE OBRA, COPLÉ DE REPARACION, CODO DE 3X90, TEE Y TAPON	ML	59.53	\$	142.57	\$	8,487.19	54.50	\$	7,770.07
16.9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	18.58	\$	31.26	\$	580.81	13.08	\$	408.88
16.8	ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER	M3_KM	42.87	\$	7.99	\$	342.53	39.24	\$	313.53
17	<b>RED DE ATARJEA</b>									19,311.79
17.1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	ML	66.01	\$	15.15	\$	1,000.05	57.10	\$	865.07
17.2	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	59.41	\$	76.41	\$	4,538.52	51.39	\$	3,926.71
17.3	PLANTILLA CON MATERIAL INERTE APISONADA CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	5.94	\$	99.47	\$	590.85	5.14	\$	511.28
17.4	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	17.82	\$	99.47	\$	1,772.56	15.42	\$	1,533.83
17.5	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BALARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.	M3	35.65	\$	114.20	\$	4,071.23	30.83	\$	3,520.79
17.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO	M3	23.76	\$	175.68	\$	4,174.16	20.56	\$	3,611.98
17.7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	30.89	\$	31.26	\$	965.62	26.73	\$	835.58
17.81	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	23.76	\$	31.26	\$	742.74	20.56	\$	642.71



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

J. O. A. H. B.



**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
 SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
 Y RENTA DE MAQUINARIA  
 DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEVA SOLANO S/N. COLONIA  
 SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
 SINALOA C.P. 82910  
 RFC: MABJ690611RJ2 CEL: 996-109-1845



**CONTRATISTA:**  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
 DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEVA SOLANO S/N. COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910  
 R.F.C. MABJ690611RJ2

**DEPENDENCIA:**  
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**FECHA:** 14-ago-23

**DESCRIPCION:** DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD

**IMPORTE DE OBRA:** \$1,159,164.28  
**IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:** \$0.00  
**IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:** \$1,159,164.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
17.8	ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3_KM	71.28	7.99	569.53				61.68	492.82
17.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20	ML	66.01	295.20	19,486.15				57.10	16,855.92
17.10	CONSTRUCCION DE POZO DE VISTA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD INCLUYEEXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F.C.=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK SOLIDO, APLANADOS, MEDIA LUNA.	PZA	2.00	8,994.52	17,789.04				1.00	8,894.52
18	SEÑALAMIENTO VERTICAL				55,701.44					41,689.19
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VAL SR. 06 DE 61 X 61 CM REFL G.I POSTE (ALTO), FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO G.I CON POSTE. PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INCLUYE:CONCRETO F.C.=150 KG/CM2, AHOGADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	2.00	4,766.93	9,533.86				2.00	9,533.86
19	MURETE CON PLACA INFORMATIVA DE OBRA				9,533.86					9,533.86
					TOTAL SEÑALAMIENTO VERTICAL					
					TOTAL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
					TOTAL SEÑALAMIENTO					9,533.86

J.A.M.B

**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA**



*[Signature]*





**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
 SERVICIOS DE OBRAS CIVILES  
 Y RENTA DE MAQUINARIA  
 DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SIN. COLONIA  
 SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO  
 SINALOA C.P. 82910  
 RFC: MABJ690611RJ2 CEL: 595-109-1845



Servicios de Obras Civiles  
 y Rema de Mantenimiento.

CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
 DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SIN, COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE  
 SAN IGNACIO, SINALOA. C.P. 82910  
 R.F.C.  
 MABJ690611RJ2

DEPENDENCIA:  
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACION**

FECHA: 14-ago-23

COMUNIDAD: LA CRUZ MUNICIPIO: ELOTA

DESCRIPCION: DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VIC TORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD

IMPORTE DE OBRA: \$1,159,164.28  
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,159,164.28

ESTIMACION: 01 (FINIQUITO)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE	
			VOL	PU	\$						
1.18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM. A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3. EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM. DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.38 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8". CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR. PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS. PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO. EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	9,345.59	\$	9,345.59		1.00	\$	9,345.59
<b>EXT EXTRAORDINARIOS</b>						\$	9,345.59	TOTAL MURETE CON PLACA INFORMATIVA DE OBRA		\$	9,345.59
EXT-01	ESCALONES HECHOS CON BLOCK 15X20X40. REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" EN TODAS SUS CELDAS Y CONCRETO FC= 150 KG/CM2. INCLUYE: ENJARRADO, DETALLADO, TAQUETES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$	2,983.85					4.00	\$	11,935.40
<b>TOTAL EXTRAORDINARIOS</b>										\$	11,935.40
<b>SUB-TOTAL ESTIMACION 01 (FINIQUITO)</b>										\$	993,849.03
<b>IVA 16%</b>										\$	159,015.85
<b>TOTAL ESTIMACION 01 (FINIQUITO)</b>										\$	1,152,864.88

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



J.A.-M.B



Servicios de Obras Civiles y Renta de Maquinaria

**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**

SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y RENTA DE MAQUINARIA  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SINALOA  
C.P. 82910  
RFC: MABJ690611RJ2 CEL: 696-109-1845



DEPENDENCIA:  
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

CONTRATISTA:  
**JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS**  
DOMICILIO: CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA SAN IGNACIO CENTRO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA.  
C.P. 82910  
R.F.C. MABJ690611RJ2

**ESTIMACION**

ESTIMACION: 01 (FINICUITO)  
MUNICIPIO: ELOTA  
COMUNIDAD: LA CRUZ

FECHA: 14-ago-23  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HERNOSES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$1,158,164.28  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,158,164.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO				DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOI	ESTIM	ANT	EXCEDENTE		

*Jesus Antonio MB*  
JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATISTA



ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
DEPENDENCIA