

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 724: Pavimentación de la carr: Badiraguato -
Otatillos 2da etapa (1+620 - 3+726.58)

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

04-Abril-2022

001

01

Obra: Pavimentación de la Carretera: Badiraguato-Otatillos 2da etapa (1+620 - 3+726.58).

Con esta fecha se abre la presente bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) a través de la Dirección de Supervisión, la cual asigna al Ing. Mario Enrique Astorga Yañez.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones en este libro de bitácora serán por la S.O.P. el Ing. Mario Enrique Astorga Yañez y por parte de PREECASIN el Ing. Oscar Feizardo Valenzuela Guerrero.

~~SUPERVISOR~~

CONTRATISTA

~~RESIDENTE~~

~~FIRMA~~

FIRMA

~~FIRMA~~

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

04-Abril-2022

002

02

Obra: Pavimentación de la carretera: Badiraguato - Otatillos 2da etapa (1+620 - 3+726.58).

Lunes 04 de Abril del 2022

- Se inicia con las excavaciones en cortes y adicionales bajo la subrasante en el tramo 1+620 al 2+340.

03

Viernes 15 de Abril del 2022

- Se realiza el meclado, tendido y compactación de la construcción de cuerpo de base en el tramo 1+620 al 2+340.

04

Sábado 30 de Abril del 2022

- Se concluye con el tendido y compactación de base en el tramo 1+620 al 2+340, y se impregna 1 carril para recibir carpeta.

Se continúa con los trabajos de pavimentación

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

02-Mayo-2022

003

05

Obra: Pavimentación de la Carr: Badiraguato-
Otatillos 2da etapa (1+620 - 3+726.58)

Lunes 02 de Mayo de 2022

- Se concluye con la pavimentación
asfáltica del tramo 1+620 al 2+340.

06

Jueves 12 de Mayo del 2022

- Se inicia con las excavaciones
en cortes y adicionales bajo la sub-vasan-
te en el tramo 2+340 al 2+720.

07

Miércoles 25 de Mayo del 2022

- Se continua con los trabajos de
terraceras en el tramo 2+340 al 2+720.

- Se comienza con el habilitado
de acero y sombra para tres alcantarillas
en las cotas 2+730, 2+209.70 y 2+209.70.

Se continua con los trabajos de
pavimentación.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

28-Mayo-2022

004

08

Obra: Pavimentación de la carri: Badiraguato-
Otatillos 2da etapa (1+620-3+726.58).

Sábado 28 de Mayo del 2022.

- Se concluyen los trabajos de
alcantarillas y la base del tramo 2+340 al
2+720 queda lista para recibir el riego
de impregnación.

09

Lunes 30 de Mayo del 2022.

- Se continúa con el tendido y
compactación de la capa base en el tramo
2+340 al 2+720.

- Se avanza en aprox. 50% en
mezclado, tendido y compactación de la
construcción de cuerpo de base en el
tramo 2+340 al 2+720.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

06-JUNIO-2022

005

10

Obra: Pavimentación de la carretera: Badiraguada-Dotatillos 2da etapa (1+620-3+725.58)

Lunes 06 de Junio del 2022

- Se concluye con el tendido de la Carpeta asfáltica en el tramo 2+340 al 2+720

- Se trabaja en las excavaciones en cortes y adicionales bajo la b subrasante en el tramo 2+720 al 3+280 y se sigue trabajando el banco de materiales para las terracerías.

11

Sábado 11 de Junio del 2022

- Se trabaja en formación y compactación de terrapienes al 95%. Compactado con equipo para de cabra en el tramo 2+720 al 3+280

- Se continúa con los trabajos de terracerías en el tramo 2+720 al 3+280.

Se continúa con los trabajos de pavimentación.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

11 - Junio - 2022

006

12

Obra: Pavimentación de la carri: Bodiraguato -
Otatillos 2da etapa (2+620 - 3+726.88)

Sábado 11 de Junio del 2022

- Se continúa trabajando en el
cribado de grava-arena en el banco
de materiales.

13

Miércoles 15 de Junio del 2022

- Se trabaja con el tendido y
compactación de la capa base en el
tramo 2+720 al 3+250.

14

Sábado 18 de Junio del 2022

- Se concluye con la base en el
tramo 2+720 al 3+280.

- Se realiza la excavación y aline
de las obras de drenaje pívriales tales
como alcantarillas de Dudo en el tramo
2+728 y de la alcantarilla en el tramo
2+907.50.


SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA


RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

20-JUNIO-2022

007

15

Obra: Pavimentación de la carr: Badiraguato -
Otatillos 2da etapa (1+620 - 3+726.58)

Lunes 20 de Junio del 2022.

- Se realiza la impregnación de la base en el tramo 2+720 al 3+280 y se trabaja en las alcantarillas de ducto en el tramo 3+345 y alcantarilla tramo 3+656.70.

16

Sábado 25 de Junio del 2022

- Se realiza la formación y compactación de terraplenes al 95%, compactado con equipo para de cobra en el tramo 3+280 al 3+726.58.

17

Lunes 27 de Junio del 2022

- Se continúa con el meclado, tendido y compactación de la construcción de cuerpo de base en el tramo 3+280 al 3+726.58.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

15- Julio-2022

008

18

Obra: Pavimentación de la Carri: Badiraguato-
Otatillos 2da etapa (1+620-3+726.58)

Viernes 15 de Julio del 2022

- Se continua en el banco con el
cribado de material para las terracerias.

19

Sábado 06 de Agosto del 2022

- Se concluye con la capa base y
se impregna 1 carril.

20

Martes 16 de Agosto del 2022

- Se concluye con la impregnación
en el tramo 3+280 al 3+726.58.

- Se empieza con la construcción de
lavaderas, cunetas y bordillos.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

21-Agosto-2022

009

21

Obra: Pavimentación de la carr: Badiraguato-
otatillos 2da etapa (1+620-3+726.58)

Domingo 21 de Agosto del 2022

- Se finalizan los trabajos de la obra con el tendido de la carpeta, la pintura de las rayas y la reparación de cerco de alambre, cumpliendo al 100% en todos los conceptos, cerrando el presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA