

Nota 01

El día de hoy se redacta la presente nota de bitacora en apertura a este libro de bitacora de seguimiento de la obra que tiene por nombre "Red de alcantarillado Sanitario y Agua Potable en Av. Alpes ubicado en el Fracc. Linda Vista en la Ciudad de Guamuchil, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa; bajo los siguientes datos de Contrato:

• N° Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2809C-2022

• Importe de Contrato: 870,014.11 %IVA

• Periodo de Contrato: Inicio: 29/Septiembre/2022
Término: 31/Octubre/2022

La adjudicación y celebración del presente contrato es derivado de adjudicación directa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa Vigente y demás disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

Contrato adjudicado para su ejecución al contratista. C. Emilio Contreras Mendoza quien designa como Superintendente de Obra al c. Ing. Francisco Angulo Perez y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se asigna a la Arq. Maria Margarita Camacho Borquez como residente de Obra SOP.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del Presente Contrato es el origen Estatal (Programa Estatal de Obra), de conformidad con el oficio de Autorización JI-SAF-AID-IED-00-658/2022 de fecha 21/sep/2022 con cargo al programa 174 (Infraestructura Fisica). Recursos mismos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Superintendente de Obra
Ing. Francisco Angulo

Residente de Obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Nota 02 29/Septiembre/2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble liberado de obra para la ejecución de los contratos de la presente obra.

Inician trabajos de trazo para atarjea de 8"Ø y circato de Agua Potable PVC-H 3"Ø.

Se le recuerda al contratista que todos los trabajos del presente contrato al igual que los materiales suministrados para estos deberán ser en pleno apego a los conceptos de obra contratados y en seguimiento al proyecto mismo.

Nota 03 07/Octubre/2022

Continúan trabajando en red de agua Potable PVC-H 3"Ø (Circuito) (2.15 ml) con 20 Tomas Incluidas y red de Drenaje Sanitario. Atarjea 8"Ø (88.60 ml) con 20 descargas Sanitarias PVC-Sar. 6"Ø (98.40 ml) Incluyen 20 registros albañales.

Actualmente trabajan en Descargas y Registros ya concluyeron atarjea y circato de Agua Potable y tomas para lotes de manzana 28 y 29 con frente Av. ALPES.


Nota 04 15/Octubre/2022

El día de hoy trabajan en Descargas y registros Sanitarios

Este día presentan estimación #1 normal por un importe de estimación de \$149,279.33 menos deducciones de contrato que dando un importe neto a recibir de \$729,901.42



Superintendente de Obra
Ing. Francisco Angulo



Residente de Obra S.O.P.
Arq. Margarita Camacho


Red Alcantarillado y Agua P. Alpes, Gchil.

OPD-ADJ-PEST-ARDA-28096 2022


Ncta 05 18/ octubre/ 2022

Continúan trabajos en Red de Agua Potable y Drenaje
Sanitario -

Presentan este día Estimación #2 adicional por
un importe estimado de \$ 35.603.41 menos
deducciones quedando en importe neto a recibir por
\$ 32.759.38.



Superintendente de Obra
Ing. Francisco Angulo



Presidenta de obra SAP
Arj. Margarita Camacho

Nota 06 26/Octubre/2022.

continúan trabajos en limpieza de obra y detalles de registros sanitarios

Nota 07 31/Octubre/2022.

El día de hoy concluyen los trabajos del presente contrato.

Nota 08 07/Noviembre/2022.

El día de hoy se hace entrega del presente contrato al organismo operador.

Nota 09 15/Noviembre/2022

Hoy se presenta el Finiquito del presente contrato con la estimación #3 Finiquito por un importe de \$25,927.16 menos deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$25,256.63.

= con esta nota se cierra el presente libro de bitácora =

Superintendente de obra
Ing. Francisco AngeloResidente de obra SOR
Arj. Margarita Camacho