

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL LEYVA - SEGUNDA ETAPA -
EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SE-
GUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUC-
CION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 7,649,964.95 (SIETE MILLONES SEIS-
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 95/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION
DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2022 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022,
SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022 DE
FECHA 09 DE MAYO DEL 2022, A CARGO DE LA COMPAÑIA "A. DFC
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. JORGE
MIQUEL CELIS FELIX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA
CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE
DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JORGE MIGUEL CELIS FELIX COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL
RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE
LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA
CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JORGE MIGUEL CELIS FELIX.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL LEYVA - SEGUNDA ETAPA -
EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPP - EST - LP - PEST - VIAL - 0905A - 2022

NOTA DE BITACORA N° 02

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HERRERA CASTRO RE-
PRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE
LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL SUPER-
INTENDENTE JORGE MIGUEL CELIS FELIX.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPER-
INTENDENTE DE LA OBRA, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE
PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RE-
SIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, POR OTRA
PARTE SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EX-
TRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ
AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPA-
RATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA
QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL LEYVA - SEGUNDA ETAPA,
EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - UP - PEST - VIAL - 0905A - 2022

NOTA DE BITACORA N° 04

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO PARA LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 6", CABE MENCIONAR QUE DICHA LINEA NO VIENE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y FUE SOLICITADA POR LA JUNTA DE AGUA POTABLE DE EL FUERTE YA QUE LA LINEA EXISTENTE ERA DE ASBESTO, LO CUAL ORIGINARA DOS EXTRAORDINARIOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA) SE EJECUTARA A LA BREVEDAD POR LA SECUENCIA DE LOS TRABAJOS Y ORIGINARA ADICIONALES EN LA PARTIDA DE RED DE DRENAJE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 05

23/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EL BOX DE LA TUBERIA HIDRAULICA DE 6" Y SE TIENEN TOMAS DOMICILIARIAS EN LOS TRAMOS YA COLOCADOS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

30/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS (ESTE CONCEPTO TENDRA ADICIONALES), SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL OT+250 AL OT+220, SE TRABAJA EN EL CORTE EN CAVA DE OT+000 AL OT+200.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL LEYVA - SEGUNDA ETAPA -
EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022

NOTA DE BITACORA N° 07

06/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
ESTAN TERMINADAS (SE UTILIZO VACTON AL COLOCAR LAS DESCARGAS DOMICILIA-
RIAS YA QUE LA LINEA SIEMPRE SE ENCONTRABA SATURADA), EL CORTE EN CADA
SE TIENE DEL 01000 AL 01520 Y TRAMO CONTRATAMIENTO DEL 01040 AL 01240.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 08

13/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE AFINADA LA SUBRASANTE DEL
01040 AL 01240, SE TRABAJA EN EL ARMADO DE LA BASE HIDRAULICA 01040 A 01240.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

16/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE IMPREGNADA Y ARENEADO DEL
01040 AL 01240, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL
PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NOR-
MAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,186,911.07 Y UN LIQUIDO A
PAGAR DE \$ 740,796.21 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE MAYO
DEL 2022 AL 16 DE JUNIO DEL 2022.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL LEYVA - SEGUNDA ETAPA -, EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPV-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022

NOTA DE BITACORA N° 11

21/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA SUBRASANTE DEL OT000 AL OT040 (ESTE TRAMO SE ESTABILIZO YA QUE ES UN PUNTO DONDE CONVERGE PARTE DEL AGUA PLUVIAL DE LA VIALIDAD) Y EN LA COMPACTACION DEL OT240 AL OT480.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

28/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE LISTA PARA IMPERMEABILIZACION DEL OT000 AL OT040, SE TIENE SUBRASANTE DEL OT240 AL OT480 Y SE TRABAJA EN EL ARMADO DE LA BASE DEL OT240 AL OT330, SE TRAMITARAN EXTRAORDINARIOS PENDIENTES COMO LO ES TUBERIA DE 4" (DISPAROS EN INTERSECCIONES), RENIVELACION DE REGISTROS EXISTENTES, DEMOLICION DE BANQUETAS.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

05/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE ESTA IMPERMEABILIZADO Y ARENEADO DE OT000 AL OT040 Y DEL OT240 AL OT330, SE TIENE COLADA GUARNICION DEL LADO DERECHO DEL OT000 AL OT120 Y SE TIENE CIMENTA DEL MISMO CANTONAMIENTO PERO DEL LADO IZQUIERDO.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL LEYVA - SEGUNDA ETAPA - EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-NIAL-0905A-2022

NOTA DE BITACORA N° 14

12/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA GUARNICION, LA BANQUETA HASTA EL 0+330 (SE TIENE CANALIZACION, BASE Y REGISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO) SE TIENE LOSA DE PAVIMENTO DEL 0+000 AL 0+150 COMPLETO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

19/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO, SE TIENE DEL 0+150 AL 0+280.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

22/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LOSA DE PAVIMENTO COLADA DEL 0+280 AL 0+330, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 17

25/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 2,682,635.97 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,674,334.83 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 DE JUNIO DEL 2022 AL 22 DE JULIO DEL 2022.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL LEYVA - SEGUNDA ETAPA -
EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ES-
TADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022.

NOTA DE BITACORA N° 18

07/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE IMPREGNADO Y ARENEADO
DEL 0+480 AL 0+520, SE TIENE COLADA GUARNICION DEL LADO IZQUIERDO
DEL 0+330 AL 0+400 Y SE TRABAJA EN LA CANALIZACION PARA ALUM-
BRADO PUBLICO.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 19

08/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA GUARNICION
HASTA EL 0+490, SE TRABAJA EN EL COLADO DE BANQUETAS DEL 0+330
AL 0+400 DEL LADO DERECHO.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 20

15/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LAS BANQUETAS
HASTA EL 0+490, SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO
DEL 0+330 AL 0+415 LADO DERECHO.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL LEYVA - SEGUNDA ETAPA - ,
EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO
DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022

NOTA DE BITACORA N° 21

22/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LOSA DE PAVIMENTO
HASTA EL OT 490 DEL LADO DERECHO, SE TRABAJA EN EL COLADO DEL
LADO IZQUIERDO.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 22

26/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA LOSA DE
PAVIMENTO HASTA EL OT 490, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE
LA ESTIMACION N° 03 NORMAL PARA SU REVISION.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 23

29/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N°
03 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,672,018.92 Y UN LI-
QUIDO A PAGAR DE \$ 1,043,570.42 CON PERIODO DE EJECUCION DEL
23 DE JULIO DEL 2022 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL LEYVA - SEGUNDA ETAPA -, EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022

NOTA DE BITACORA N° 24

06/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE GUARNICION DEL OT490 AL OT516.67 AMBOS LADOS, SE TIENE CANALIZACION, BASES PIRAMIDALES, REGISTROS PARA ALUMBRADO PÚBLICO. TERMINADOS Y SE ESTAN COLOCANDO LUMINARIOS, SE TRABAJA EN EL COLADO DE BANQUETAS DEL LADO DERECHO.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 25

13/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN BANQUETAS TERMINADAS, SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO DEL LADO DERECHO.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 26

20/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO EL PAVIMENTO, SE EMPEZO CON EL CALAFATEO DEL OT000 AL OT330 Y LA PINTURA EN GUARNICION.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 27

28/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO EL CALAFATEO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 04 NORMAL PARA SU REVISION.



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL REYVA - SEGUNDA ETAPA -, EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905A-2022

NOTA DE BITACORA N° 28

05/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REAGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 04 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,297,479.53 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 809,768.74 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE AGOSTO DEL 2022 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, POR OTRA PARTE, SE EMITIO DICTAMEN TECNICO PARA LA ELABORACION DE CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 29

16/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA NOS HA HE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES N° 05 ADICIONAL Y N° 06 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 30

21/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REAGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 05 ADICIONAL CON IMPORTE DE \$ 88,299.88 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 55,061.37 CON PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA ESTIMACION N° 06 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON UN IMPORTE ES DE \$ 714,768.92 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 443,379.67 CON PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022, LOS TRABAJOS QUE VIENEN EN ESTAS FUERON EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD DEBIDO AL PROCESO DE LA OBRA, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA