

**H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



V/1701

FECHA

7/10/2025

CONTRATISTA:

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX

DOMICILIO: CALLE, JALISCO PONIENTE COL. COLONIA FRACC. EL CHAMIZAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

R.F.C. ROLC9406037U6.

ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACIONES CONSOLIDADO

No. DE PAGO:	00002	C.C.T.		0	ESTIMACIÓN:		02 (PARCIAL)
PLANTEL:	H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		LOCALIDAD:	DISTINTAS COLONIAS	MUNICIPIO:	CHOIX
DESCRIPCIÓN:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.			OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:	31 DE JUNIO DE 2025	FECHA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:	31 DE JUNIO DE 2025
FECHA INICIO CONTRATO:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA TERMINACION CONTRATO:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025	CONTRATO:	FAISM-CH-25-51A.		08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
IMPORTE DE OBRA:	\$1,525,227.85	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:		AL			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$533,829.75	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,525,227.85	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:				\$1,525,227.85	
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01	08-sep-25	\$ 413,433.37	\$ 356,408.08	\$ 10,692.24	\$ 144,701.68	\$ 155,393.92	\$ 258,039.45
02	23-sep-25	\$ 414,632.09	\$ 357,441.46	\$ 10,723.24	\$ 145,121.23	\$ 155,844.48	\$ 258,787.61
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
TOTALES:		\$ 828,065.46	\$ 713,849.54	\$ 21,415.48	\$ 289,822.91	\$ 311,238.40	\$ 258,787.61
SALDO DEL CONTRATO:		\$697,162.39	SALDO POR AMORTIZAR:		\$244,006.84		

REALIZO

REVISO

AUTORIZO

Cruz R.

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA

CONTRATISTA

ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM

SUPERVISOR

HUGO FELIX LIZARRAGA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

V.17.01

Fecha: 07-oct-25



CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 02

CONTRATISTA: C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA		ESTIMACIÓN No: 02 DOS (PÁRCIAL)	
DOMICILIO: CALLE, JALISCO PONIENTE COL. COLONIA FRACC. EL CHAMIZAL		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 6681016950	CEL: 6681016950	DEL	23-sep-25
R.F.C. ROLC9406037U6.		AL	07-oct-25
		FECHA DE CONTRATO:	
		08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
No. DE PGO: 2		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
OBRA	LOCALIDAD: MUNICIPIO:	INICIO:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DISTINTAS COLONIAS CHOIX	TERMINACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025
DESCRIPCIÓN:		PRORROGA:	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.		DEL:	
		AL:	

CONTRATO No: FAISM-CH-25-51A.			
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 31 DE JUNIO DE 2025	FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 DE JUNIO DE 2025		
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA \$1,314,851.59	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA \$1,525,227.85	35 % ANTICIPO DE LA OBRA \$533,829.75	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,525,227.85

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX LA CANTIDAD DE:		BUENO POR: \$ 258,787.61
\$ 258,787.61	SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.	
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 DOS (PÁRCIAL)		

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)	\$ 125,104.51	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 357,441.46
MAS I.V.A.:	\$ 20,016.72	MAS I.V.A 16 %	\$ 57,190.63
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$145,121.23	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 414,632.09
3% DE INSP Y SUPERVION DE OBRAS	\$ 10,723.24	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 155,844.48
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 155,844.48		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA		SALDO A PAGAR:	\$ 258,787.61

REALIZÓ	REVISÓ	SOLICITÓ	AUTORIZÓ
			
C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA CONTRATISTA	ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM SUPERVISOR	HUGO FELIX LIZARRAGA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	REINA LILIANA BERRELLEZA RABAGO TESORERA MUNICIPAL



V.17.01

FECHA

7/10/2025

CONTRATISTA:

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA

DOMICILIO: CALLE, JALISCO PONIENTE COL. COLONIA
FRACC. EL CHAMIZAL

R.F.C.
ROLC9406037U6.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PAGO:	00002		C.C.T.		0 ESTIMACIÓN:	02 (PARCIAL)
DEPENDENCIA	H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		LOCALIDAD:	DISTINTAS COLONIAS	MUNICIPIO:	CHOIX
DESCRIPCIÓN:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.					

IMPORTE DE OBRA:	\$1,525,227.85
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$533,829.75
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,525,227.85

OBRA

IMPORTE

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN
DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX,
ESTADO DE SINALOA.

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 357,441.46

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 357,441.46
\$ 57,190.63
\$ 414,632.09

Elaboró

Revisó

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
CONTRATISTA

ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM
SUPERVISOR

HUGO FELIX LIZARRAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



V.17.01

FECHA 7/10/2025
HOJA:

CONTRATISTA:

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA

DOMICILIO: CALLE, JALISCO PONIENTE COL. COLONIA FRACC. EL CHAMIZAL

R.F.C.

ROLC9406037U6.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHOIX

No. DE PAGO: 00002 No. DE OBRA: 51A 0 ESTIMACIÓN 02

PLANTEL: H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: DISTINTAS COLONIAS MUNICIPIO: CHOIX

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$1,525,227.85

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$533,829.75

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,525,227.85

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	POR EJECUTAR	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

1.0	RED DE ALTA TENSION 33KV									
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$ 7,700.99	\$7,700.99	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,700.99
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$ 29,510.37	\$29,510.37	1.00	0.00	0.00	1.00	\$29,510.37
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA VS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, ABRAZADERA UC, CONECTOR VCL-54, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$ 27,127.18	\$27,127.18	1.00	0.00	0.00	1.00	\$27,127.18
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$ 26,092.82	\$26,092.82	1.00	0.00	0.00	1.00	\$26,092.82

1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$ 18,199.02	\$18,199.02	1.00	0.00	0.00	1.00	\$18,199.02
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$ 8,613.23	\$8,613.23	1.00	0.00	0.00	1.00	\$8,613.23
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$ 12,440.67	\$12,440.67	1.00	0.00	0.00	1.00	\$12,440.67
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$ 7,023.13	\$7,023.13	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,023.13
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1-1/0 Y 1-1/0 ACSR INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ml	118.00	\$ 87.38	\$10,310.84	118.00	0.00	0.00	118.00	\$10,310.84
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.	ml	45.00	\$ 240.64	\$10,828.80	45.00	0.00	0.00	45.00	\$10,828.80
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	2.00	\$ 6,604.73	\$13,209.46	2.00	0.00	0.00	2.00	\$13,209.46
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	1.00	\$ 5,032.24	\$5,032.24	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,032.24
1.13	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RETIRO DE POSTE SECUNDARIO A BODEGAS DE C.F.E.	pza	2.00	\$ 5,732.55	\$11,465.10	2.00	0.00	0.00	2.00	\$11,465.10
1.14	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	pza	4.00	\$ 5,453.20	\$21,812.80	4.00	0.00	0.00	4.00	\$21,812.80
1.15	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION- CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	pza	3.00	\$ 3,407.74	\$10,223.22	3.00	0.00	0.00	3.00	\$10,223.22

1.16	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	pza	1.00	\$ 28,078.54	\$28,078.54	1.00	0.00	0.00	1.00	\$28,078.54
2.0	TRANSFORMADORES									
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200YT/7620/240-120 VOL. INCLUYE: TRANSFORMADOR 25 KVA 13200YT/7620/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	\$ 65,338.73	\$65,338.73	1.00	0.00	0.00	1.00	\$65,338.73
3.0	MURETES Y ACOMETIDAS									
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION SENCILLO 240- 120 VOLT.	pza	4.00	\$ 11,108.58	\$44,434.32	4.00	0.00	0.00	4.00	\$44,434.32
TOTAL ESTIMACIÓN:										\$357,441.46

Elaboró

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
Contratista

Revisó

ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM

Supervisor

Autorizó

HUGO FELIX LIZARRAGA
Director de Obras Públicas



V.17.01

Fecha: 7/10/2025

Hoja:

CONTRATISTA:

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
CALLE, JALISCO PONIENTE COL. COLONIA FRACC. EL
DOMICILIO: CHAMIZAL
R.F.C.
ROLC9406037U6.

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PAGO:	00002			C.C.T.	0		ESTIMACIÓN:	02 PARCIAL				
PLANTEL:	H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				LOCALIDAD:	DISTINTAS COLONIAS		MUNICIPIO:	CHOIX			
DESCRIPCIÓN:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.											
CLAVE	CONCEPTO			UNIDA D	EJE TRAMO PZAS			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

1	RED DE ALTA TENSION 33KV									
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00				1.00	
									TOTAL	1.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N- RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00				1.00	
									TOTAL	1.00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA VS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, ABRAZADERA UC, CONECTOR VCL-54, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00				1.00	
									1.00	
									TOTAL	1.00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00				1.00	
									TOTAL	1.00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00				1.00	

								TOTAL	1.00	
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00				1.00	
								TOTAL	1.00	
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00				1.00	
								TOTAL	1.00	
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza				1.00			1.00	
								TOTAL	1.00	
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSION (1F-2H) 1-1/0 Y 1-1/0 ACSR INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ml				118.00			118.00	
								TOTAL	118.00	
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.	pza				45.00			45.00	
								TOTAL	45.00	
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			2.00				2.00	
								TOTAL	2.00	
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza			1.00				1.00	
								TOTAL	2.00	
1.13	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RETIRO DE POSTE SECUNDARIO A BODEGAS DE C.F.E.	pza			2.00				2.00	
								TOTAL	2.00	
1.14	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	pza			4.00				4.00	
								TOTAL	4.00	
1.15	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION- CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	pza			3.00				3.00	
								TOTAL	3.00	
1.16	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	pza			1.00				1.00	

2	TRANSFORMADORES									
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200YT/7620/240-120 VOL. INCLUYE: TRANSFORMADOR 25 KVA 13200YT/7620/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza			1.00				1.00	
								TOTAL	1.00	
3.0	MURETES Y ACOMETIDAS									
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION SENCILLO 240- 120 VOLT.	pza			4.00				4.00	
								TOTAL	4.00	

Elaboró

 C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA
 CONTRATISTA

Revisó

 ING. JUAN MANUEL LOPEZ GASTELUM
 SUPERVISOR

Aprobó

 HUGO RUIZ BARRAGA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS