



CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-ELEC-1901-2023 QUE AMPARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, SUBESTACION TRIFASICA Y EQUIPO DE MEDICION, PARA ATERDER LA ZONA TEMPORALERA DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ, ESTADO DE SINALOA. ESTO ES EN LA BOLSA DE TOLUBAMPO N° 1 Y ES POR UN MONTO TOTAL DE \$ 5'421,710.851 CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DEL 16% YA INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 26 DE ENERO DEL 2023 AL 25 DE MAYO DEL 2023 (120 DIAS NATURALES), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO QUE LLEVAN A CABO POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.I. JOSE LUIS ZAVALA CABANILLAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE EL C. JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", QUIEN TAMBIEN PRESENTA ESTE DIA A ESTA SUPERVISION EL OFICIO DE INICIO DE OBRA Y EL OFICIO DE ASIGNACION DEL SUPERINTENDENTE QUE SERA EL INGENIERO MANUEL OCTAVIO BORRERO ROBLES CON Cedula PROFESIONAL N° 454236 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y QUE LO ACREDITA COMO INGENIERO CIVIL, QUIEN SERA AL IGUAL QUE ESTA SUPERVISION LOS QUE ESTAREMOS FACULTADOS PARA HACER LOS NOTAS, SOLICITUDES Y ACLARACIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE ESTA OBRA.

POR EL CONTRATISTA



POR LA SOP


 ING. MANUEL OCTAVIO BORRERO ROBLES
 SUPERINTENDENTE


 ING. ARQ. JOSE ROSARIO VIENTURA
 SUPERVISOR



NOTA N° ① HOY SE LLEVA A CABO EL RECORRIDO POR EL TRAMO DONDE SE LLEVARA A CABO ESTA OBRA Y SE LE HACE ENTREGA AL CONTRATISTA QUIEN INICIARA HOY MISMO CO, EL LEVANTAMIENTO, TRASEO Y RECONOCIMIENTO DEL LUGAR, DONDE SE APROXIMA DESDE HOY UNA ZONA DE MARISMAS A LA LLEGADA DEL POBLADO "LA BOLSA DE TOSALIBAMPO #1, EN EL MUNICIPIO DE AHOMÉ, TAMBIÉN EL CONTRATISTA INICIARA LOS TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE LA DEPENDENCIA SOLICITE. CON ESTO SE DA POR INICIADOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO

* NO SE OBSERVA EN EL PRESUPUESTO DE OBRA NADA DE TRABAJOS PARA HACER RELLENOS EN EL AREA DE LA LAGUNA DE MARISMAS, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LO MAS PRONTO POSIBLE EL PRESUPUESTO COMPARATIVO, CONSIDERANDO LOS TRABAJOS FALTANTES PARA PODER CONCLUIR ESTA OBRA.





02/02/2023

NOTA N° ② DURANTE ESTE DIA SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO SE ESTÁ TRABAJANDO EN EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTE EN TERRENO TIPO II INICIANDO DEL CARCAMO HACIA EL POBLADO DE LA BOLSA DE TOSALIBAMPO #1, TAMBIÉN SE ESTÁ EXCAVANDO EN LO QUE SERAN LAS RETENIDAS QUE LLEVARAN ALCUNOS POSTES





09/02/2023

NOTA N° ③ SE VISITA LA OBRA ESTE DIA PUEDIENDO OBSERVAR COMO YA SE TIEN LOCADOS 21 POSTES YA CON LAS ESTRUCTURAS, ESTOS POSTES SON DE CONCRETO PCR-13600





NOTA N° ④ DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA YA SE VEN
 INSTALADOS 32 POSTES DE CONCRETO EN EL TRAMO DEL CAR-
 CAMPO HACIA EL POBLADO DE LA BOLSA DE TOSALIMAN #1
 CON SUS HERRAJES CORRESPONDIENTES, ASI COMO 11 RETENIDAS
 COLOCADAS EN EL TRAYECTO DE ESTOS 32 PRIMEROS POSTES
 TAMBIEN SE CHECO CON EL CONTRATISTA QUE YA TIENE SU-
 MINISTRADOS TODOS LOS HERRAJES PARA EL TOTAL DE LA LINEA
 SE TIENE UN AVANCE APROXIMADO DEL 12% GENERAL

21/02/2023

NOTA N° ⑤ CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA
 A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° ① PARA REVISION
 Y FIRMA, SIENDO POR UN MONTO TOTAL DE \$478,719.37; SON;
 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
 PESOS 37/100 M.N. LIQUIDO A PAGAR, YA CON TODOS LOS DES-
 CUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS

NOTA N° ⑥ Hoy se lleva a cabo la visita a esta obra apreciando como se continua con los trabajos de excavación y colocación de postes de concreto PCR-13-600 y de retenidas. Ahora se iniciaron estos trabajos de la línea de ~~EL~~ EL TABOLOJCA HACIA LA BOLSA DE TOSALIBAMPO #1. Se tienen colocados hasta hoy 18 postes con sus herrajes y tres retenidas.



A estas fechas se han tenido 2 reuniones con personal de Comisión Federal de Electricidad de donde han salido solicitud de permisos de gobierno del estado y del gobierno del municipio de Ahuac para poder usar el derecho de vía, así como también estudio de mecánica de suelos y propuesta de construcción de plataformas en el área de marismas para la colocación de postes los cuales deberán ser de madera según la especificación de C.F.E., la obra presenta un avance aproximado de 20%.

09/02/2023

NOTA N° ⑦ Al visitar la obra este día se puede ver como ya se llegó al lugar donde inicia la laguna de marismas con la colocación de postes de concreto con sus herrajes y se están iniciando los trabajos de excavación en el área del poblado de la bolsa de Tosalibampo #1 para la colocación de los postes de concreto para atravesar el pueblo hacia el punto del calcamo de rebombéo.



NOTA N° ⑧ DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE TIENE LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL POBLADO YA CASI TERMINADOS EN EL PASO HACIA EL CARRILLO DE REPONBEO.

SE SOLICITARON LOS PERMISOS PARA EL USO DE EL PASO DE VIA ANTE GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO TAMBIEN SE HIZO LEVANTAMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE LABORATORIO DE SOP PARA LLEVAR A CABO, EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PROPONER A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LAS PLATAFORMAS QUE SE TIENEN QUE HACER EN EL AREA DE MARISMAS (LAGUNA).





20/03/2023

NOTA N° ⑨ CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° ② NORMAL PARA SU RENOVACION Y FIRMA EN CASO DE ESTAR BIEN ELABORADA LA CUAL ES POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 622,663.14; SON; SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. LIQUIDO A PASAR YA CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS



NOTA N° (10) ESTA NOTA SUSTITUYE A LA ANTERIOR (9) POR ERROR EN CANTIDADES EN EL ESTADO DE CUENTA EL CUAL YA FUE CORREGIDO, QUEDANDO LA ESTIMACION N° (2) NORMAL POR UN MONTO TOTAL LIQUID A PAGAR POR \$594,030.79, SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS 79/100 M.P., YA CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS



NOTA N° (11) CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO LA VISITA A LA OBRA POR ESTA SUPERVISION DONDE SE PUEDE VER COMO SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE ESTRUCTURA AD3G AISLAMIENTO EN 34.5KV EN POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO INSTALACION DE ESTRUCTURAS TS3G AISLAMIENTO 34.5KV EN EL MISMO TIPO DE POSTES, OTROS TRABAJOS QUE TAMBIEN SE ESTAN HACIENDO SON LA INSTALACION DE RETENIDAS RDA CON CABLE AG 5/16, LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 20%

R. Ramirez
 A/2

[Signature]

11/ABRIL/2023



NOTA N° (12) HOY SE LLEVO A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE APRECIAR COMO SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE RETENIDAS.

AUN NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE C.F.E. PARA LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN EL AREA DE LA LAGUNA, DONDE EL LABORATORIO DE SOP DA LA INDICACION QUE DEBEN QUEDAR 50CM ARRIBA DEL NIVEL MAS ALTO QUE ALCANSE EL EMALSE DE LA LAGUNA.

R. Ramirez
 A/2


[Signature]

NOTA N° (13) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE APRECIÓ COMO YA SE ESTÁN INICIANDO LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE ACBR, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO, INICIANDO DEL ÁREA DE LA SUBESTACIÓN HACIA EL POBLADO TAMBIÉN LA INSTALACIÓN DE CABLE ACBR 3/0, EL PRIMER ES ACBR 1/0 Y AUN NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE C.F.E. PARA INICIAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS EN LA LÍNEA, TENEMOS UN AVANCE APROXIMADO DE 35%





24/04/2023

NOTA N° (14) CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA LA ESTIMACIÓN N° (3) NORMAL PARA REVISIÓN Y FIRMA, POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR DE \$2'266,529.00 SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100M.U., YA CON TODOS SUS DESCUENTOS APLICADOS, CON PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y LA OBRA PRESENTA UN AVANCE APROXIMADO DEL 60%




Nota (15) CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA DONDE SE APRECIAN COMO ANDAN 2 CUADRILOS DE TRABAJADORES COLOCANDO EL CABLEADO EN EL TRAMO DE LA ANTENA A LA ESCUADRA HACIA EL CARCANO SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE RETENIDAS FALTANTES, TODO ESTO EN POSTES DE CONCRETO.



08/05/2023

Nota N° (16) AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE PUEDE OBSERVAR COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CABLEADO Y COLOCACION DE ALGUNAS RETENIDAS, NO SE HA INICIADO CON LOS TRABAJOS DE REJES PARA PLATAFORMAS EN EL AREA DE LA LAGUNA SE CUENTA CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 50%!




NOTA N° (17) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE YA SE TIENE CABLEADO Y COLOCADAS TODAS LAS RETENIDAS DESDE EL CARCAMO HASTA LA ENTRADA AL EJIDO LAS BOLSAS DE TORSUBAMPO # 1, DONDE ESTÁ LA ANTENA HACIA EL NORTE.

EN EL TRAMO DE LA LINEA DE TABERJEA DE DONDE SE HARA LA CONEXION HACIA LA LAGUNA, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE RETENIDAS Y CABLEADO EN LOS POSTES DE CONCRETO QUE YA TIENEN LOS HERRAJES.



SE APERCEBA UN AVANCE APROXIMADO DEL 75%.

AUN NO SE AUTORIZA LA CONSTRUCCION DE LAS PLATAFORMAS EN LA LAGUNA.




19/05/2023

NOTA N° (18) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA LA ESTIMACION N° (4) EXTRAORDINARIA, POR ESTRUCTURAS QUE SE TUVIERON QUE CAMBIAR PARA POSTES DE MADERA POR LO QUE SON LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS 01, 02 y 03 Y SE HACEN LAS DEDUCTIVAS DE LAS ESTRUCTURAS QUE SE CAMBIARON POR ESTAS, QUEDANDO LA ESTIMACION POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR POR \$ 560,947.47. SON: CINCO CIENTOS SESENTA MIL NUEVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. CON EL IVA 16% AGREGADOS O INCLUIDOS Y TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS.



NOTA N° (19) CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA
PRESENTA DE NUEVO LA ESTIMACION N° (4) EXTRAOR-
DINARIA CON SOLICITUD Y AUTORIZACION DE CONCEPTOR
EXTRAORDINARIOS POR LO CUAL ESTA NOTA SUSTITUIRA
A LA NUMERO (18) Y QUEDA ESTA ESTIMACION POR UN MON-
TO TOTAL LIQUIDO A PAGAR POR \$486,640.05 SON: CUATRO
CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
PESOS 05/100 M. N. CON EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO
(IVA) 16% YA INCLUIDO Y CON TODAS LAS DEDUCCIONES
CORRESPONDIENTES YA APLICADAS



NOTA N° 20 CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO POR LOS CONCEPTOS QUE QUEDAN PENDIENTES POR COBRAR, DESPUES DE CONTAR CON EL CONVENIO ADICIONAL POR MONTO CON NUMERIO CONV-01-2023-MI-C1901-2023 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$601,523.38; SON: SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON 38/100 M.N. QUE SUMADO CON EL MONTO DEL CONTRATO DE: . . . \$5'421,710.85; SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 85/100 M.N. PARA HACER UN GRAN TOTAL DE \$6'023,234.23; SON: SEIS MIL PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 23/100 M.N. DE DONDE SALE ESTA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO POR UN MONTO TOTAL NETO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$143,942.31; SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NUEVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 31/100 M.N., YA CON EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO (IVA) 16% Y TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, QUEDANDO CON ESTO EN CEROS LAS CUENTAS DE ESTE CONTRATO Y SE DA CON ESTO POR CERRADA ESTA BITACORA DE OBRAS Y LOS TRABAJOS FINIQUITADOS Y SE FIRMA LA PRESENTE

