

UPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC000712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.		
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022	IMPORTE C/IVA : 687,515.10

ESTIMACION: 1

PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022


PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E1	TERAPIA INTERMEDIA								
01	PRELIMINARES								
PRE-003	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 30 CM DE ESPESOR PARA PASO DE DUCTERIA DE EQUIPO DE EXTRACCION, INCLUYE CORTE CON DISCO, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 478.70	\$ 478.70
PRE-004	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN DE TABLAROCA EN PLAFON EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE EN CARRETILLA HASTA 100 M DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.72	7.46	0.00	0.00	7.46	\$ 106.48	\$ 794.34
PRE-005	CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DESMONTAJES Y/O DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN CAMIÓN, A UN LUGAR DONDE NO OCASIONE DAÑOS A TERCEROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 589.39	\$ 589.39
TOTAL PRELIMINARES \$									1,862.43

ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO

ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ

SUPERVISOR DE SSS



UPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC00712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022


IMPORTE C/IVA: 687,515.10


ESTIMACION: 1


PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
03 ALB-002	REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 30 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE ENTORTADO Y CHAFLAN PERIMETRAL CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TRABAJOS REALIZADOS DE 0.00 HASTA 6.00 M DE ALTURA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 959.34	\$ 959.34
ALB-003	BASE DE CONCRETO DE 1.00 X 0.60 M Y 20 CM DE PERALTE PARA COLOCAR EQUIPO DE EXTRACCIÓN ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @20 CM AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C=200KG/CM2 INCLUYE: CHAFLAN PERIMETRAL CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CIMBRA, DESCIMBRADO Y CURADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN Y TERMINACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,434.34	\$ 1,434.34
TOTAL ALBAÑILERIA \$									2,393.68


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
SUPERVISORA DE OBRAS



UPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC000712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.		
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022	IMPORTE C/IVA : 687,515.10

ESTIMACION: 1


PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022


PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
15 REAB-001	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO PLAFON SUSPENDIDO LISO A BASE DE TABLAROCA (TABLA YESO) SOBRE SOPORTERÍA EXISTENTE EN AREA DE AILADOS, INCLUYE: PERFACINTA, REDIMIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.72	7.46	0.00	0.00	7.46	\$ 341.59	\$ 2,548.26
REAB-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE AGUA ANTIBACTERIAL A29 WJ10 MCA. SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, EN PLAFÓN. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	12.80	14.10	0.00	1.30	14.10	\$ 92.17	\$ 1,299.60

TOTAL RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS \$ 3,847.86


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
SUPERVISORA DE SSS



UPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC00712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.		
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022	IMPORTE C/IVA : 687,515.10


ESTIMACION: 1


PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
17 CAN-001	CANCELERIA SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ABATIBLE DE 0.75 X 1.80 M Y UNA SECCION FIJA LATERAL DE 0.35 X 1.80 M AMBOS TANTO COMO FIJO PUERTA CON UN ARRASTRE DE 30 CM, FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL 2", ACRILICO OPALINO DE 3 MM, JALADERA, PASADOR Y RESBALON, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 4,693.00	\$ 9,386.00
CAN-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE JALADERA TUBULAR DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, SISTEMA DE ENSAMBLE POR MEDIO DE TORNILLO CON CONO INTEGRADO. MEDIDA DE LÍNEA 33.50 CM LARGO TOTAL CON 30.50 CM DE CENTRO A CENTRO, CON KIT DE 2 BUJES PARA ADAPTACIÓN A PERFILES DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTAJE DE BARRA EXISTENTE Y COLOCACION DE NUEVA BARRA EN PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JUEGO	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 2,561.00	\$ 25,610.00
CAN-003	SUMINISTRO E INSTALACION CIERRA PUERTA HIDRAULICO EN PUERTA PARA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, INCLUYE TRABAJOS DE ADECUACIONES EN CHAPA EXISTENTE (RETIRO DE CHAPA Y JALADERA PARA CANCELACION DE PASADOR, COLOCACION DE JALADERA TIPO TROMPA DE ELEFANTE Y COLOCACION DE CHAPA CON JALADERA EN INTERIOR DE AREA DE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,820.00	\$ 1,820.00
TOTAL CANCELERIA \$ 36,816.00									


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ



UPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC000712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.		
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022	IMPORTE C/IVA: 687,515.10


ESTIMACION: 1


PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022


PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
21 VAR-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRICO DE BATERIAS ACABADO ALUMINIO MARCA HELVEX, INCLUYE: DESMONTAJE DE DOSIFICADOR MANUAL EXISTENTE Y COLOCACION DE NUEVO DOSIFICADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	\$ 4,732.66	\$ 113,583.84
VAR-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO TIPO SEÑALIZACION A BASE DE PVC EN COLOR TINTO Y NOMBRE DE COLOR BLANCO CON UNA MEDIDA DE 40 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, COLOCADO CON CINTA DOBLE CARA EN MURO JUNTO A PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 254.10	\$ 508.20
VAR-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA ESMERILADA COBRE CRISTAL DE CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	7.14	6.42	0.00	0.00	6.42	\$ 506.17	\$ 3,249.61

TOTAL VARIOS \$ 117,341.65


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
SUPERVISORA DE SSS



UPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC00712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022

IMPORTE C/IVA: 687,515.10

ESTIMACION: 1


PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022


PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E2	TRANSICIÓN NEONATAL								
01	PRELIMINARES								
PRE-0001	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 17 CM DE ESPESOR, PARA VANO DE PUERTA INCLUYE: CORTE CON REHILETE MANUAL Y DISCO DE DIAMANTE EN MUROS Y PISO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 100 M Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,231.20	\$ 2,231.20

TOTAL PRELIMINARES \$ 2,231.20


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
SUPERVISORA DE SSS



GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC000712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022

IMPORTE C/IVA: 687,515.10


ESTIMACION: 1


PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022


PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
03 ALB-201	ALBAÑILERIA RESANE EN MUROS CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, DE 0 A 30 CM DE ANCHO ACABADO FINO CON REDIMIX PARA RECIBIR PISO Y MURO ANTIBACTERIAL, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TRABAJOS REALIZADOS DE 0.00 HASTA 3.00 M DE ALTURA.	M.L.	3.98	4.20	0.00	0.22	4.20	\$ 646.90	\$ 2,716.98

TOTAL ALBAÑILERIA \$ 2,716.98


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
SUPERVISORA DE SSS



GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC00712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.		
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022	IMPORTE C/IVA: 687,515.10


ESTIMACION: 1


PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
17 CAN-201	CANCELERIA DESMONTAJE, ADECUACION Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE 2.50 X 1.44 M PARA COLOCAR PUERTA, INCLUYE RETIRO, CORTE DE PERFILES Y CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS A TALLER PARA REALIZAR AJUSTES, ACARREO A OBRA PARA COLOCACION Y MONTAJE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,627.77	\$ 2,627.77
CAN-202	SUMINISTRO E INSTALACION CANCEL COMPUESTO CON UNA PUERTA ABATIBLE AL CENTRO DE 1.20 X 2.44 M CON DOS SECCIONES FIJAS LATERALES, LA PUERTA LLEVARÁ PIVOTE DESCENTRADO Y CHAPA TIPO MANIJA CRITAL DE 6 MM, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 8,255.00	\$ 8,255.00

TOTAL CANCELERIA \$ 10,882.77


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
SUPERVISORA DE SSS



GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC000712NZ1


OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.		
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022	IMPORTE C/IVA: 687,515.10


ESTIMACION: 1

PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
15 REC-11	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN MUROS Y PISOS ANTIBACTERIALES POR APERTURA DE HUECO PARA PUERTA SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MURO Y PISO ANTIBACTERIAL, RETIRO DE CURVA SANITARIA, COLOCACIÓN DE 1 LIENZO PARA MUROS ANTIBACTERIALES DE 1.50 X 0.80 M, 1 LIENZO DE 1.20 X 0.80 M, 2 LIENZOS PARA PISO ANTIBACTERIAL DE 2.50 X 0.25 M, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 8,450.00	\$ 8,450.00
TOTAL RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS \$									8,450.00


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
SUPERVISORA DE SSS



GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC00712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022


IMPORTE C/IVA: 687,515.10


ESTIMACION: 1


PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
21 VAR-0002	VARIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ELECTRICO DE BATERIAS ACABADO ALUMINIO MARCA HELVEX, INCLUYE: DESMONTAJE DE DOSIFICADOR MANUAL EXISTENTE Y COLOCACION DE NUEVO DOSIFICADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 4,732.66	\$ 9,465.32
VAR-0010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS TIPO BOLA CROMADO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, MATERIAL PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 234.30	\$ 234.30
TOTAL VARIOS \$									9,699.62


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
SUPERVISORA DE SSS



GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC000712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.		
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022	IMPORTE C/IVA : 687,515.10

ESTIMACION: 1

PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022


PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E3	SUCEDANEOS								
17	CANCELERIA								
CAN-S-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DIVISORIA EN VESTIDORES COMPUESTA POR UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.86 X 1.80 M Y UNA SECCION FIJA LATERAL DE 0.84 X 1.80 M AMBOS TANTO COMO FIJO PUERTA CON UN ARRASTRE DE 30 CM, FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL 2", ACRILICO OPALINO DE 3 MM, JALADERA, PASADOR Y RESBALON, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 5,590.00	\$ 5,590.00
CAN-S-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE 1.70 X 0.40 M, COMPUESTO POR DOS HOJAS CORREDIZAS FABRICADAS EN ALUMINIO BLANCO DE 2" Y PANELAR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 2 JALADERAS TIPO TROMPA DE ELEFANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	5.00	0.00	1.00	5.00	\$ 3,120.01	\$ 15,600.05
CAN-S-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE 1.70 X 0.35 M, COMPUESTO POR DOS HOJAS CORREDIZAS FABRICADAS EN ALUMINIO BLANCO DE 2" Y PANELAR BLANCO DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 2 JALADERAS TIPO TROMPA DE ELEFANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,003.00	\$ 6,006.00

TOTAL CANCELERIA \$ 27,196.05


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
SUPERVISORA DE SSS



GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910
RFC: GAC000712NZ1

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: SSS/SO/AD/006/2022

IMPORTE C/IVA: 687,515.10

ESTIMACION: 1

PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE JULIO DEL 2022

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E4	GENERALES								
21	VARIOS								
VAR-401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESANE PARA RANURAS DE MARCOS EN PUERTAS DE QUIROFANOS EN AMBOS LADOS (INTERIOR Y EXTERIOR), CON UN DESARROLLO DE 10.00 M A 12.00 M, INCLUYE: EMPLASTE, MATERIAL DE RETAQUE, EMPLASTE, APLICACIÓN DE BONDO PARA BUEN ACABADO Y PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR SEGUN PROYECTO, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	\$ 8,918.00	\$ 115,934.00
VAR-402	MANTENIMIENTO DE REJILLA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COLOCACIÓN DE REJILLA, MATERIALES DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	3.00	0.00	2.00	3.00	\$ 815.89	\$ 2,447.67

TOTAL VARIOS \$ 118,381.67


ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. MARIA ESTHER MEDINA LOPEZ
SUPERVISORA DE SSS