

OPPU-EST-ADJ-REST-APDA-7054-2022
NOTA NO.1, 23/MAYO/2022.
CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA
PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SEGUEN-
TE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-REST-APDA-7054-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA "SECRETARIA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PECUILLITOS,
SINDICATO DE LAS HIGUERAS DE AVAREZ BORBOA,
MUNICIPIO DE BADAJUATO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA
S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. ARMANDO FIGUEROA GONZALEZ.

MONTO DEL CONTRATO: \$1'337,180.13 INCL. IVA.

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 23/MAYO/2022.

TERMINO: 21/JUNIO/2022.

LA "SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE AS-
TORGA YANEZ, MEDIANTE OFICIO SOP-DIR-SOP-SES-
A-2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION
SE REGISTRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
AL C. ING. JOSE JUAN RAMIREZ MONTENEGRO, CON
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS
DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU
FIRMA:

OPU-EST-EDJ-PEST-ADDA-705A-2022
NOTA NO. 1, 23/MAYO/2022.
CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA
PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SEGUIM-
TE CONTRATO DE OBRA:

OPU-EST-ADJ-PEST-ADDA-705A-2022

OBJETO DEL CONTRATO:

LA "SECRETARIA" ENCARGADA A "EL CONTRATISTA" LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PEQUILLITOS,
SINDICATURA DE LAS HIGUERAS DE AUAZTE BONBOS,
MUNICIPIO DE BAHUAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CINETGHIA INTEGRACION ELECTROMECANICA
S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. ADMINA MAGOZO BOJORQUEZ


MONTO DEL CONTRATO: \$1'337,180.13 INCL. IVA

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 23/MAYO/2022.

TERMINO: 21/JUNIO/2022.

LA "SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE AS-
TORGA YANEZ, MEDIANTE OFICIO SOP-DIR-SUP-EGS-
A-2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION
SE REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
AL C. ING. JOSUE JOMAS RAMIREZ MONTENEGRO, CON
PODEREN AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS
DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU
FIRMA:

FECHA 7 / 7 / 2022

NOTA NO. 2 23/mayo/2022.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION EL INMUEBLE DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, MEDIANTE OFICIO NO. SC-DIR-DE-SES-A-2022.

NOTA NO. 3 23/mayo/2022.

LA CONTRATISTA NOTIFICA MEDIANTE OFICIO, QUE A ESTA FECHA DAN INICIO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

NOTA NO. 4. 31/mayo/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EL SIGUIENTE PLAN DE OBRAS:

REHABILITACION CAMINO DE ACCESO, MOVILIZACION DE EQUIPO DE PERFORACION, INSTALACION EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION, PERFORACION EN FORO EN SUS DIFERENTES FASES EN MATERIAL TIPO I Y II CON DIAMETROS 8"φ - 10"φ DIAM.

NOTA NO. 3 23/04/2022.

NOTA NO. 4. 31/MAYO/2022.

REHABILITACIÓN CAMINO DE ACCESO, MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN TIPO PEDRUSON, REMOCIÓN EN POC ENT SUS DIFERENTES TASES EN MATERIAL TIPO I Y II CON DIAMETROS 8"φ - 10"φ DIAM.

NOTA NO. 5 03/JUN/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA PVC LISA PARA ADME 6" Ø DIAM. TUBERIA PVC LISA ADME 6" Ø TUBERIA PVC RANURADA 6" Ø DIAM. CEMENTACION TUBERIA CONTRADEME. PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE. LIMPieza POZO CON PISTONES. ESTUDIO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA. BASE PARA APOYO DE ARREGLOS HIDRAULICOS.

NOTA NO. 6 06/JUNIO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO MERO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 25/MAYO/2022 AL 03/JUNIO/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 532,662.33
AMORT. ANTICIPA	\$ 186,431.81
DEDUCC. CONTRATO	\$ 13,775.75
LIQUIDO A PAGAR	\$ 332,454.76

NOTA NO. 5 03/JUN/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA PVC LISA PARA ADEME 6" ϕ DIAM. TUBERIA PVC LISA ADEME 6" ϕ TUBERIA PVC RANURADA 6" ϕ DIAM. CEMENTACION TUBERIA CONTRADEME. PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE LIMPIEZA POZO CON PISTONEO. ESTUDIO DE ANALISIS FISICO - QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA BASE PARA APOYO DE ANEXOS HIDRAULICOS.

NOTA NO. 6 06/JUNIO/2022.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION AL MENOS UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 25/MAYO/2022 AL 03/JUNIO/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 532,662.33
AMORT. ANTICIP	\$ 186,431.81
REDUCC. CONTRATO	\$ 13,775.75
LIQUIDO A PAGAR	\$ 332,454.76

NOTA NO. 7 07/JUN/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS COMPLETADO LO REFERENTE A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TO-60. 2" DIAM. CED. 40 DEL POZO PROFUNDO A TANQUE PETOPLAST. INCLUYENDO EL SISTEMA DE VÁLVULAS, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO.

SE TIENEN COLOCADOS LOS DOS TANQUES PETOPLAST DE 10000.0 LTS C/U CON SU FLUTA DE DISTRIBUCIÓN Y BASE DE CONCRETO ARMADA CON MALLA-LAC, CONCRETO $f'_{c} = 180 \text{ kg/cm}^2$.



Dr. Carlos H. Huanca


NOTA NO. 8 14/JUN/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE FABRICADA LA BASE PARA APOYO DE ARREGLOS HIDRÁULICOS, COLOCADA EL EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE MONOFÁSICO 90 VOLTS. CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

TENEMOS COLOCADO EL TABLERO DE CONTROL PARA MOTOR 3 HP. 220 VOLTS. 1 FASE.

OBRA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO.

CASETA DE OPERACIÓN TIPO MURETE 1.95m x 0.60m x 2mts ALTURA.



Dr. Carlos H. Huanca

NOTA NO. 9 15/JUN/2022.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION POR DOS - NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 04/JUNIO/2022 AL 14/JUNIO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 782,418.99

AMONT. ANTICIPO \$ 281,581.24

DEDUCC. DE CONTADO \$ 20,234.97.

LIQUIDO A PAGAR \$ 480,602.78



NOTA NO. 10 21/JUNIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE HAN CONCLUIDO LOS TRANSITOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y DONDE SE TUVIERON CANTIDADES ADICIONALES, SIN AFECTAR EL MONTO AUTORIZADO, LAS CULLES ESTAN EN LA PARTE DE ARRÉGLOS HIDRÁULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A TANQUE (PE/TOPLAST), PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION.

NOTA NO. 11 22/JUNIO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES FINQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 15/JUNIO/2022 AL 21/JUNIO/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total \$ 15,612.09 INCL. IVA.

AMORT. ANTICIPA \$ 0.00

DEDUCE CONTRATO \$ 403.76

Líquido a pagar \$ 15,208.33

NOTA NO. 12 20/JUNIO/2022.

NOTA DE CIERRE DE BITACORA.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITA
COMO DE OBRA, EN VIRTUD DE HABER COMPLETADO
CON LAS METAS DE PROYECTO Y DE CONTRATO.
SE TRANSMITAN LAS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA
Y RECEPCION ASI COMO LA FIANZA DE
VICIOS OCULTOS.

