

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N°01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARriba MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 3,994,930.35 (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 35/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2023 AL 24 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2002-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2023, A CARGO DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZARUETA, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. JAVIER ANTONIO ZARUETA FÉLIX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) ATRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO PRESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JUAN JOSE MALDONADO LEYVA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JUAN JOSE MALDONADO LEYVA.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2002-2023

NOTA DE BITACORA N° 02

01/MARZO/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE JUAN JOSÉ MALDONADO LOYVA.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

01/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

01/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA REALIZANDO EL ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINAR EL PUNTO A PERFORAR, SE TIENE EN SITIO LA MAQUINA PERFORADORA, EL CONTRATISTA TIENE EN SITIO LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2002-2023

NOTA DE BITÁCORA N° 05

08/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EL SITIO OPTIMO PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO Y SE TRABAJA EN LA PERFORACION DEL MISMO, LA TUBERIA DE ANEMELISA Y PERFORADA SERA DE PVC Y NO DE ACERO POR LO CUAL SE HANRA PAGO EXTRAORDINARIO PARA ESTOS CONCEPTOS, EL CONTRADEFENSI SI SERA DE ACERO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITÁCORA N° 06

15/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVA ALREDEDOR DEL 38% EN LA PERFORACION, SALIO ESTRATO CON ROCA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITÁCORA N° 07

22/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA PERFORACION DEL POZO VA AL 89% SE EMPEZO CON LA LINEA ELECTRICA CON LA COLOCACION DE POSTES DE ENTONQUE A UBICACION DE POZO.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2002-2023

NOTA DE BITACORA N° 08

29/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA PERFORACION DEL POZO, SE TIENE COLOCADA TUBERIA LISA Y MANUADA DE PVC (ADFMF) 10", CONTRA ADFMV DE ACERO DE 78", ASI COMO EL FILTRO DE GRAVA, SE TRABAJA EN EL AFORO DEL POZO, SE REALIZA ANALISIS DEL AGUA, SE TIENE POSTERIA COLOCADA Y ESTRUCTURAS RD3N EN 33 KV, CABLES PL-200, AISLADORES, ESTRUCTURA RD3N - RD3N, ESTRUCTURA T3N, ESTRUCTURA RD3N 33 KVA, ATENIDA RSA CABLE AG S/16, LINEA DE ALTA TENSION 3F-4W 1/0 - 1/0 ACSR.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

03/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINO LA LINEA ELECTRICA, SE TIENE COLOCADO TRANSFORMADOR, SISTEMA DE TIERRAS, SE TIENE AFORO, RESULTADO DE ANALISIS DEL AGUA, REGISTRO ELECTRICO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

07/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,864,951.17 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,163,986.76 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE ABRIL DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2002-2023

NOTA DE BITACORA N° 11

07/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A TANQUE ELEVADO, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION PARA CIMENTACION DE LA BASE PARA EQUIPOS, SE LE INDICO AL CONTRATISTA FORMALICE DOCUMENTACION PARA CONVENIO POR CANTIDADES ADICIONALES Y EXTRAORDINARIAS.



[Signature]
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

14/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA LINEA DE CONDUCCION DE 4" SE TIENEN CANTIDADES ADICIONALES EN ESTA PARTIDA, EN LA BASE PARA EQUIPOS YA SE TIENE CIMENTACION Y MURD (IMPERMEABILIZADOS) SE TIENEN ADICIONALES EN LOS MURD, IMPER Y FILD, TERMINADA LA LOSA PLANA, SE TRABAJA EN LA BASE PIRAMIDAL DE LA MISMA, SE TRABAJA EN LA CIMENTACION DE LA CASETA DE OPERACIONES SE TIENEN ADICIONALES EN PLANTILLA, APLANADOS Y PINTURA, EN LA EXCAVACION PARA PILOTES DE CERCA PERIMETRAL DE MALVA CICLONICA.




[Signature]
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

21/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA BASE PARA EQUIPOS, EN LA CASETA DE OPERACIONES SE TIENE EN OBRA NEGRA FALTAN APLANADOS, EN LA CERCA PERIMETRAL SE ESTA COLANDO MALVA CICLONICA SE TIENEN ADICIONALES EN LOS POSTES DE LINEA.



[Signature]
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2002-2023

NOTA DE BITACORA N° 14

28/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA CASETA DE OPERACIONES CON SUS PUERTAS METALICAS, SE TIENE TERMINADA LA MALLA CICLONICA CON SUS RESPECTIVAS PUERTAS Y DALAS, SE EMPERO CON LOS ARREGLOS HIDRAULICOS PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FOFU, TUBO DE ACERO DE 3", MANOMETRO, VALVULAS COMPUERTA DE 2" Y 3", VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE, EMPAQUES DE PLOMO Y NEOPRENO, VALVULA CHECK, MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, SE TENDRAN ADICIONALES EN PIEZAS ESPECIALES DE FOFU, PIEZAS DE ACERO, EMPAQUE DE PLOMO

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

04/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS LA BASE PARA EQUIPOS, LA CASETA DE OPERACIONES, LA MALLA CICLONICA Y LA LINEA DE CONDUCCION TERMINADA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL Y N° 03 ADICIONAL PARA SU REVISION; CABE MENCIONAR QUE EN LA ADICIONAL VAN CONCEPTOS DE LA ESTIMACION N° 01 Y N° 02 NORMAL QUE YA FUERON EJECUTADOS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

08/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LAS ESTIMACIONES N° 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 420,639.75 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 262,537.73 Y LA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$ 84,201.11 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 52,553.11 LA DOS CON PERIODE DEL 04 DE ABRIL DEL 2020 AL 04 DE MAYO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2002-2023

NOTA DE BITACORA N° 17

12/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TODOS LOS TRABAJOS DE PIEZAS ESPECIALES EN LA SALIDA DEL PUZO Y CONEXION A LA RED ASI COMO EN LA UERADA DEL TANQUE COMO BODOS DE 22", COPIE PVC 4", EXTREMIDAD CAMPANA 4", VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3", CAJA DE VALVULAS EN EL TANQUE ELEVADO, EN EL MULTIPLE SE TIENEN APOYOS, SE COLOCO PRIMARIO EPOXICO Y ACABADO POLIURETANO EN EL MISMO, HAY ADICIONALES EN TORNILLOS, APOYO PARA MULTIPLE, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE.



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 18

15/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO EN LA LIMPIEZA A CHORO DE ARENA, SE TUVO QUE MOVER ENJAMBRE DE ABPIJAS POR LO CUAL SE TUVO QUE CONTRATAR AGUA PARA HACER LAS MANIOBRAS Y ESTO GENERO UN EXTRAORDINARIO.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 19

22/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINO LA LIMPIEZA A CHORO DE ARENA EN EL TANQUE, SE TRABAJA EN LA REPOSICION DE LAMINA DAÑADA DEL TANQUE MISMO, ESTE SERA EXTRAORDINARIO YA QUE LA UNIDAD SE MEDIDA VENIA EN PIE Y ASI NO SE PUEDE GENERAR.



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2002-2023

NOTA DE BITACORA N° 20

29/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL TANQUE FIJADO EN LA APLICACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, SE TIENE CONTROL PRESOSTATICO INTEGRADO, EN LA CASITA SE TIENE SISTEMA DE DOSIFICACION Y CONTROL HIPOCLORITO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 21

05/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TANQUE TERMINADO, SE TIENEN TRAMITES ANTE CFE, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES N°04 NORMAL Y N°05 ADICIONAL PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE EN LA ADICIONAL VAN CONCEPTOS DE LA ESTIMACION N°04 NORMAL QUE YA FUERON EJECUTADOS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 22

08/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REAFRESA AL CONTRATISTA LAS ESTIMACIONES N°04 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 515,767.44 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 321,910.03 Y LA ESTIMACION N°05 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$ 779,617.03 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 112,105.80 LAS DOS CON PERIODO DEL 05 DE MAYO DEL 2023 AL 05 DE JUNIO DEL 2023.


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUITILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OFW-EST-LP-PEST-APBA-2002-2023

NOTA DE BITACORA N° 23

22/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRAMITO CONVENIO MODIFICATORIO DE DISMINUCION DE MONTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023 SE EMITIO DICTAMEN, EL 06 DE ABRIL DEL 2023 SE PRESENTO EL CASO AL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO EJECUTAL DE SINALOA Y AUTORIZO MODIFICAR, EL 07 DE ABRIL DEL 2023 SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO DE DISMINUCION DE MONTO SIENDO ESTE EL CONVENIO N° CONV-01-2023-MI-C2002-2023, LA DISMINUCION FUE POR \$16,036.05 QUEDANDO COMO NUEVO IMPORTE DE CONTRATO \$3,978,894.30.




[Signature]
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 24

29/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN ESTA ESTIMACION YA FUERON EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD Y CONSTAN DE VARIOS EXTRAORDINARIOS COMO LO SON LOS PRELIMINARES COMO DESPALME Y NIVELACION DONDE ESTA UBICADA LA CASITA DE CONTROL, CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP DEBIDO AL AFORO QUE RESULTO, TUBO DE ACERO NEGRO DE 4" EN EL TANQUE, TUBO DE 3" BAJADA DEL TANQUE, RESPIRADERO DE 3" DE ACERO NEGRO EN EL TANQUE, ALIMENTACION ELECTRICA DE BASE DE MEDICION A TABLERO, ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A BOMBA, INTELACION DE FLUJO PARA PROTECCION MOTORA DE LA BOMBA, CUERDA DE SEGURIDAD DE NYLON 3/8" PARA GASE DE EQUIPO DE BOMBEO, ESTRUCTURA SENCILLA DE PASO T334 EN POSTE EXISTENTE EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 06 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.



[Signature]
CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANDILLO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2002-2023

NOTA DE BITACORA N° 25

03/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE PRESENTA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 06 EXTRAORDINARIA FINQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 898,060.17 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 549,420.63, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE JUNIO DEL 2023 AL 29 DE JUNIO DEL 2023, ASIMISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA