

NOTA No. 01

28 de abril del 2022.

Con esta fecha se abre este libro de Bitacora para darle seguimiento a la obra, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO A LAS BALANAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. La Secretaría de Obras Publicas S.O.P. en la narratividad nombra al Contratista C. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ como responsable de la ejecución de los trabajos del Contrato No. OPPU-EST-ADI-PEST-APDA-2104-2022. Con un importe del Contrato de \$396,180.12 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 28 de abril del 2022 al 11 de mayo del 2022. Se registran las firmas de las personas encargadas del control y ejecución de la obra.


 Ing. José A. Padilla Espindel
 Residente de la S.O.P.



NOTA No. 02

28 de abril del 2022.

Con esta fecha en compañía del Contratista C. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ se le notifica que deberá presentar oficio de inicio de actividades, Oficio de asignación del dependiente con copia de Cédula profesional, estos oficios serán presentados al Ing. José Carlos Hernández Martínez, Director de Supervisión de la S.O.P. de acuerdo a la cláusula quinta de este contrato. Así mismo deberá presentar el Cuadro de precios unitarios y en su caso solicitud de precios unitarios extraordinarios y justificación de volúmenes adicionales no previstos en Catálogo original que sean necesarios para la realización de la obra, para su revisión y/o autorización por la Dirección de Supervisión de la S.O.P.




NOTA No. 03

28 de abril del 2022.

Con esta fecha Se pone a disposicion del contratista el area y/o tiempo para que de inicio con los trabajos de este contrato. Por lo que de inicio con el trabajo y relacion estableciendo ejes de referencia para la instalacion de tuberias.



NOTA No. 04

02 de mayo del 2022.

Mediante esta nota Se realizan los trabajos de excavacion con margina en zanjas en material "B". Se coloca en obra de tuberia de PVC con cople integral que sea en espesor de 75 mm (3") de (RD-32.5) y manholes de concreto con calce de 15 cm.



NOTA No. 05 12 de mayo del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de plantilla apisonada, instalación de tubería de PVC (S.I.) de 3" y relleno acostillado apisonado y compactado hasta 30 cms sobre el lomo del tubo.



NOTA No. 06 17 de mayo del 2022

Mediante esta nota se realizan los trabajos de Spreader para brida con interferencia en redes de agua potable y alcantarillado, así como el reacomodo de línea de acometida eléctrica, del lugar de excavación a un lado del camino a todo lo largo del cobertura de tubería y posteriormente cubría en su sitio original.



NOTA No. 07 23 de mayo del 2022.

Con esta fecha se realizan los trabajos de instalación de tomas domiciliarias con tubería extopak 1/2" R.D. 9. Incluye todo lo necesario para la correcta excavación y relleno compactado al 95% con equipo manual a lo largo de tubería y tomas domiciliarias.



NOTA No. 08 31 de Mayo del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de arreglos hidráulicos con piezas especiales como instalación de Válvulas de compuertas de 3" Tez de acero Bridata 3"X3", empujes de plomo y neopreno de 3", extremidades campana de 3" y tornillos 5/8" X 2 1/2".



NOTA No. 09 06 de Junio del 2022.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de construcción de Caja de Válvulas tipo II, incluye: marco, Contramarco, tapa cuadrada de Fota, excavaciones y rellenos.



NOTA No. 10 10 de Junio del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de interconexion a la red de agua potable existente y linea general de la obra.



NOTA No. 11

11 de Junio del 2022.

Con esta fecha Se pasa al Departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión S.O.P. para su aprobación la Estimación No. 01 (Uno) Normal de los trabajos del Contrato No. OPAO-EST-AD-PEST-APDA-2104-2022 con un importe de \$ 319,753.45 IVA incluído y con un periodo de ejecución del 28 de abril del 2022 al 11 de junio del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

01(Uno)/Normal

28-abril-2022 al 11-junio-2022

\$319,753.45



NOTA No. 12

11 de Junio del 2022.

Con esta nota se sustituye la nota No. 11, por la que queda cancelada y se pase al Departamento de Estimaciones de la Dirección de Supervisión S.A.P. para su autorización la Estimación No. 01 (Uno) Normal de los trabajos del Contrato OPPO-EST-ADJ-PEST-APDA-2104-2022. Con un importe de \$320,152.20 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 28 de abril del 2022 al 11 de Junio de 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

01 (Uno) Normal

28-abril-2022 al 11-Junio-2022

\$320,152.20



NOTA No. 13 01 de junio del 2022

Con esta fecha el Contratista solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. un Convenio Modificatorio debido a las adecuaciones al proyecto durante la ejecución de los trabajos que ocasionaron variaciones en las cantidades de obra establecidas en el contrato, las cuales se describen en el Dictamen Técnico realizado por la Dirección de Supervisión y que implica la disminución del importe contratado. Cabe señalar, que estas modificaciones no afectan las condiciones que se refiere a la naturaleza y características esenciales de proyecto del contrato original.



NOTA No. 14 03 de junio del 2022.

Con respecto a la nota No. 13 donde el Contratista solicita la autorización de un Convenio Modificatorio, se recibe y/o autoriza por la Dirección de Supervisión de la S.O.P. el Convenio Modificatorio de importe No. COMU-01-2022-MI-C2101-2022.



NOTA No. 15

11 de Junio del 2022

Con esta fecha el Contratista G. HADUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ se por terminados los trabajos de este Contrato

No. OPPQ-EST-ADJ-PEST-APDA-2104-2022.

De la obra: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALEDO A LAS BALANAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

Con un importe de contrato de \$396,180.12 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 28 de abril del 2022 al 11 de junio del 2022.

Presenta la Estimación No. 02 (Dos) Finiquito a cual se toma al Departamento de Estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización por un monto de \$46,772.39 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 28 de abril del 2022 al 11 de junio del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

02 (DOS) FINIQUITO 28-abril-2022 al 11-junio-2022

\$46,772.39




NOTA No. 16

11 de Junio del 2022

Mediante esta nota la Secretaría de Obras Públicas S.O.P. dentro de los términos del contrato y de sus disposiciones generales recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por conceptos de obra que no afecta deficiencias técnicas, mala calidad de los materiales, pagos en exceso o vicios ocultos. Por lo que, si fuera el caso, el Contratista asumirá la responsabilidad de reintegrar los importes detectados y en caso de negarse, la Secretaría procederá a solicitar se haga efectiva la fianza de cumplimiento, para efectuar el reintegro. Manifestando ambas partes que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.



NOTA No. 17

11 de Junio del 2022

Con esta fecha se cierra este libro de Bitacora donde se le dio seguimiento a la obra:

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMILLO A LAS BALANAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA
Contrato No. OPPO-EST-ADJ-PEST-APDA-2104-2022.
Con un importe de contrato de \$396,180.12, IVA incluido
Y con un periodo de ejecución del 28 de abril del 2022 al 11 de junio del 2022.

EL FINANCIO DE LA OBRA QUEDA ASI:

Monto Contratado C/IVA	\$ 396,180.12
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 366,924.59
SALDO A CANCELAR	\$ 29,255.53
SUMAS IGUALES	\$ 396,180.12

