

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1904B-2023

NOTA NO. 7 20 ABRIL 2023

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1904B-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO FIU FIU, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO ALTUMAS DEL SUR, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES FELME, S.A DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. FELIPE MIER RAMOS.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1'739,450.35 INCL. IVA.

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 20 ABRIL 2023

TERMINO: 31 MAYO 2023.

"LA SECRETARIA" ASIGNA A LA ~~ADJ. CARMEN ROSARIO ORTIZ~~ ~~ACOSTA~~, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-0910-A-2023, COMO RESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

"LA CONTRATISTA" ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. FELIPE MIER RAMOS, CON PODER AMPLO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2 20 ABRIL 2023

CONT-1904B-2023

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-0910-1-2023.

NOTA NO. 3 20 ABRIL 2023

NOTIFICA EL CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DAN INICIO NORMAL LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 22 ABRIL 2023.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN EJECUTADAS LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTE A PRELIMINARES Y LIMEN TACION DE ACUERDO AL PROYECTO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO.

NOTA NO. 5 05/mayo/2023 ^{CMT-1904B-2023.}

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADAS LAS PARTIDAS DE OBRA CIVIL Y CONCRETO HIDRAULICO CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO

NOTA NO. 6 12/mayo/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO ~~NO~~ CONCRETO PONDIENTE A HERRERIA

NOTA NO. 7 19/mayo/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADAS LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

INSTALACION ELECTRICA, BANDERAS, GUARNICIONES Y ANIDADORES.

NOTA NO. 8 22/MAYO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO LO CORRESPONDIENTE AL MOBILIARIO URBANO, Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

NOTA NO. 9 22/MAYO/2023.

EN VIRTUD DE LAS NECESIDADES REALES DE LA OBRA SE AUTORIZA EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES DE OBRA SIN EXCEDER AL MONTO AUTORIZADO.

NOTA NO. 10 23/MAYO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION 20/ABRIL/2023 AL 22/MAYO/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 1'633,261.86
AMORT. ANTICIPO	\$ 0.00
DEDUCC. CONTRATO	\$ 12,240.05
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 1'591,041.81

NOTA NO. 11 31/MAYO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN EJECUTADAS EL
TOTAL DE CANTIDADES ADICIONALES Y EL TOTAL
DE LA OBRA CONCLUIDA.

NOTA NO. 12 31/MAYO/2023.

SE TIENE AUTORIZADO EL CAMBIO DE PRESUPUESTO
MODIFICADO NO. CONV-01-2023 CCCT-C1904B-2023.
PARA EFECTOS DE FINIQUITAR LA OBRA.

NOTA NO. 13 02/JUNIO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA EST. NUMERO
DOS FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION
DEL 23/MAYO/2023 AL 31/MAYO/2023, LA
CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total \$ 106,160.49.



AMORT. ANTICIPA \$ 0.00

DEDUCCION \$ 2,745.74.

Liquido a pagar \$ 103,422.75

NOTA NO. 14 02/JUNIO/ 2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA,
EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS
METAS DEL CONTRATO.



Laureo