



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

26024

FECHA DE EXPEDICIÓN

09/12/2024

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO - GOB. ESTADO - JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL GE-AYTO-JAPAC 2024-99 - 99022 - 233 - 1 - 1 - 1 - 123530000030000006000029000000 613051 - REHAB RED AGUA POTABLE P/PAVIM CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE C.PLA	37,957.98	37,957.98

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE
LUCIO BLANCO COLONIA 5 FEBRERO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA

SUBTOTAL 37,957.98
IVA 5,916.21
TOTAL 43,874.19

Contrato GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-024 D

ELABORÓ

GUTIERREZ CRESPO JOSE MARTIN

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN



AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
26017
FECHA DE EXPEDICIÓN
09/12/2024
CUENTA CARGO
2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OBRAS
DC20240120489

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y 2024-70 - 70001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 51393399008000070070001000311 399008 - IVA NO ACREDITABLE RETENCION SECODAM	157.07	157.07

Cargo	IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 5 FEBRERO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA	SUBTOTAL	157.07
		IVA	0.00
		TOTAL	157.07

<p>ELABORO</p>  GUTIERREZ CRESPO JOSE MARTIN	<p>AUTORIZO</p>  VALLE VERDUGO ALONDRA
---	---

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
CONTROL OBRA; 2836 FACT. 16



JAPAC
AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 19/DICIEMBRE/2024 BUENO POR \$ 42,892.52
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION
 No. _____

BICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE LUCIO
BLANCO, COLONIA 5 DE FEBRERO, CULIACAN, ROSALES, SINALOA
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/11/2024 AL 02/12/2024
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-024 D DE FECHA 20/11/2024

OBRA NORMAL	\$ 37,957.98
AMORT.ANTICIPO	\$ -
SUBTOTAL	\$ 37,957.98
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 6,073.28
	\$ 44,031.26
DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
0.2% C.M.I.C	
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,138.74
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	\$ 1,138.74
TOTAL	\$ 42,892.52

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	47,915.67	\$ -	\$ 37,957.98	\$ 37,957.98	\$ 9,957.69
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	7,666.51	\$ -	\$ 6,073.28	\$ 6,073.28	\$ 1,593.23
TOTAL	55,582.18	\$ -	\$ 44,031.26	\$ 44,031.26	\$ 11,550.92

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ _____
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ _____
 ACTUAL \$ _____
 ACUMULADO \$ _____
 POR AMORTIZAR \$ _____

MONTO DE FIANZAS
 ANTICIPO _____
 CUMPLIMIENTO \$ 5,558.22

ING. ALONDRA WALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

Ríos Osuna Pedro N.
 ING. PEDRO NOE RIOS OSUNA
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2836

FACTURA No-

16

SOLICITUD DE PAGO N°

13

FECHA:

19/DICIEMBRE/2024

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.**

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL EDO**
DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION**

CONTRATO: **GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-024 D**

PROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**

SUBPROGRAMA: **02-REHABILITACION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **DE LA CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y**

CALLE LUCIO BLANCO, COLONIA 5 DE FEBRERO, CULIACAN, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION**

CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 01 NORMAL**

DETALLE DEL PAGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO		37,957.98	37,957.98
MENOS:			
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			
SUBTOTAL		37,957.98	37,957.98
16 % DE I.V.A		6,073.28	6,073.28
SUMA		44,031.26	44,031.26
RETENCIONES POR:			
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		1,138.74	1,138.74
TOTAL RETENCIONES:		1,138.74	1,138.74
IMPORTE NETO A PAGAR:		42,892.52	42,892.52
SON:	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.		

Pedro Noe Rios Osuna

AUTORIZO

ING. PEDRO NOE RIOS OSUNA

GERENTE DE OBRAS JAPAC



CONSTRUCCIONES SAKADATO

RFC: CSA061117/12

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 80130
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 16
Fecha: 9/12/2024 04:17:03
Tipo de cambio:

Datos del cliente:

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
R.F.C.: JIA840404TXO
Uso CFDI: 101 - Construcciones.
Domicilio fiscal: Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 norte, Desarrollo Urbano 3 Rios, C.P. 80C20, Culiacán de Rosales, Sinaloa, México
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe

Main table row for 'SERVICIO' with description 'PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL RELATIVA A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 5 FEBRERO, CULIACAN ROSALES, SINALOA SEGUN CONTRATO GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-024 D.'

CONFORME
M.I. AARON SADAT TOLOS TORRES
CONSTRUCCIONES SAKADATO SA DE CV

REVISO
ING. FAUSTO CUBAS BRIZMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. PEDRO NOE RIOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Importe con letra

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.

Summary table with columns: Subtotal, IVA, 3% Imp. y Vig., Total

Observaciones:

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000506837172
4D1892AB-C6EC-473B-868A-E27EF0797284
00001000000709182898
Diciembre 9 2024 - 05:17:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Saldo Original del CFDI

QYwVb7Di164vRXEhtVijGw0VwUgzgBNVn8JVmPlcRINEQCcGJzccQuEHsu7y8ipUhtXxm2Zuj15A1ODJ6zx
STQL1MnEjGQIG+38uu8kFDolecuvLdYh3mMkjOIAcLO17P4/HIV6Ta/931eyXilw4GG8BhcE3/zHP9M8lcyPo
KlcnM8Go3z8o6p8ZA31pb37/LpxvG0VwCxe9D0d/04nNoboJwyUuGvYlplGhfrO1e+9EBDDZglaADV2Mxwe6u
OT4PuuoVpTzrRE/45KqUMR9g8wUfM+FnQEvynellx29LlLUvIWWBRbpQucGuFPCLLS/UtlWPKw+UJu6A==

Saldo del SAT

EUqWmzGHIsI835Bex+mjNh8VH4COAFhopX0+QT17gX+N+QY:VwWPM8oPbxXKWc9DQP3bOAAe0LnuQu
pubDkOp22tblvx7r6DuyBZXF7Vya8C26VyZwO7+qLMZusY3y/Z9RjQdOT1V58HlcltP5ffgWzEv
D2w5PflL1/XPnjdGtCYsPlVAvsEGJLykhVmDxk1vQdSizir:PSq/NnU7IZm6j9BesIOUcn+Oac5
Jh4n9uWpWR2IYzk/WRAmW2R/1FQq3YLuHcVLDvbluUG+MM9hl+9bkl6QXJ5EBCEoVFsXwD+323Y5S
9bgFrvq49AOIdM6A/f4grw==

Contenido Original del Comprobante en Formato Certificado del CFDI del SAT

1|1.1|4D1892AB-C6EC-473B-868A-E27EF0797284|2024-12-09T05:17:05|MAS0810247C0|QYwV
B7D1164vRXEhtVijGw0VwUgzgBNVn8JVmPlcRINEQCcGJzccQuEHsu7y8ipUhtXxm2Zuj15A1ODJ6
zxSTQL1MnEjGQIG+38uu8kFDolecuvLdYh3mMkjOIAcLO17P4/HIV6Ta/931eyXilw4GG8BhcE3/zHP
9M8lcyPoKlcnM8Go3z8o6p8ZA31pb37/LpxvG0VwCxe9D0d/04nNoboJwyUuGvYlplGhfrO1e+9EBDD
ZglaADV2Mxwe6uOT4PuuoVpTzrRE/45KqUMR9g8wUfM+FnQEvynellx29LlLUvIWWBRbpQucGuFP
tCLS/UtlWPKw+UJu6A==|00001000000709182898|

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi::Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="16" Fecha="2024-12-09T04:17:03"
Sello="QYwVB7Di164vRXehjvtVIjCwMwUgzgBNVn8JVMpLcRlNEQCqGJzoqQuEHsu7yBipUhtXexm22uj15A10DJ6zxSTQL1MnEJg0JG+38uu8kFDoIeduvLdYh3mMkjOIIAcL017P4/HIV6Ta
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506837172"
Certificado="*IIGC2CCA/QgAwIEAgIUMDAWMDAwMDAwMDA1MDY4MzcxNzIwQVYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWgYDVQDDbDdVVRPUK1EQU0gQ0VSVElGSUNBRE9SQTEUMCWA1UECGwLU0V
SubTotal="37957.98" Moneda="MXN" Total="42092.52" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80130"
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="CSA361117112" Nombre="CONSTRUCCIONES SAKADATO" DomicilioFiscalReceptor="80020"
<cfdi:Receptor Rfc="J1A840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdSev="83131500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="001" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION 01 NORMAL RELATIVA A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN
DE AGUA PRIETA Y CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 5 FEBRERO, CULIACAN ROSALES, SINALOA SEGUN CONTRATO GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-024 D. IMPORTE ESTIMACION:
$ 37,957.98 SUBTOTAL: $ 37,957.98 MAS 15% IVA: $ 6,073.28 SUMA: $ 44,031.26 INSPECCION Y VIGILANCIA: $ 1,138.74 SALDO LIQUIDO: $ 42,892.52"
ValorUnitario="37957.98" Importe="37957.98" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="37957.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="6073.28"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6073.28">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="6073.28" Base="37957.98"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="1138.74" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplccReceido="Insp. y Vig." TasadeRetencion="3.00" Importe="1138.74"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="4D1892AB-C6EC-473B-868A-
E27EF0797284" FechaTimbrado="2024-12-09T05:17:05" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="QYwVB7Di164vRXehjvtVIjCwMwUgzgBNVn8JVMpLcRlNEQCqGJzoqQuEHsu7yBipUhtXexm22uj15A10DJ6zxSTQL1MnEJg0JG+38uu8kFDoIeduvLdYh3mMkjOIIAcL017P4,
NoCertificadoSAT="00001000000709182838"
SelloSAT="EuqWmzGHIsl835Bex+rjNn18VH4CCAFhopX0+QT17gX+H+QYtWwPMB0PbXKw9DQ3p0AAe0LnuUpubDkOp22tbl1vx7r6DuyBZXF7V7yza8CZ6VzYw07+qLMZusY3yl/Z9I
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSA061117J12	CONSTRUCCIONES SAKADATO	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D1892AE-C6EC-473B-868A-E27EF0797284	2024-12-09T04:17:03	2024-12-09T05:17:05	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$42,892.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Q insent



- Redactar
- Mail
- Recibidos
- Destacados
- Posteos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más
- Etiquetas

Cualquier fecha Contiene archivos adjuntos Para Búsqueda avanzada

- 1-50 de 3 506
- Para: Facturación SAKADATO 15 y 16 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 753-50-00 EXT. 6239
 - SAKAD...
 - SAKAD...
 - SAKAD...
 - Para: Facturación MIGUEL CORALES 306 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 753-50-00 EXT. 6239
 - MIGUEL CORRA...
 - MIGUEL CORRA...
 - Para: Facturación TSYA 66 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 753-50-00 EXT. 6239
 - TSYA 66.xml
 - TSYA 66.pdf
 - Para: Facturación SENDEMEX 372 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 753-50-00 EXT. 6239
 - SENDEMEX 372..
 - SENDEMEX 372..
 - Para: Facturación URBANIZACIONES CORRALES 351 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 753-50-00 EXT. 6239
 - URBANIZACION...
 - URBANIZACION...
 - Para: Facturación DAZO 738 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 753-50-00 EXT. 6239



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS
CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V. RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 5 FEBRERO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA
CONTRATO No.: GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-024 D
LUGAR: COL. 5 DE FEBRERO

ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			ANTICIPO-AMORTIZACIÓN		LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
MONTO CONTRATO SIN IVA	47,915.67		MONTO ANTICIPO SIN IVA	0.00	IMPORTE DE LA ESTIMACION	37,957.98
ESTIMACION No. 1 NORMAL	37,957.98	9,957.69	ESTIMACION No. 1 NORMAL	0.00	MENOS AMORTIZACION	0.00
					SUMA	37,957.98
					MAS 16% I. V. A.	6,073.28
					SUBTOTAL	44,031.26
					DEDUCCIONES	
					3% INSP. Y VIG.	1,138.74
					SUMA DEDUCTIVAS	1,138.74
					SALDO LIQUIDO	42,892.52

ELABORÓ

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
 RESIDENTE DE OBRAS

Vo. Bo.

ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

1

DE

5

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024

IMPORTE: \$37,957.98

LUGAR: COL. 5 DE FEBRERO

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 5 FEBRERO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-024 D

PRESUPUESTO: \$47,915.67

PARTIDA

CODIGO	UNIDA D	PRESUP UESTO	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNIT.	IMPORTE
			ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.		
A AGUA POTABLE							
1	RED						
01	PRELIMINARES						
01010103	ML	40.00	40.00	0.00	40.00	5.06	202.40
02	RETIROS						
01020419	M3	19.20	19.20	0.00	19.20	136.00	2,611.20
05 EXCAVACIONES							
01050500							
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.							
01050501	M3	31.20	31.20	0.00	31.20	62.78	1,958.74
06 PLANTILLAS							
01060103	M3	2.40	2.40	0.00	2.40	135.00	324.00
PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)							
07	RELLENOS						
01070101	M3	9.29	9.29	0.00	9.29	139.79	1,298.65
RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)							
01070130	M3	19.20	19.20	0.00	19.20	144.22	2,769.02
RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.							
10	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC						

[Handwritten signatures and initials]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	2
DE	5

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024

LUGAR: COL. 5 DE FEBRERO

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 5 FEBRERO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA

IMPORTE: \$37,957.98

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GE-AYTO-JAPAC-2024-3C-024 D

PRESUPUESTO: \$47,915.67

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNIT.	IMPORTE
			ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.		
01100100							
01100105	ML	40.00	40.00	0.00	40.00	58.02	2,320.80
39							
01390012							
01390301	ML	40.00	40.00	0.00	40.00	2.35	94.00
01050210	PZA SONDEO	4.00 2.00	4.00 2.00	0.00 0.00	4.00 2.00	2,088.86 746.26	8,355.44 1,492.52
40							
01400107	M3	11.69	11.69	0.00	11.69	351.87	4,113.36
01400108	M3	7.20	7.20	0.00	7.20	359.94	2,591.57
44							
01440000							
44100112	ML	40.00	40.00	0.00	40.00	53.81	2,152.40
47							

(Handwritten signatures and initials)



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	3
DE	5

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024

IMPORTE: \$37,957.98

LUGAR: COL. 5 DE FEBRERO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 5 FEBRERO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA

CONTRATO No.: GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-024 D
 PRESUPUESTO: \$47,915.67

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDAD DE OBRA		PRECIO UNIT.	IMPORTE
			ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
01460000						
46151202	PZA	4.00	4.00	0.00	127.70	510.80
2						
01						
01010103	ML	20.00	13.65	0.00	5.06	69.07
02						
01020419						
	M3	4.00	3.36	0.00	136.00	456.96
05						
01050500						
01050501	M3	9.00	6.15	0.00	62.78	386.10
06						
01060103	M3	0.40	0.40	0.00	135.00	54.00
07						
01070101	M3	0.60	0.48	0.00	139.79	67.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA **4**
 DE **5**

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024 **IMPORTE: \$37,957.98**

LUGAR: COL. 5 DE FEBRERO
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA CARADA FN/RF CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 5 FEBRERO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
CONTRATO No.: GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-024 D
PRESUPUESTO: \$47,915.67

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDAD DE OBRA		PRECIO UNIT.	IMPORTE
			ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
01070130						
	M3	8.00	7.71	0.00	144.22	1,111.94
08	TOMAS					
01080102	ML	20.00	13.65	0.00	63.42	865.68
01470000						
47090111	ML	20.00	13.65	0.00	14.36	196.01
47090129	PZA	3.00	3.00	0.00	826.79	2,480.37
47090110	PZA	3.00	3.00	0.00	81.72	245.16
39	OTROS					
01390012	ML	20.00	13.65	0.00	2.35	32.08
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE					
01400017	M3	1.00	0.89	0.00	351.87	313.16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA **5**
DE **5**

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024

IMPORTE: \$37,957.98

LUGAR: COL. 5 DE FEBRERO

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE LUCIO BLANCO COLONIA 5 FEBRERO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-024 D

PRESUPUESTO: \$47,915.67

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

\$

\$

CODIGO	UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01400108	M3	3.00	2.46	0.00	2.46	359.94	885.45
SUBTOTAL							37,957.98

01400108 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA).

CONFORME

SUPERVISOR

AUTORIZO

Vo.Bp.

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ING. PEDRO NOE RIOS OBUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC