


GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39

**ESTADO DE CUENTA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

FECHA DE ESTIMACION: 10 DE JUNIO DE 2022

OBRA: REMODELACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN LA CIUDAD DE CULICÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE CONTRATO SIN IVA:	\$491,275.96 ✓	CONTRATO No. OPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1805C-2022 ✓
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:	\$0.00	CONVENIO ADICIONAL: NO APLICA
SUMA TOTAL:	\$491,275.96 ✓	PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO 2022 AL 10 DE JUNIO 2022 ✓
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$0.00	IMPORTE CONTRATADO CON IVA: \$569,880.11 ✓

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION SIN I.V.A.	AMORTIZACION ANTICIPO SIN I.V.A.	SUBTOTAL SIN I.V.A.	SUBTOTAL CON I.V.A.	3% S.T.R.C.	2 AL MILLAR I.C.I.C.	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO) NORMAL	19 DE MAYO 2022 AL 10 DE JUNIO 2022	\$467,906.56 ✓	\$0.00 ✓	\$467,906.56 ✓	\$542,771.61	\$14,037.20 ✓	\$0.00	\$14,037.20 ✓	\$528,734.41 ✓
IMPORTES TOTALES:		\$467,906.56 ✓	\$0.00 ✓	\$467,906.56 ✓	\$542,771.61	\$14,037.20 ✓	\$0.00	\$14,037.20	\$528,734.41 ✓
SALDO DE CONTRATO		\$23,369.40 ✓			\$27,108.50				
SALDO POR AMORTIZAR		\$0.00 ✓			\$0.00				

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
 C. JULIO CÉSAR GALLARDO MÉNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
 ZONA CENTRO

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE SUPERVISIÓN


ARQ. FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ
 SUPERVISIÓN SOP

LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCÍA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

01/01

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL

OBRA:

REMDELACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN LA CIUDAD DE CULICÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1805C-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE JUNIO DE 2022

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PARTIDAS	IMPORTE
P01 PRELIMINARES	\$ 5,093.84
P03 OBRA CIVIL	\$ 24,534.11
P12 VIDRIOS, CRISTALES, ACRILICOS, ESPEJOS, DOMOS	\$ 53,196.23
P13 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	\$ 90,478.42
P11 ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL	\$ 38,586.55
P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$ 46,436.78
P20 INSTALACIÓN ELECTRICA	\$ 59,357.39
P39 VARIOS	\$ 150,223.24
SUBTOTAL	\$467,906.56
IVA 16 %	\$74,865.05
TOTAL	\$542,771.61


GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
 C. JULIO CÉSAR GALLARDO MÉNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISIÓN SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
 ZONA CENTRO

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO)
NORMAL

OBRA: REMODELACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN LA CIUDAD DE CULICÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1805C-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
E1	REMODELACIÓN							
P01	PRELIMINARES							
P01S38	DESMONTAJE DE TUBOS, LUMINARIAS, CABLES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.							
6.01	DESMONTAJE DE SALIDA DE CONTACTO SALIDAS DE APAGADORES Y SALIDAS DE SEÑALES EN INTERIOR A BASE TUBERÍA CONDUIT Y CABLES HASTA UNA ALTURA DE 4M SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: CAJAS, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCONEXIÓN, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	15.00	9.00	0.00	0.00	\$ 156.60	\$ 1,409.40
	Total de DESMONTAJE DE TUBOS, LUMINARIAS, CABLES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.							\$ 1,409.40
P01S42	RETIRO DE PANEL DE YESO Y PANEL DE TABLACEMTO							
1.01	DESMONTAJE DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS INCLUYE RETIRO DE POSTES GALVANIZADOS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN METÁLICA, CORTES.	M2	36.00	24.43	0.00	0.00	\$ 113.39	\$ 2,770.12
	Total de RETIRO DE PANEL DE YESO Y PANEL DE TABLACEMTO							\$ 2,770.12
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL							
1.02	RETIRO DE ESCOMBRO Y METALES PRODUCTO DE DESMONTAJE DE MURO DE TABLAROCA A UINA ALTURA SUPERIOR A LOS 10.00 MTS	VIAJE	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 914.32	\$ 914.32
	Total de RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL							\$ 914.32
	Total de PRELIMINARES							\$ 5,093.84

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA SA DE CV
 C. JULIO CESAR GALLARDO MÉNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISIÓN SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220

CULIACAN, SINALOA

RFC: GVA-161201-P39

Vertika
arquitectura

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO)

NORMAL

OBRA: REMODELACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN LA CIUDAD DE CULICÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1805C-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
P03	OBRA CIVIL							
P03S24	MUROS DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS							
7.01	COLOCACIÓN DE MURO 11.8 CM ESP. DOS PANELES DE YESO DE 13MM, BASTIDOR A BASE DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 9.2 CM DE ANCHO A CADA 0.61 M DE SEPARACIÓN. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M2	30.46	25.23	0.00	0.00	\$ 504.48	\$ 12,728.03
7.02	COLOCACIÓN DE MURO LAMBRIN DE 5.5CM ESP. 1 PANEL PANELES DE YESO DE 13MM,, BASTIDOR A BASE DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 9.2 CM DE ANCHO A CADA 0.61 M DE SEPARACIÓN. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M2	31.20	31.20	0.00	0.00	\$ 378.40	\$ 11,806.08
	Total de MUROS DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS							\$ 24,534.11
	Total de OBRA CIVIL							\$ 24,534.11
P12	VIDRIOS, CRISTALES, ACRILICOS, ESPEJOS, DOMOS							
P12S01	VIDRIERÍA, CRISTALES, LAMINA TRANSLUCIDA, POLICARBONATO							
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIÓN A BASE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR COLOR TRASPARENTE INCLUYE PELICULA ESMERILADA. LOS TRABAJOS DEBERÁN CONSIDERAR SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, SILICONES, SELLADO Y LIMPIEZA DE MATERIAL Y DE ÁREA DE TRABAJO UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 14,627.17	\$ 14,627.17
	Total de VIDRIERÍA, CRISTALES, LAMINA TRANSLUCIDA, POLICARBONATO							\$ 14,627.17

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA SA DE CV
C. JULIO CÉSAR GALLARDO MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGALARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISIÓN SOPARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220

CULIACAN, SINALOA

RFC: GVA-161201-P39

Vertika
arquitectura

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO)

NORMAL

OBRA: REMODELACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN LA CIUDAD DE CULICÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1805C-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
P12S03	CANCELERÍA Y PUERTAS DE CRISTAL							
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIVISION A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO Y CRISTAL COLOR TRASPARENTE INCLUYE PELICULA ESMERILADA. LOS TRABAJOS DEBERAN CONSIDERAR SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, SILICONES, SELLADO Y LIMPIEZA DE MATERIAL Y DE AREA DE TRABAJO UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS. INCLUYE PUERTA PESADA ELABORADA EN EL MISMO MATERIAL.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 17,289.20	\$ 17,289.20
8.03	ELABORACION DE PUERTA PESADA CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO LINEA TRADICIONAL. INCLUYE CRISTAL TRASPARENTE DE 6MM DE ESPESOR . LOS TRABAJOS DEBERAN CONSIDERAR SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, SILICONES, SELLADO Y LIMPIEZA DE MATERIAL Y DE AREA DE TRABAJO UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 11,304.86	\$ 11,304.86
8.04	DESMOTAJE, RECORTE Y AJUSTES DE PUERTA PESADA CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO LINEA TRADICIONAL. INCLUYE CRISTAL TRASPARENTE DE 6MM DE ESPESOR . LOS TRABAJOS DEBERAN CONSIDERAR SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, SILICONES, SELLADO Y LIMPIEZA DE MATERIAL Y DE AREA DE TRABAJO UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ 3,325.00	\$ 9,975.00
	Total de CANCELERÍA Y PUERTAS DE CRISTAL							\$ 38,569.06
	Total de VIDRIOS, CRISTALES, ACRILICOS, ESPEJOS, DOMOS							\$ 53,196.23
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA							
P13S04	MUEBLES, COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS DE MADERA							
9.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CREDENZA PARA CAFÉ E IMPRESORA HECHA EN MDF COLOR A ELEGIR, CON PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑOS EN CUBIERTA DE 28 MM	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 14,495.37	\$ 14,495.37
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSETH CON PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑOS EN SU INTERIOR, TODO EN TRIPLAY DE MADERA NATURAL.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 16,364.82	\$ 16,364.82
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE SALA DE JUNTAS CON BASE METALICA DE 3 X 1/2 PINTADA EN COLOR A ELEGIR, CON TRANSPARENTE, CUBIERTA EN MADERA NATURAL CON VISTA EN MEDIO EN COLOR NEGRO MATE, ACABADO Y COLOR A ELEGIR	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 15,118.52	\$ 15,118.52

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA SA DE CV
 C. JULIO CESAR GALLARDO MÉNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISIÓN SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220

CULIACAN, SINALOA

RFC: GVA-161201-P39

Vertika
arquitectura

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO)

NORMAL

OBRA: REMODELACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN LA CIUDAD DE CULICÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1805C-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
9.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO EJECUTIVO, EL CUAL CONSTA EN ESCRITORIO PRINCIPAL HECHO CON BASE METALICA DE 3 X 1/2 REFORZADA, PINTURA COLOR A ELEGIR CON TRANSPARENTE, CUBIERTA EN TRIPLAY DE MADERA NATURAL DE CEDRO, INCLUYE ARCHIVERO DE 3 CAJONES, MEDIDAS DE 2.00 X .80 X .75, INCLUYE CREDENZA DE MADERA NATURAL DE CEDRO, CON PUERTAS ABATIBLES, INCLUYE CAJONERAS DE 3 CAJONES CADA UNA, HERRAJES BLUM CON RECUBRIMIENTO EN EL FONDO Y COSTADOS HASTA EL TECHO EN MADERA NATURAL, CUBIERTAS DE 28 MM ACABADO Y PINTURA A ELEGIR, MEDIDAS DE 2.00 X .40 X .90 DE ALTURA, INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE PARA ESCRITORIO Y CREDENZA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 44,499.71	\$ 44,499.71
	Total de MUEBLES, COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS DE MADERA							\$ 90,478.42
	Total de CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA							\$ 90,478.42
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL							
P11S05	PUERTAS, CORTINAS Y PERSIANAS DE MATERIAL PVC							
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES MARCA SENZ LINEA NONKO	M2	14.30	14.30	0.00	0.00	\$ 2,698.36	\$ 38,586.55
	Total de PUERTAS, CORTINAS Y PERSIANAS DE MATERIAL PVC							\$ 38,586.55
	Total de ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL							\$ 38,586.55
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS							
P15S05	RECUBRIMIENTO EN PISOS DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES							
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO MODELO MANSONIA WALTNUT DE 19.2 X 1.29 USO COMERCIAL LIGUERO. PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS SE DEBERAM CONSIDERAR: HERRAMIENTA NECESARIA, INSTALACIÓN DE BAJO ALFOMBRA DE 3MM, LIMPIEZA DEL LUGAR ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. ZOCLO DE 7CMS EN COLOR SIMILAR.	M2	70.00	65.97	0.00	0.00	\$ 532.49	\$ 35,128.37
	Total de RECUBRIMIENTO EN PISOS DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES							\$ 35,128.37

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA SA DE CV
C. JULIO CESAR GALLARDO MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGALARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISIÓN SOPARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN ZONA-CENTRO

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220

CULIACAN, SINALOA

RFC: GVA-161201-P39

Vertika
arquitectura

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO)

NORMAL

OBRA: REMODELACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN LA CIUDAD DE CULICÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-1805C-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
P15S08	PINTURA VINÍLICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE							
5.02	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN BASE AGUA, EN PLAFONES INTERIORES MARCA BEREL, LÍNEA BERELINTE 7 AÑOS. ACABADO MATE, SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO, RESANES DE MUROS, SELLADO DE MUROS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	M2	65.00	64.11	0.00	0.00	\$ 82.80	\$ 5,308.31
5.03	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN BASE AGUA, EN MUROS INTERIORES MARCA BEREL, LINEA BERELINTE 7 AÑOS. ACABADO MATE, SE DEBERA TOMAR ENCUESTA PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, LIMPIEZA EN AREA DE TABAJO, RESANES DE MUROS, SELLADO DE MUROS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.	M2	100.32	96.62	0.00	0.00	\$ 62.10	\$ 6,000.10
	Total de PINTURA VINÍLICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE							\$ 11,308.41
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS							\$ 46,436.78
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
P20S49	SALIDAS DE CONTACTOS Y APAGADORES							
6.02	SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	12.00	12.00	0.00	0.00	\$ 1,245.80	\$ 14,949.60

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA SA DE CV
 C. JULIO CÉSAR GALLARDO MÉNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISIÓN SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220

CULIACAN, SINALOA

RFC: GVA-161201-P39

Vertika
arquitectura

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO)

NORMAL

OBRA: REMODELACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN LA CIUDAD DE CULICÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1805C-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
6.03	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO Y APAGADOR DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ 1,245.80	\$ 4,983.20
Total de SALIDAS DE CONTACTOS Y APAGADORES								\$ 19,932.80
P20S58	SALIDAS PARA LUMINARIAS							
6.05	SALIDA PARA LUMINARIA FALT EMPOTRAR COLOR BLANCO 40W 5500K 100-277V 60.3X60.3 TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	4.00	4.00	0.00	0.00	\$ 1,811.46	\$ 7,245.84
6.06	SALIDA PARA LUMINARIA FALT EMPOTRAR COLOR BLANCO 64W 6500K 100-277V 60.3X1.20 TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	5.00	5.00	0.00	0.00	\$ 3,059.25	\$ 15,296.25
Total de SALIDAS PARA LUMINARIAS								\$ 22,542.09

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA SA DE CV
C. JULIO CÉSAR GALLARDO MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGALARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISIÓN SOPARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220

CULIACAN, SINALOA

RFC: GVA-161201-P39

Vertika
arquitectura

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO)

NORMAL

OBRA: REMODELACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN LA CIUDAD DE CULICÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-1805C-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE JUNIO DE 2022


ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
P20S97	VARIOS ELECTRICOS							
6.04	SALIDA DE RED O, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLE UTP 6 4 2/24 (SLD), CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	15.00	15.00	0.00	0.00	\$ 1,125.50	\$ 16,882.50
	Total de VARIOS ELECTRICOS							\$ 16,882.50
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA							\$ 59,357.39
P39	VARIOS							
P39S01	VARIOS							
9.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIO SECRETARIAL EN ESCUADRA DE 1.40X1.40X.60 MTS, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM, BASE EN PERFIL METALICO DE 2X2 PINTADO EN COLOR A ELEGIR, INCLUYE ARCHIVERO MOVIL CON 3 CAJONES.	PZA	4.00	3.00	0.00	0.00	\$ 12,239.56	\$ 36,718.68
9.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIO SECRETARIAL EN ESCUADRA DE 1.00X1.00X.60 MTS, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM, BASE EN PERFIL METALICO DE 2X2 PINTADO EN COLOR A ELEGIR, INCLUYE ARCHIVERO MOVIL CON 3 CAJONES.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 7,580.89	\$ 7,580.89
9.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLA SEMI-EJECUTIVA HERVEY, RESPALDO EN MAYA Y ASIENTO EN TELA NEGRA BASE ESTRELLA.	PZA	9.00	9.00	0.00	0.00	\$ 2,792.61	\$ 25,133.49
9.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO PARA OFICINA PRINCIPALMENTE DREAM, RESPALDO Y ASIENTO ACOLCHONADO, TAPIZADO EN PIEL ITALIANA COLOR NEGRO, BASE TIPO ESTRELLA	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 14,096.55	\$ 14,096.55
9.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO PARA OFICINA PRINCIPALMENTE DREAM, RESPALDO Y ASIENTO ACOLCHONADO, TAPIZADO EN PIEL ITALIANA COLOR NEGRO, BASE TIPO TRINEO	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 11,770.95	\$ 23,541.90
9.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO, HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, PATAS DE PINO NATURAL TONO ELEGIBLE, TAPIZADO EN VINIL PIEL DE ALTA CALIDAD. (2 PLAZAS)	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 11,105.43	\$ 11,105.43

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA SA DE CV
C. JULIO CESAR GALLARDO MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGALARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISIÓN SOPARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 93 OTE, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
 CULIACAN, SINALOA
 RFC: GVA-161201-P39



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO)
NORMAL

OBRA: REMODELACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA UBICADO EN LA CIUDAD DE CULICÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1805C-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 19 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE JUNIO DE 2022

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
9.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOFA INDIVIDUAL DE ESTRUCTURA DE MADERA TIPO PINO, HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, PATAS EN PINO NATURAL TONO ELEGIBLE, TAPIZADO EN VINIPIEL DE ALTA CALIDAD (INDIVIDUAL)	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 8,376.03	\$ 16,752.06
9.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELEVISOR DE 58" MARCA PHILIPS SMART TV, INCLUYE BASE METÁLICA COLOR NEGRO.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 15,294.24	\$ 15,294.24
	Total de VARIOS							\$ 150,223.24
	Total de VARIOS							\$ 150,223.24
							SUB-TOTAL DE EST. 1 NORMAL	\$ 467,906.56
							I.V.A. 16%	\$ 74,865.05
							TOTAL DE EST. 1 NORMAL	\$ 542,771.61

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA SA DE CV
 C. JULIO CESAR GALLARDO MÉNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISIÓN SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 SUPERVISIÓN ZONA CENTRO