

OPP- EST- ADJ- PEST- APDA- 0906A- 2023.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO MAXIPISTA - COLONIA BUENOS AIRES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

01° SE PONE A DISPOSICION CAMINO Y/O LUGAR A CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° MANIFIESTA CONTRATISTA QUE NO ES POSIBLE INICIAR LOS TRABAJOS POR FALTA DE ANTICIPO.

FECHA: 05-07-2023


03° INFORMA CONTRATISTA QUE HOY DIO INICIO DE LOS TRABAJOS YA QUE RECIBIO ANTICIPO.


SE LE OTORGA A CONTRATISTA CONVENIO POR DIFERIMIENTO.

04° INICIA CON TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO

FECHA: 10-07-2023

05° DEMOLICION DE CIERZALES Y DE TUBERIA DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO.


SUPERVISOR SEP.


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADT - PEST - APPA - 0906A-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE TRAMO CARRETERO MAXIPUTA COLONIA BUENOS AIRES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES MUNICIPIO FLOTA. ESTADO DE SINALOA.

06° - EXCAVACION CON MAQUINA RETRO-EXCADORA EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

FECHA: 17-07-2023

07° - PLANTILLA DE CONCRETO CICLOPRO DE 40 CMS. DE ESPESOR. CONCRETO F/C = 150 KG/CM². HECHO EN OBRA. Y PIEDRA DOLA.

08° - PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR. DE CONCRETO SIMPLE. F/C = 100 KG/CM². INCLOYE CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NESESARIO.

FECHA: 21-07-2023

09° - ZAPATA CORRIDA DE 1.20 x 0.30 MTS. DE ESPESOR. ARMADA CON VRS. DE 1/2" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VRS. DE 1/2" A/C. 20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADJ - PEST - APDA - 0906A - 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL
SOPRE EL TRAMO CARRETERO MAXIPISTA -
COLONIA BUENOS AIRES EN LA COMUNIDAD
DE BUENOS AIRES MUNICIPIO ELOTA FSTA-
DO DE SINALOA.

10° - LOSA DE CONCRETO ARMADA (BASE DE
DUCTO). CONCRETO F/C = 250 KG/CM².
REFORZADO CON DOBLE BARRILLA VRS
DE 1/2". A/C - 20 CMS. AMBOS SENTIDOS.

11° - HABILITADO DE ACERO PARA MURO VRS.
DE 1/2" A/C. 20 CMS. EN SENTIDO
VERTICAL VRS. DE 3/8". A/C. 20 CMS.
EN SENTIDO HORIZONTAL.

FECHA: 31-07-2023

12° - MURO DE CONCRETO ARMADO DE
1.55 MTS. DE ALTURA POR 30 CMS. DE
ESPAZOR EN ALERD CONCRETO F/C =
200 KG/CM². ARMADO CON VRS. DOBLE
BARRILLA DE 1/2". A/C. 20 CMS. EN
SENTIDO VERTICAL Y VRS. DE 3/8". A/C.
20 CMS. EN SENTIDO HORIZONTAL.

13° - MURO DE CONCRETO ARMADO DE 1.00
MTS. DE ALTURA POR 30 CMS. DE ES-
PAZOR EN DUCTO CONCRETO F/C =
250 KG/CM². REFORZADO CON DOBLE BA-
RRILLA VRS. DE 1/2". A/C. 20 CMS. SENTIDO
VERTICAL VRS. DE 3/8". A/C. 20 CMS.
EN SENTIDO HORIZONTAL.


SUPERVISOR Sop.


SUPERINTENDENTE.

OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 0906A - 2023.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALGANTARILIA PLUVIAL
SOPRE EL TRAMO CARRETERO MAXIDISTA
COLONIA BUENOS AIRES EN LA COMUNIDAD
DE BUENOS AIRES MUNICIPIO ELOTA.
ESTADO DE SINALOA.

14° - LOSA DE CONCRETO ARMADO (LOSA SUPERIOR)
DE CONCRETO PREMEZCLADO. $f'c = 300$
 kg/cm^2 . REFORZADO CON DOBLE PARRILLA
PARRILLA INFERIOR DE $3/4"$ A/C. 20 CMS.
EN SENTIDO CORTO Y VARS. DE $5/8"$ EN
SENTIDO LARGO Y PARRILLA SUPERIOR
VRS. DE $1/2"$ A/C. 20 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS.

15° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION N° 01 PERIODO DEL
05-07-2023 AL 04-08-2023.

FECHA: 05-08-2023

16° - SE SUSPENDEN TRABAJOS TEMPORALES
POR LUVIAS. CONTRATISTA ASI LO
NOTIFICA POR OFICIO.


FECHA: 07-08-2023

17° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO
DEL 05-07-2023 AL 04-08-2023.

FECHA: 09-08-2023.

18° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 614,181.72
IVA INCLUIDO. MENOS DEDUCCIONES DE ACUER-
DO AL CONTRATO PERIODO DEL 05-07-2023
AL 04-08-2023


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

CPPU-EST-ADJ-POST-APDA-0906A-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO MAXIPISTA-COLONIA BUENOS AIRES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA

19^a DESAZOLVE CANAL Y/O PEROTO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA DEPOSITANDO DESPERDICIO A LA CRILLA DE LA EXCAVACION.

20^a AGREG DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DESAZOLVE, EN CAMION FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 1 KM. INCLUYE CARGA CON MAQUINA

FECHA: 11-08-2023

21^a ADQUISICION EN BANCO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA, CARGADO EN BANCO

22^a OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREC COMPACTADO AL 95%.

FECHA: 18-08-2023

23^a USO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON PARRILLA DE 3/8" A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO FIC 300 KG/CM² MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.


SUPERVISOR SCA


SUPERINTENDENTE

CPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-C906A-2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PUNIAL
SOBRE EL TRAMO CARRETERO MAXIPISTA-COLONIA
BUENOS AIRES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,
MUNICIPIO DE TUCUÁ, ESTADO DE SINALOA.

24^º DENTELON 20x30 DE CONCRETO PREMEZCLADO
FIC 300 KG/CM², REFORZADO CON 4 VARILLAS DE
1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRE DE 1/4", A
CADA 20 CM, INCLUTE: EXCAVACIÓN A MANO
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
COLADO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

25^º RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACIÓN N° 02 PERIODO DEL 05-08-2023
AL 18-08-2023,

FECHA: 21-08-2023

26^º APROBACIÓN DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACIÓN 02 NORMAL PERIODO DEL
05-08-2023 AL 18-08-2023

FECHA: 23-08-2023

27^º RECIBO ESTIMACIÓN N° 02 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 660,374.03
IVA INCLUIDO, MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
05-08-2023 AL 18-08-2023.


SUPERVISOR SOR


SUPERINTENDENTE

CPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0906A-2023


OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL
SOBRE EL TRAMO CARRETERO MAXIPISTA-COLONIA
BUENOS AIRES, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,
MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

28^º CONTINUAN CON DESAZOLVE29^º ADECREO KM SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DESAZOLVE

FECHA: 02-09-2023

30^º TRABAJOS ESTÁN TERMINADOS31^º RECIBO NÚMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION O3 FINIQUITO PERIODO 19-AGOSTO
AL 02-SEPTIEMBRE DEL 2023.

FECHA: 05-09-2023

32^º SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE
LA OBRA PARA REALIZAR RECORRIDO Y
VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD
Y SI ES EL CASO SE PROCEDE A LA ENTREGA
Y RECEPCIÓN.33^º APROBACION DE NÚMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION O3 FINIQUITO PERIODO DEL
11 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE DEL 2023.
SUPERVISOR SEP
SUPERINTENDENTE

OPRU-EST-ADJ-REST-APDA-0906A-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL
SOBRE EL TRAMO CARRETERO MAXIPISTA-COLONIA
BUENOS AIRES, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,
MUNICIPIO DE ELUTA, ESTADO DE SINAOA.


34° SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA
VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU
CALIDAD, SE PROCEDE A LA ENTREGA Y
RECEPCION.


FECHA: 22-09-2023

35° RECIBO ESTIMACION N° 03 FINIQUITO
POR UN IMPORTE DE \$258,594.75
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO, PERIODO DEL
19-08-2023 AL 02-09-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

36° SE DECLARA CERRADA ESTA BITA-
CORA


SUPERVISOR SUR


SUBINTENDENTE