



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES



ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

IMPORTE.-	\$	2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37
IMPORTE CON IVA.-		\$3,465,676.66		

LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA	CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SINALOA.	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001
		MONTO C/IVA:	\$3,465,676.66

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA				ESTADO CONTABLE			
ESTIMACIONES		RETENCIONES		ANTICIPO-AMORTIZACION		CONCEPTO	
IMPORTE	SALDO	IMPORTE	SALDO	IMPORTE	SALDO	IMPORTE	IMPORTE
MONTO DE CONTRATO S/IVA	\$ 2,987,652.29	MONTO DE ANTICIPO S/IVA	\$ 1,045,678.30			IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 100,914.29
ESTIMACION No. 1 NORMAL	\$ 902,283.05	ESTIMACION No. 1 NORMAL	\$ 315,799.07				
ESTIMACION No. 2 NORMAL	\$ 492,757.88	ESTIMACION No. 2 NORMAL	\$ 172,456.26				
ESTIMACION No. 3 NORMAL	\$ 262,445.47	ESTIMACION No. 3 NORMAL	\$ 91,855.91				
ESTIMACION No. 4 ADICIONAL	\$ 100,914.29	ESTIMACION No. 4 ADICIONAL	\$ 35,320.00		\$ 430,247.06		
MENOS AMORTIZACION							\$ 35,320.00
SUMA							\$ 65,594.29
MAS 16% IVA							\$ 10,495.09
SUBTOTAL							\$ 76,089.37
DEDUCCIONES							
3% RETENCIONES							\$3,027.43
TOTAL DEDUCCIONES							\$3,027.43
SALDO LIQUIDO							\$ 73,061.95

Guadalupe Rodriguez Ureta

CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SER. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MORA ANGULO LOPEZ

**FECCHA**

11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

IMPORTS:-

\$2,987,652.29

IVA 16%.-

\$478,024.37

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTI CON IVA.-

\$3,465,676.56

LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA
--------	--------------------

CONTRATISTA:

GUADALUPE: RODRIGUEZ URETA

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENIRE CALLE 46 DE CENTENARIO Y 66 DE DIOMEDES AMOCTEPA

CONIRAJIO No.:

ANG-1-AISMUN-DM-2023-001

\$3,465,676.

	PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA						\$	\$
		PROYECTO							
		UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO								
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1010002	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.	M2	1,092.00	0.00	1039.12	52.88	0.00	\$ 15.53	-
	TOTAL DE: TRABAJOS PRELIMINARES							\$	-
2	DESPALME Y CORTES								
1020004	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN MATERIAL "B", CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA.	M3	720.72	0.00	622.65	98.07	0.00	\$ 54.09	-
	TOTAL DE: DESPALME Y CORTES							\$	-
3	TERRAPLENES								
1040007	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DELOS TERRAPLENES PARA EL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. E INCLUYE:ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN.	M3	218.49	0.00	207.82	10.67	0.00	\$ 75.39	-
	TOTAL DE: TERRAPLENES							\$	-
4	ACARREOS PARA TERRACERIAS								
	TOTAL DE:							\$	-

Guadalupe Rodriguez Nieto
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

~~SUPERVISOR DE OBRA~~
~~ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA~~

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL		IMPORTE.-	\$2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37
06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023		IMPORTE CON IVA.-	\$3,465,676.66		
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA	CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001		
		MONTO CIVA:	\$3,465,676.66		

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA						\$	
	PROYECTO							
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1070001	M3	936.94	0.00	809.44	127.50	0.00	\$ 13.95	\$ -
ACARREO AL PRIMER KILOMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.								
1070003	M3	4,684.68	0.00	4047.2	637.48	0.00	\$ 6.97	\$ -
SOBRE-ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.								
5	CONCRETO HIDRAULICO		TOTAL DE: ACARREOS PARA TERRACERIAS					
							\$	-

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.-

\$2,987,652.29

IVA 16%.-

\$478,024.37

IMPORTE CON IVA.-

\$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA:

REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATISTA:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

CONTRATO No.:

\$3,465,676.66

MONTO C/IVA:

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA						\$		\$	
	PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.			IMPORTE
	UNIDAD	CANTIDAD								
1120024										
CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 550, INCLUYE UN RIEGO CON EMULTEX DE PRIMER, UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.										
1120037										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CMS. EN PAVIMENTOS INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.										
1120061										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 TMA 1 1/2 EN LOSAS DE 16 CMS DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, COLOCACION DE CORTA LOSAS, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA FORMA.										

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.- \$2,987,652.29 IVA 16%.- \$478,024.37

IMPORTE CON IVA.- \$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

MONTO CIIVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA						PRECIO UNIT.	IMPORTE
	PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA		
1120062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE 16 CMS ESPESOR, CON RESISTENCIA F'C= 300 KG/CM2 A COMPRESIÓN , CON TERMINADO ESTAMPADO EN CONCRETO TIPO "PARIS TILE" DEL CATALOGO ROTEC INTERNACIONAL, ESPECIFICACIONES DE APLICACIÓN DE COLORES O ESTAMPADOS SEGÚN RECOMENDACIONES EL PROVEEDOR COLOR MADERA; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, CIMBRA DESCIMBRA, SUMINISTRO, COLADO VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, CONTROLUNTAS, PRUEBAS	M2	43.2	0.00	43.2	0.00	0	\$ 1,141.21 \$ -
6	ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO							
TOTAL DE: CONCRETO HIDRAULICO								\$ -

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



11-oct-23

\$478,024.37

\$3,465,676.56

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

ANG-FAISMJN-DM-2023-001	\$3,465,676.66
-------------------------	----------------

\$3,465,676.66

[illegible]



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.- \$2,987,662.29 IVA 16%.- \$478,024.37

IMPORTE CON IVA.- \$3,465,676.56

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

MONTO CIVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA				\$		\$	
	PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT. IMPORTE
8	SUE-BASES Y BASES							
	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE BASES Y SUB-BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100 % DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN.	M3	546.00	0.00	519.35	26.65	0.00	\$ 76.75 \$ -
1170024	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA.	M3	21.84	0.00	20.78	1.06	0.00	\$ 408.46 \$ -
1170033	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO DE MATERIAL PARA BASE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO.	M3	218.4	0.00	208.32	10.08	0.00	\$ 309.97 \$ -
1170036	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO DE MATERIAL PARA SUB-BASE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO.	M3	327.60	0.00	311.02	16.58	0.00	\$ 258.30 \$ -

Guadalupe Rodríguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

Superinsor de obra
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

		IMPORTE.-	\$2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37
	06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023	IMPORTE CON IVA.-	\$3,465,676.66		
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA	CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-IDM-2023-001		
		MONTO CIIVA:	\$3,465,676.66		

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA						\$	\$		
	PROYECTO									
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE		
	TOTAL DE: SUB-BASES Y BASES						\$	-		
9	ACARREOS DE SUB-BASES Y BASES									
1180001	ACARREO AL PRIMER KILOMETRO DE LOS MATERIALES PARA SUB-BASES Y BASES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.		M3	709.80	0.00	667.74	42.06	0.00	\$ 13.95	\$ -
1180003	SOBRE-ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PARA SUB-BASES Y BASES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.		M3-KM	15,899.52	0.00	13,041.03	2858.49	0.00	\$ 6.97	\$ -
	TOTAL DE: ACARREOS; DE SUB-BASES Y BASES						\$	-		
10	CARPETAS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS									
1190015	BARRIDO DE SUPERFICIE CON BARREDORA MARCA ROSCO MODELO RB-48, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.		HA	0.11	0.00	0.1	0.01	0.00	\$ 3,656.50	\$ -

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN. CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.-

\$2,987,652.29

IVA 16%.-

\$478,024.37

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

IMPORTE CON IVA.-

\$3,465,676.66

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA:

REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATISTA:
CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

MONTO C/IVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA								\$	\$
	PROYECTO									
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE		
1190061	ALMACENAMIENTO CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS: ASFALTO MEDIO ECI-45.	LT	1,638.00	0.00	1,558.68	79.32	0.00	\$ 1.87	\$ -	
1190083	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO MEDIO ECI- 45, A RAZON DE 1.50 LT/M2. INCLUYE: APLICACIÓN.	LT	1,638.00	0.00	1,558.68	79.32	0.00	\$ 14.20	\$ -	
11	ACARREOS PARA PAVIMENTOS			TOTAL DE: CARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS				\$	-	
1200005	ACARREO AL PRIMER KILOMETRO DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MEDIDOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES POR VOLUMEN, PARA ASFALTOS REBAJADOS.	M3	1.64	0.00	1.56	0.08	0.00	\$ 46.75	\$ -	

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.- \$2,987,652.29 IVA 16%.- \$478,024.37

IMPORTE CON IVA.- \$3,465,676.56

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-IDM-2023-001

MONTO CIVA: \$3,465,676.66

PARTIDA	PROYECTO	CANTIDAD DE OBRA					\$	\$	
		UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1200008	ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MEDIDOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES, POR VOLUMEN, PARA ASFALTOS REBAJADOS.	M3-KM	181.82	0.00	173.01	8.81	0.00	\$ 11.21	\$ -
		TOTAL DE: ACARREOS PARA PAVIMENTOS							\$ -
12	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL								
1220005	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA PARA TRAFICO CON MICROESFERAS A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MÁQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.08	0.00	0.00	0.00		\$ 11,852.77	\$ -

Guadalupe Rodríguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE S.N, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.-

\$2,987,652.29

IVA 16%.-

\$478,024.37

IMPORTE CON IVA.-

\$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA:

REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE
CALE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

MONTO C/IVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA							\$	\$
	PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
	UNIDAD	CANTIDAD							
1220010	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA PARA TRAFICO CON MICROESFERAS A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MÁQUINA PINTARAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.17	0.00	0.00		\$ 13,707.40	\$ -	
1220020	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, CON USO DE MAQUINA PINTARAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO	M	168.00	21.62	168.00	0.00	21.62	\$ 38.08	\$ 823.29
TOTAL DE: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL								\$	823.29

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



ESTIMACION No. 4 ADICIONAL				IMPORTE.-	\$2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37		
06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023				IMPORTE CON IVA.-		\$3,465,676.66			
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA			CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA				
OBRAS:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,			CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001				
				MONTO C/IVA:	\$3,465,676.66				
	PARTIDA	PROYECTO		CANTIDAD DE OBRA					
		UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
13	SEÑALAMIENTO VERTICAL								
	SR-6 (ALTO), SEÑALAMIENTO VERTICAL CON CHAROLA DE 71 X 71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 CON CEJA PERIMETRAL TROQUEADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE ÁNGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE SU MINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 4,543.53	\$ -
1230098									
14	DEMOLICIONES Y RETIROS								
TOTAL DE: SEÑALAMIENTO VERTICAL								\$	-

Erudalpe 200702 Ugeta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ING. JESÚS MIGUEL ÁNGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL		IMPORTE.-	\$2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37
06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023		IMPORTE CON IVA.-	\$3,465,676.66		
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA	CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001		
		MONTO CIVA:	\$3,465,676.66		

PARTIDA	PROYECTO		CANTIDAD DE OBRA				\$	
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1270030	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICOS DE HASTA 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	907.20	0.00	893.08	14.12	0.00	\$ 99.46 \$ -
1270031	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	729.54	0.00	182.3	547.24	0.00	\$ 100.66 \$ -
1270032	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE BANQUETAS DE CONCRETO. DE 10 DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	201.60	683.46	201.6	0.00	683.46	\$ 62.91 \$ 42,996.47

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.-

\$2,387,652.29

IVA 16%.-

\$478,024.37

IMPORTE CON IVA.-

\$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA:

REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

MONTO C/IVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA						\$	
	PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	UNIDAD	CANTIDAD						
127/0033	ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, MEDIDO SUELTO, PARA EL PRIMER KILOMETRO. INCLUYE CARGA A CAMION DE VOLTEO CON MAQUINARIA.	M3	113.02	191.98	113.02	0.00	191.98	\$ 37.76 \$ 7,249.16
127/0034	ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, MEDIDO SUELTO, PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. HASTA 5 KM.	M3/KM	565.11	959.89	565.11	0.00	959.89	\$ 6.97 \$ 6,690.43
TOTAL DE: DEMOLICIONES Y RETIROS								\$ 56,936.07

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.-

\$2,987,652.29

IVA 16%.-

\$478,024.37

IMPORTE CON IVA.-

\$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

MONTO CIVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA							\$	\$
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
									PROYECTO
15	GUARNICIONES								
1260077	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", PARA LOSAS DE 16 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: RECORTES, CIMBRA APARENTE, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M	168.00	0.00	22.41	168.00	0.00	741.41	\$ -
1260100	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 557.33	\$ -
16	ALUMBRADO PUBLICO								
TOTAL DE: GUARNICIONES									\$ -

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.- \$2,987,652.29 IVA 16%.- \$478,024.37

IMPORTE CON IVA.- \$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA:

REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-IDM-2023-001

MONTO C/IVA: \$3,465,676.66

PARTIDA	PROYECTO		CANTIDAD DE OBRA				\$	
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1380002	M	84.00	95.00	84.00	0.00	95.00	\$ 142.44	\$ 13,531.80
1380003	M	533.59	0.00	179.00	0.00	0.00	\$ 149.54	\$ -
1380004	M3-KM	84.00	0.00	30.00	0.00	0.00	\$ 793.68	\$ -

CONTRATISTA Guadalupe Rodriguez Ureta
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.-

\$2,987,652.29

IVA 16%.-

\$478,024.37

IMPORTE CON IVA.-

\$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA:

REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

MONTO CIVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA						\$		\$	
	PROYECTO									
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.		IMPORTE	
1380005	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECÁNICO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	7.00	1.00	0.00	7.00	\$ 1,107.09	\$	7,749.63

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SIN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.- \$2,987,652.29 **IVA 16%.-** \$478,024.37

IMPORTE CON IVA.- \$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

MONTO C/IVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA	PROYECTO		CANTIDAD DE OBRA					\$	\$
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
1380006	REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CMS. MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO DE ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1 1/4"X1 1/4" GALVANIZADO. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RELLENO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	5.00	3.00	0.00	5.00	\$ 1,863.88	\$ 9,319.40

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS ANTONIO ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.- \$2,987,662.29 IVA 16%- \$478,024.37

IMPORTE CON IVA.- \$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.: ANG-FAISMUN-DM-2023-001
MONTO C/IVA: \$3,465,676.66

PARTIDA	DE MEDICIÓN	CANTIDAD DE OBRA						\$	\$
		PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
		UNIDAD	CANTIDAD						
1380007	MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO. INCLUYE: CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO -0-5 HRS, BASE DE MEDICION 5-100 AMP MICA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP, 2 INTERRUPTORES DE 2X50 AMP, FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CTR GALVANIZADO DE 1/2", MUFA DE 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 36,115.88	\$ -
1380008	SUBESTACION TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 13200 V T/120/240 V UNICORNIO. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC 12-750, SOPORTE CV1, ABRAZADERAS, CUCHILLAS, CRUCETA, APARTARAYO, CONECTOR PERICO, ESTRIBOS DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 86,614.15	\$ -

CONTRATISTA *Guadalupe Rodriguez Ureta*
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ARAGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.-

\$2,987,652.29

IVA 16%.-

\$478,024.37

IMPORTE CON IVA.-

\$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

MONTO CIVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA	PROYECTO		CANTIDAD DE OBRA				\$	
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1380009	PAGO C.F.E. POR CONTRATACION	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 12,556.82	\$ -
1380010	PAGO C.F.E. POR UNIDAD DE VERIFICACION	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 17,435.46	\$ -
1380011	LUMINARIA OV-1.5 DE 150 WATTS CON FILTRO DE CARBON ACTIVADO (CROMALITE) EN POSTE CONICO OCTOGONAL DE 8.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: BALASTRO, BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30 X 0.70 X 0.90 M., POSTE, BRAZO, FOTOCELDA, FOCO, CABLE Y LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 26,992.27	\$ -
TOTAL DE: ALUMBRADO PUBLICO							\$	30,600.83

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL		IMPORTE.-	\$2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37
06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023		IMPORTE CON IVA.-	\$3,465,676.66		
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA	CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001		
		MONTO C/IVA:	\$3,465,676.66		

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA							\$	\$
	PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
	UNIDAD	CANTIDAD							
II	RED AGUA POTABLE								
18	AGUA POTABLE								
2010089	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B", EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	70.56	0.00	69.27	0.00	0.00	\$ 101.69	\$ -
2010300	PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES "A" Y/O "B". INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.	M3	37.36	0.00	5.77	0.00	0.00	\$ 114.82	\$ -
2010250	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE LOMO DE TUBO. INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	23.52	0.00	23.09	0.00	0.00	\$ 114.82	\$ -

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL		IMPORTE.-	\$2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37
06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023		IMPORTE CON IVA.-	\$3,465,676.66		
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA	CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001		
		MONTO CI/VA:	\$3,465,676.66		

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA						\$		\$	
	PROYECTO									
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE		
2010267	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON BAILARINA. INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	2.35	0.00	2.31		0.00	\$ 130.30	\$	-
2010270	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE: SELECCION A MANO DEL MATERIAL.	M3	38.81	0.00	38.1	0.00	0.00	\$ 20.35	\$	-
2010210	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO SUELO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	224.11	0.00	37.52	136.59	0.00	\$ 509.38	\$	-
2320003	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA PVC SISTEMA INGLES CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") DE DIAMETRO (RD-32.5), INCLUYE: EMPAQUES, DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI	M	84.00	0.00	82.43	1.57	0.00	\$ 76.12	\$	-

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

		IMPORTE.-	\$2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37
		IMPORTE CON IVA.-	\$3,465,676.66		
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA	CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001		
		MONTO C/IVA:	\$3,465,676.66		

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA						\$		\$	
	PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE		
	UNIDAD	CANTIDAD								
2320203	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC CON CAMPANA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	84.00	0.00	82.43	1.57	0.00	\$ 50.61	\$	-
2320166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DOBLE DE PVC DE 3" Ø.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	\$ 317.79	\$	-

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.-

\$2,987,652.29

IVA 16%.-

\$478,024.37

IMPORTE CON IVA.-

\$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA:

REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE
CALE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

MONTO C/IVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA	PROYECTO		CANTIDAD DE OBRA				\$	
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2320348	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE PVC DE 3"X3" Ø.	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 367.48	\$ -
2320209	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE PVC DE 3"X3" Ø.	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ 604.52	\$ -
2340765	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". INCLUYE: FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.14	0.00	0.00	0.00	\$ 4,795.40	\$ -
2346139	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE MATERIALES M.O. EXCAVACION Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR).	PZA	16.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2,573.60	\$ -
TOTAL DE AGUA POTABLE								\$ -
TOTAL DE: RED AGUA POTABLE								\$ -
III	RED DE DRENAJE SANITARIO							\$ -
19	ALCANTARILLADO							\$ -

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.- \$2,987,652.29 IVA 16%.- \$476,024.37

IMPORTE CON IVA.- \$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.: ANG-FAISMUN-DM-2023-001
MONTO C/IVA: \$3,465,676.66

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA							\$	\$
	PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
	UNIDAD	CANTIDAD							
3010089	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B", EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	135.24	0.00	134.43	0.81	0.00	\$ 89.48	\$ -
3010300	PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES "A" Y/O "B". INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.	M3	5.88	2.37	5.88	0.00	2.37	\$ 114.82	\$ 272.12

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023

IMPORTE.-

\$2,987,652.29

IVA 16%.-

\$478,024.37

IMPORTE CON IVA.-

\$3,465,676.66

LUGAR: ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA:

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,

CONTRATO No.:

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

MONTO CIVA:

\$3,465,676.66

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$	\$
		PROYECTO							
		UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3010250	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE LOMO DE TUBO. INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	29.40	9.24	29.40	0.00	9.24	\$ 114.82	\$ 1,060.94
3010267	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON BAILARINA. INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	61.15	0.00	57.73	3.42	0.00	\$ 130.30	\$ -
3010270	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MAQUINÁ, INCLUYE: SELECCION A MANO DEL MATERIAL.	M3	38.81	0.00	29.69	9.12	0.00	\$ 20.35	\$ -
3010210	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	45.86	15.09	45.86	0.00	15.09	\$ 414.55	\$ 6,255.56

CONTRATISTA: **Guadalupe Rodriguez Ureta**
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MARCELO ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL		IMPORTE.-	\$2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37
06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023		IMPORTE CON IVA.-	\$3,465,676.66		
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA	CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001		
		MONTO C/IVA:	\$3,465,676.66		

PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA	PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
		UNIDAD	CANTIDAD						
3400063	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA	M	128.00	0.00	107.50	20.50	0.00	\$ 142.75	\$ -
3402004	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMETICA.	M	84.00	0.25	84.00	0.00	0.00	\$ 224.39	\$ -
3400163	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADO DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO	M	128.00	0.00	107.50	20.50	0.00	\$ 64.79	\$ -

Guadalupe Rodríguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL				IMPORTE.-	IVA 16%.-	
06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023				IMPORTE CON IVA.-		
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA			CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,			CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001	
				MONTO C/IVA:	\$3,465,676.66	
PARTIDA	PROYECTO			CANTIDAD DE OBRA		
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION
3402104	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM (8" Ø.	M	84.00	0.25	84.00	0.00
3400220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 8"X6" DE PVC. INCLUYE: CODO DE 45º X 6" DE PVC.	PZA	16.00	0.00	16.00	0.00
3400225	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.60X0.80 M. DE CLARO LIBRE, 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, MARCO 3"X5/16", CONTRAMARCO DE 3"X5/16", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM. CON VAR. Ø 3/8" @ 15 CM	PZA	16.00	0.00	16.00	0.00
	</					

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
[Signature]
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
[Signature]
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL		IMPORTE.-	\$2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37
06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023		IMPORTE CON IVA.-	\$3,465,676.66		
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA	CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001		
		MONTO C/IVA:	\$3,465,676.66		

PARTIDA	PROYECTO		CANTIDAD DE OBRA				\$	
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3400266	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 A 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTEROCEMENTO-ARENA 1:5 APLANADOS C/CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 13,676.83	\$ -
3400267	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.50 A 2.75 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTEROCEMENTO-ARENA 1:5 APLANADOS C/CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, MATERIAL PUESTO EN OBRA.	PZA	6.00	0.00	6.00	0.00	\$ 16,231.54	\$ -

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.
ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA 11-oct-23

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL

06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023		IMPORTE.-	\$2,987,652.29	IVA 16%.-	\$478,024.37
LUGAR:	ANGOSTURA, SINALOA	IMPORTE CON IVA.-	\$3,465,676.66		
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA,	CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		
		CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-DM-2023-001		
		MONTO C/IVA:	\$3,465,676.66		

PARTIDA	PROYECTO		CANTIDAD DE OBRA				\$	\$
	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DIFFERENCIA	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3400268	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	\$ 17,097.49	\$ -
POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.76 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTEROCEMENTO-ARENA 1:5 APLANADOS C/CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES, MATERIAL PUERTO EN OBRA.								

Guadalupe Rodriguez Ureta
CONTRATISTA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ

11-oct-23

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ING. JESUS MIGUEL LANGULO LOPEZ

NUMEROS GENERADORES

REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEVYA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE,
ANGOSTURA, SINALOA.

ANGOSTURA, SINALOA.

ANG-FAISMUN-DM-2023-001

ESTIMACION No.4 ADICIONAL

FECHA:

11 DE OCTUBRE DE 2023


[illegible]

Graduate Rodriguez Ueta

[illegible]

Graduate Rodriguez Ueta

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, S.N.	
REPORTE FOTOGRAFICO	
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO	
6	



Guadalupe Rodriguez Ureta
 C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
 CONTRATISTA

ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA
 SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
16 DE SEPTIEMBRE SN, CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN.	
REPORTE FOTOGRAFICO	
DEMOLICIONES Y RETIROS	
14	



Guadalupe Rodriguez Ureta
C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATISTA

ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA
SUPERVISOR DE OBRA