

BITACORA DE OBRA

FECHA 19 09 2022

OPPU-EST-ADJ-PEST-SLPV-0609F-2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PROL. FRANCISCO I MADERO (TRAMO COL EL LIANO LA CHOLULA EN COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA).

01° - SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD A CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° - INICIAN CON TRAZO PARA UBICAR DONDE SE REALIZARAN EXCAVACIONES.

FECHA: 27-09-2022.

03° - EXCAVACION PARA ALOJAR POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 32 mm. DE 1 1/4".

FECHA: 04-10-2022.


04° - INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 MTS.

FECHA: 10-10-2022

05° - INSTALACION DE POSTE EN BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE INCLUYE LUMINARIA VIAL ELECTRICA CON CHIPS LED. TECNOLOGIA SMD. CON FOTO SENSOR.



Supervisor Sop.



SUPERINTENDENTE.

OPPU - EST - ADT - PEST - ALPU - 0609F - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUM-
BRADO PUBLICO EN AV. PROL. FRANCISCO
I. MADERO (TRAMO COL. EL LIANO LA
CHOWLA EN COSALA MUNICIPIO COSALA.
ESTADO DE SINALOA.

06° - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA:
DE MEDIA TENSION INCL. CABLE ASCR.
CAL. 10.

FECHA: 19-10-2022.

07° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMA-
CION 01 NORMAL CON UN PERIODO
DEL 19-09-2022 AL 19-10-2022.

FECHA: 21-10-2022

08° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA EST. 01 NORMAL PERIODO DEL
19/09/2022 AL 19/10/2022.


FECHA: 26-10-2022.

09° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 1,521,962.65.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE:
ACUERDO AL CONTRATO.

“ AUTORIZACION DE ESTIMACION ”.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPP- EST- ADJ- PEST- ALPU- 0609F- 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PROL. FRANCISCO I. MADERO (TRAMO COL. EL LIANO LA CHOLULA EN COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

10°- RECIBO SOLICITUD DE P.V. EXTRAS. POR PARTE DE CONTRATISTA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.


11°- CONTINUAN CON INSTALACION DE BASES DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 MTS.


FECHA: 27-10-2022

12°- INSTALACION DE POSTES EN BASES DE CONCRETO PARA ARBOTANTES INCLUYE LUMINARIAS VIAL ELECTRICA CON CHIPS. LED TECNOLOGIA SMD. CON FOTO SENSOR.

FECHA: 31-10-2022.

13°- RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OZ NORMAL PERIODO DEL 20-10-2022 AL 31-10-2022.


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADJ - PEST - ALPU - 0609F - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PROL. FRANCISCO. I. MANERO (TRAMO COL. EL LIANO LA CAS. LULA EN COSALA MUNICIPIO COSALA. ESTADO DE SINALOA.

14° - APROXACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO DEL 20-10-2022 AL 31-10-2022.

FECHA: 05-NOV-2022

15° - RECIBO ESTIMACION N° 02 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 43,450.10 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 20-10-2022 AL 31-10-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

FECHA: 10-NOV-2022.

16° - CONTINUAN CON RELLENO EN EXCAVACIONES REALIZADAS Y LIMPIEZA.

FECHA: 15-NOV-2022

17° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL PERIODO DEL 01-11-2022 AL 15-11-2022.

FECHA: 16-NOV-2022

18° - RECIBO DE CONTRATISTA SOLICITUD DE CONVENIO POR MONTO.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE.

OPP - EST - ADT - PEST - ALPU - 0609F - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUM-
BRADO PUBLICO EN AV. PROL. FRANCISCO
I MADERO (TRAMO COL. EL LIANO LA
CHOLULA EN COSALA MUNICIPIO COSALA.
ESTADO DE SINALOA.

19° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 03 ADICIONAL
PERIODO DEL 01-11-2022 AL
15-11-2022.

FECHA: 19-11-2022

20° - RECIBO ESTIMACION N° 03 ADICIONAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 4,543.23.
YA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES.
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
01-11-2022 AL 15-11-2022.


"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

FECHA: 25-11-2022

21° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 04 EXTRAORDINARIA PERIODO
DEL 16-11-2022 AL 25-11-2022

FECHA: 26-11-2022

22° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 04 EXTRAORDINARIA
PERIODO DEL 16-11-2022 AL 25-11-2022


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - ALPU - 0609F - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUM.
BRADO PUBLICO EN AV. PROL. FRANCISCO
I MADERO (TRAMO COL. EL LIANO LA
CIUDAD EN COSALA MUNICIPIO COSALA
ESTADO DE SINALOA.

23° - RECIBO ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA POR UN IMPORTE DE: \$ 17,459.14. IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 16-11-2022 AL 25-11-2022.

1 AUTORIZACION DE ESTIMACION "

FECHA: 02-12-2022.


24° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.

25° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 05 EXTRAORDINARIA FINIQUITO. PERIODO DEL 16-11-2022 AL 02-11-2022.

FECHA: 03-12-2022

26° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 05 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PERIODO DEL 16-11-2022 AL 02-11-2022.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRAS FECHA 03/12/2022
OPPU - EST - ADT - PEST - ALPU - 0609F - 2022.

OPERA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PROL. FRANCISCO I MADERO (TRAMO COL. EL LLANO LA CAHOLA EN COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

27° - SE CITA A CONTRATISTA PARA EL PROXIMO 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL LUGAR DE LA OBRA. PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJO TERMINADO Y SU CALIDAD. Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION

FECHA: 09 - DIC - 2022

28° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA VERIFICANDO TRABAJO TERMINADO Y SU CALIDAD. Y SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 16 - DIC - 2022

29° - HACIENDO ESTIMACION OS EXTRAORDINARIA FINQUITO POR UN IMPORTE DE: \$ 36,901.69 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 16-11-2022 AL 02-12-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SUP.


SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA
FECHA 16 / 01 / 2022
0 PPU - EST - ADJ - PEST - ALPU - 0609F - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUM-
BRADO PUBLICO EN AV. PROL. FRANCISCO
I MADERO (TRAMO COL. EL LIANO LA
CHOLULA EN COSALA MUNICIPIO COSALA
ESTADO DE SINALOA.

30° - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA



SUPERVISION SOP.



SUPERINTENDENTE.