

NOTA No. 1 APERTURA	CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA SANTA CRUZ DE AVAYA ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTIER Y PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE CUMACA, ROSARIO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: NO. DE CONTRATO: OPV-EST-LP-RET-VUL-2074-2023 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ABOCA SA DE CV EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON OBRAS Y SERVICIOS DEL P.O. SA DE CV Y C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERRIOES. PERIODO DE EJECUCIÓN: 20 DE JULIO 2023 - 20 DE NOVIEMBRE 2023 RESIDENTE DE OBRAS: C. JUAN FRANCISCO MARTINEZ REEZ PK REGISTRAN FIRMA AUTORIZADA.
NOTA No. 2	CON ESTA FECHA SE INICIA CON EL TRAZO Y RECONOCIMIENTO DEL TERRENO REALIZANDO CORTE Y TERRAPLENES. A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO EL CRITICHO.
NOTA No. 3	23 DE JULIO DE 2023 CON ESTA FECHA SE INICIA CON EL TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL.
NOTA No. 4	25 DE JULIO DE 2023 CON ESTA FECHA SE CONTINUA EL TRATAMIENTO DE TERRAPLEN EL QUAYE HOMOCENTRA, TIENDE Y COMPACTA.
NOTA No. 5	28 DE JULIO DE 2023 CON ESTA FECHA SE CONTINUA EL TRATAMIENTO NATURAL DE SOBREPORTE.
NOTA No. 6	30 DE JULIO DE 2023 CON ESTA FECHA SE HOMOCENTRA, TIENDE Y COMPACTA NATURAL DE SOBREPORTE.

Nota no. 7	CON ESTA FECHA SE SUMINISTRA MATERIAL DE BASE HIDRAULICA
Nota no. 8	09 DE AGOSTO DE 2023 CON ESTA FECHA SE HOMOGENIZA, TIENDE Y COMPACTA EL MATERIAL DE BASE HIDRAULICA.
Nota no. 9	10 DE AGOSTO DE 2023 CON ESTA FECHA SE REALIZA PASEO DE IMPREGNACION Y SE INICIA CON EL ARENEO PARA PROTECCION DE LA SUPERFICIE IMPREGNADA.
Nota no. 10	14 DE AGOSTO DE 2023 CON ESTA FECHA SE INICIA CON EL CUBRADO PARA EL COLADO DE GUARNICIONES TIPO "L".
Nota no. 11	16 DE AGOSTO DE 2023 CON ESTA FECHA SE INICIA CON EL COLADO DE GUARNICIONES.
Nota no. 12	25 DE AGOSTO DE 2023 CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CUBRADO Y COLADO DE GUARNICIONES. SE RECIBEN PARA SUPERVISION Y TRAMITE ESTIMACIONES NO. 1 NORMAL Y NO. 2 NORMAL CON LOS GUARNICIONES TIPO "L". ESTIMACION NO. 1 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 509,629.33 IVA INCLUIDO MENOS AMORTIZACION DEL 35% DE ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 191,550.34 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 318,078.99 PERIODO DE LA ESTIMACION: 20 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023 TOTAL ESTIMADO A LA FECHA: \$ 509,629.33 IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO: \$ 4,136,241.18 SALDO POR PAGAR POR IVA: \$ 3,626,611.85. ESTIMACION NO. 2 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 404,681.38 IVA INCLUIDO MENOS AMORTIZACION DEL 35% DE ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 152,104.38 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 252,577.00 PERIODO DE LA ESTIMACION: 11 DE AGOSTO - 24 DE AGOSTO DE 2023 TOTAL ESTIMADO A LA FECHA: \$ 914,310.71 IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO: \$ 4,136,241.18 SALDO POR PAGAR POR IVA: \$ 3,221,930.47

NOTA NO. 13

A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO COBRO DE PARQUETAS Y SE REALIZA DE MANERA PROVISIONAL INTERCONEXION DE TUBOS DOMICILIARIOS DE PROYECTO CON RED DE JARAO.

NOTA NO. 14

15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO COBRO DE VOTA DE PAVIMENTO DE 15 CM. EN TRAMOS DE DE CAMINO MINEROS HASTA BLYD. MANUEL J. CLOUTIER.

NOTA NO. 15

22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A LA FECHA CONTINUA COBRO DE VOTA DE PAVIMENTO DE 15 CM. EN TRAMOS DE DE CAMINO MINEROS HASTA BLYD. MANUEL J. CLOUTIER Y TRAMO CAMINO MINEROS HASTA AV. PROLONGACION ALVARO OBREGON.

SE RECIBIÓ CADA UN PROYECTO Y TRAMITE ESTIMACION No. 3 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$1,002,342.67 YA INCLUIDO MENOS AMORTIZACION DEL 35% DE ANTICIPO + TOTAL DE REDUCCIONES POR \$42,991.70 DANDO UN MONTO A PAGAR DE \$1,037,532.99
 TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA \$2,576,654.38
 IMPORTE CONTRATO + CONTRATO C/IVA \$4,130,241.19
 CANTO POR TERCER C/IVA \$1,500,564.81
 PERIODO DE ESTIMACION: 29/08/2023 - 20/09/2023

NOTA No. 10

A LA FECHA SE HAN EJECUTADO CALAFATEO EN LOZAS DE PAVIMENTO.

NOTA No. 17

13 DE OCTUBRE DE 2023

A LA FECHA SE HA COLADO LA TOTALIDAD DE LOZAS DE PAVIMENTO DE 13 CM DE ESPESOR EN TRAMOS DESDE CALLE MINEROS HASTA AV. MANUEL J. CLOUTIER Y DESDE CALLE MINEROS HASTA AV. PROLONGACION ALVARO OBREGON SE HA APLICADO CALAFATEO EN JUNTOS DE LOZAS Y SE INSTALAN LAMPARAS DE ALUMBRADO SE RECIBE PARA REVISION Y TRAMITE ESTIMACION NO. 4 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 908,527.31 CON IVA INCL. MENOS AMORTIZACION DEL 35% DE ANTICIPA + TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 341,480.96 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 567,046.35 PERIODO DE ESTIMACION: 21/09/2023 - 10/10/2023

TOTAL ESTIMADO A LA FECHA CON IVA: \$ 3,485,183.69

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO C/VA: \$ 4,136,241.16

SAVO DE CONTRATO C/VA: \$ 651,097.49

SAVO POR AMORTIZAR: \$ 227,870.12

NOTA NO. 18

CON ESTA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE TRAMO DE CARRETERA YACIMIENTO DE UNA LONGITUD DE 42.34 M.L. ESTO CON LA FINALIDAD DE CONECTARLA CON LA CARRETERA MINA SANTA CRUZ DE ALAYA. CON ESTO QUEDARA COMPLEMENTADA LA PAVIMENTACION DE ESTA CARRETERA EN SU CONEXION CON LAS CARRETERAS MINA DE SANTA CRUZ DE ALAYA Y MINA DE TAYOLTITA.

SE ACEPTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS PARA LOS ECONOMIOS OBTENIDOS DEL PRESUPUESTO DEL ORIGEN, CON LO CUAL NO SE REQUISIERAN RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA EJECUCION DE LOS MISMOS.



SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION NO. 5 NORMA POR UN IMPORTE CIVA DE \$435,340.17 MENOS AMORTIZACION DEL 35% DEL ANTICUO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$11,258.80 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$271,712.31

TOTAL DE ESTIMACIONES CIVA: \$3,920,523.86

IMPORTE CONTRATO + COMANDO \$4,136,241.19

LIQUIDO POR PAGAR CIVA \$271,712.31

PERIODO DE EJECUCION DE ESTIMACION 11/10/2023 - 25/10/2023

Nota no. 19

A LA FECHA SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS CONTRATADOS UNICAMENTE QUEDA PENDIENTE SE CONCRETE EL TRAMITE ANTE CFE EL CONTRATO PARA LA OPERACION FORMAS DE AMORTIZADO EJECUTADO.

SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION

NO 6 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 203,095.60

MENOS AMORTIZACION DEL 25% DE ARTICULO + TOTAL DE DEDUCTIVAS POR \$ 5,252.47 DANDO UN IMPORTE LIQUIDO POR PAGAR DE \$ 122,342.07

PERIODO DE LA ESTIMACION: 26/10/2023 - 06/11/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$ 4,129,619.46

IMPORTE CONTRATADO C/IVA: \$ 4,130,241.13

SAIDO DEL CONTRATO C/IVA: \$ 12,621.72

CONFU TRAMITE DE LA ESTIMACION NO 6 FINIQUITO

SE PROCEDE A CERRAR DE LA PRESENTE BITACORA

A large, stylized handwritten signature or stamp is written over the text, spanning across the signature and the closing statement. It appears to be a signature with a large 'X' or similar mark.