




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA


SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION


| OBRA: REHABILITACION CARR: MEXICO 15 - ESTACION NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 | | | | CONVENIO: S/N IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$5,037,136.92 | | | | | |
|---|--|--------|----------------|---|------------------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|
| UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE | | | | | | | | | |
| ESTIMACION No. 4 PERIODO: DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | | | HOJA 1 DE 2 FECHA: 07/12/2022 | | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U. | IMPORTE |
| P06S09C018 | ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA 1ER KM | M3 | 240.00 | 134.90 | 134.90 | 105.10 | 0.00 | \$15.47 | \$0.00 |
| P06S09C019 | ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA KM SUBSECUENTES | M3/KM | 13,440.00 | 7,554.40 | 7,554.40 | 5,885.60 | 0.00 | \$7.74 | \$0.00 |
| P06S18C006 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60 | LT | 2,000.00 | 2,810.50 | 2,810.50 | -810.50 | 0.00 | \$25.90 | \$0.00 |
| P06S20C053 | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4 | M3 | 200.00 | 112.42 | 112.42 | 87.58 | 0.00 | \$5,047.14 | \$0.00 |
| P06S27C003P | TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION. | M3 | 200.00 | 112.42 | 112.42 | 87.58 | 0.00 | \$258.30 | \$0.00 |
| | | | | | | | | SUMA: | \$0.00 |




ING. LUIS ERNESTO HERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

| OBRA: REHABILITACION CARR: MEXICO 15 - ESTACION NARANJO DEL KM | | CONVENIO: S/N | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|
| UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE | | IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$5,037,136.92 | | | | | | | |
| ESTIMACION No. 4 | | HOJA 2 DE 2 | | | | | | | |
| PERIODO: DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | FECHA: 07/12/2022 | | | | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U. | IMPORTE |
| P06S31C018P1 | OPERACIÓN DE BACHEO DE CAJA CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS | M2 | 4,000.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | -2,060.00 | 0.00 | \$677.51 | \$0.00 |
| P06S31C018P2 | OPERACIÓN DE BACHEO DE CAJA CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS | M2 | 1,000.00 | 160.00 | 160.00 | 840.00 | 0.00 | \$1,005.09 | \$0.00 |
| P34S02C009P | MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT | KM | 6.00 | 1.16 | 0.00 | 4.84 | 1.16 | \$11,022.01 | \$12,795.45 |
| P34S02C010P | MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT | KM | 5.00 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | 2.60 | \$4,845.29 | \$12,597.75 |
| P34S02C011P | MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT | KM | 1.00 | 1.40 | 0.00 | -0.40 | 1.40 | \$11,022.01 | \$15,430.81 |
| | | | | | | | | SUMA: | \$40,824.02 |
| | | | | | | | | TOTAL REHABILITACION | \$40,824.02 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| ING. LUIS ERNESTO VERDÚZCO BELTRAN RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) | ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO RESIDENTE DE OBRA (SOP) | ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES | ING. CASAR A. CUADRAS CASTRO DIRECTOR DE CONSTRUCCION |
|---|--|--|--|