

NOTA #01 25 DE MARZO DE 2022

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO NÚMERO OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703B-2022, CON UN IMPORTE DE \$1,513,480.12 IVA INCIUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 25 DE MARZO DE 2022 AL 23 DE MAYO DE 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., SE ANOTAN LA FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA.

HUMBERTO ARREOLA B.

Ing. Humberto Arreola Bustamante.
RESIDENTE DE LA S.O.P.



Ing. Angel Fernando Pérez Angulo
Superintendente de obra

NOTA #02 25 DE MARZO DE 2022.

SE SOLICITAN OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE; AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 03 25 DE MARZO DE 2022

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS
CON EL TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN
AL PUNTO INDICADO POR LA JUNAPASI,
TAMBIEN OBSERVAN TRABAJOS EN LA EXCAVACIÓN
DE LA FOSA DE LODOS.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 04 28 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA
PERFORACIÓN EXPLORATORIA CON UN DIAMETRO
DE 12 1/4" TAMBIEN SE CUENTA CON EL
SUMINISTRO DE LA TUBERIA TANTO DE PVC DE
12" (LISA Y RANURADA) ASI COMO DEL ACERO
LISO DE 20" DE ACUERDO A PROYECTO.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 05 01 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA AUN EN LA PERFORACIÓN LLEVANDO UN AVANCE DE 25 MTS, TAMBIEN CONTINUAN USANDO LODO BENTONITICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL POZO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 06 04 DE ABRIL DE 2022.

SE ANOTA CON ESTA FECHA QUE CONTRATISTA LLEGO A PROFUNDIDAD DE 28 MTS Y SE LE AUTORIZO QUE SE HICIERA LA AMPLIACIÓN DE 12 1/4" A 20" Y DE 20" A 24" PARA COLOCAR CONTRADEME DE ACERO DE 20"

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #07 08 DE ABRIL DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN DE 12 1/4" A 20" EN TODA LA PROFUNDIDAD HASTA LOS 28 MTS, TAMBIEN OBSERVAMOS QUE EL CONTRATISTA YA DE SUMINISTRO LA GRAVA PARA ENGRAVADO DEL POZO.

HUMBERTO ARREGUI B.



NOTA #08 11 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL ENTUBADO DEL POZO, 4 TRAMOS DE TUBO RANURADO DE 12" Y 1 TRAMO LISO EN LA PARTE SUPERIOR.

HUMBERTO ARREGUI B.




NOTA # 09

13 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA YA TERMINO EL ENGRAVADO DEL POZO Y ESTA TRABAJANDO EN EL TAVADO DEL MISMO USANDO DISPERSOR DE ARCILLAS Y ABUNDANTE AGUA, TAMBIEN SE MONTO EL EQUIPO DE AFORO PARA INICIO DEL MISMO; EFECTUANDO EN DESARROLLO, PERO DURANTE ESTE PROCESO SE OBSERVA QUE EL POZO NO DA EL GASTO REQUERIDO, YA QUE DIO UN GASTO DE 0.25 LPS, POR LO QUE SE DECIDE NO EQUIPARLO, NI HACER EL RESTO DE LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO.

HUMBERTO AREOLA B



NOTA # 10

14 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS
NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA
EST. # 1 (UNO) NORMAL, PARA SU REVISIÓN
Y/O APROBACIÓN DE LOS MISMOS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 11 15 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN # 01 (UNO) NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$ 970,271.47 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 25 DE MARZO DE 2022 AL 15 DE ABRIL DE 2022, DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #12 15 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN P.V.
EXTRAORDINARIOS, QUE FUERON NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, PARA LA
AUTORIZACIÓN PARTE DE LA DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS, LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS:

EXT-01.- EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS
PARA Lodos.

EXT-02.- Lodos DE PERFORACIÓN EN EXPLORACIÓN

EXT-03.- ACARREO DE AGUA PARA PERFORACIÓN EXPLORATORIA

EXT-04.- AMPLIACIÓN DE 20" A 24" EN MATERIAL TIPO "A".

HUMBERTO ARCEOLA B.



NOTA #13

15 DE ABRIL DEL 2022

CON ESTA FECHA SE ENVIA LA SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRECIOS EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA #14 16 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE ANOTA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" DE DIAMETRO VASTAGO FIJO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO Y NEOPRENO AMBOS DE 2" DE DIAMETRO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #15 27 DE ABRIL DE 2022.

SE ANOTA CON ESTA FECHA EL PAGO DE LOS TRAMITES ANTE C.F.E. PARA EL SISTEMA ELECTRICO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #16 29 DE ABRIL DEL 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA LA RECEPCIÓN DE LOS
NUMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA
ESTIMACIÓN # 2 NORMAL, PARA SU REVISIÓN
Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #17 30 DE ABRIL DEL 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION #
02 (DOS) NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$ 18,721.19
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 16 DE ABRIL
DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022; CONTRATO No.
OPRO-EST-ADI-PEST-APDA-0703B-2022 DE CONSTRUCCIÓN
DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL
PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 18 01 DE MAYO DEL 2022

SE ANOTA CON ESTA FECHA EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2"
DE DIAMETRO VASTAGO FIJO FIERRO FUNDIDO.

HUMBERTO AREOLA B.

~~AREOLA~~

NOTA # 19 10 DE MAYO DEL 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA EL SUMINISTRO
DE EMPAQUES DE NEOPRENO Y PLOMO AMBOS
DE 2" DE DIAMETRO.


HUMBERTO AREOLA B.

~~AREOLA~~

NOTA # 20 15 DE MAYO DEL 2022.

SE ANOTA CON ESTA FECHA LA RECEPCIÓN DE LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN # 03 (TRES) ADICIONAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 21 16 DE MAYO DEL 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #03 (TRES) ADICIONAL, CON UN IMPORTE DE \$5,909.50 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL 16 DE MAYO DE 2022, CONTRATO No. OPPU-EST-AD1-PEST-ARDA-0703B-2022, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #22 17 DE MAYO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE ANOTA EL COBRO DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EJECUTADOS Y REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE POZO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #23 20 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN #04 (CUATRO) FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 24 23 DE MAYO DEL 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #04 (CUATRO) FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$560,858.33 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 17 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE MAYO DE 2022, CONTRATO No. OPPU-EST-ADI-PEST-APDA-0703B-2022, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO FRECUA B.



NOTA # 25 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703B-2022 CON UN IMPORTE \$1,513,480.12 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 25 DE MARZO DE 2022 AL 23 DE MAYO DE 2022, QUEDANDO EL FINIQUITO DE ESTA MANERA:

CONTRATO		\$1,513,480.12
CONVENIO CONV-02-2022-MI-C0703B-2022		\$53,402.03
EST #01 NORMAL	\$970,271.47	
EST #02 NORMAL	\$18,741.19	
EST #03 ADICIONAL	\$5,909.50	
EST #04 FINIQUITO	\$560,858.33	
TOTAL ESTIMADO	\$1,555,760.49	\$1,566,882.15
SALDO ACANCELAR		\$11,121.66
SUMAS IGUALES	\$1,555,760.49	\$1,555,760.49

HUBERTO AMEDIO B

NOTA # 26 23 DE MAYO DEL 2022

CON ESTA NOTA SE ACLARA EL MONTO AUTORIZADO EN LA NOTA #25 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703B-2022 CON UN IMPORTE DE \$1,513,480.12 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 23 DE MAYO DEL 2022, QUEDANDO EL FINIQUITO DE ESTA MANERA:

CONTRATO		\$1,513,480.12
CONVENIO: CONV-02-2022-MI-C0703B-2022		\$53,402.03
EST #01 NORMAL	\$970,271.47	
EST #02 NORMAL	\$ 18,721.19	
EST #03 ADICIONAL	\$ 5,909.50	
EST #04 FINIQUITO	<u>\$547,516.70</u>	
TOTAL ESTIMADO	\$1,542,418.86	\$1,566,882.15
SALDO A CANCELAR		\$ 24,463.29
SUMAS IGUALES	\$1,542,418.86	\$1,542,418.86

SUSTITUYENDO A LAS CANTIDADES ANTERIORES LAS COALES ERAN:

HUMBERTO ARREOLA B.

CONTRATO		\$1,513,480.12
CONVENIO: CONV-02-2022-MI-C0703B-2022		\$58,402.03
EST #01 NORMAL	\$970,271.47	
EST #02 NORMAL	\$18,721.19	
EST #03 ADICIONAL	\$5,909.50	
EST #04 FINIQUITO	<u>\$560,858.33</u>	
TOTAL ESTIMADO	\$1,555,760.49	\$1,566,882.15
SALDO A CANCELAR		\$11,121.66
SUMAS IGUALES	\$1,555,760.49	\$1,555,760.49

HUMBERTO ARREOLA B.

[Signature]