

OPPO-EST-ADJ-PEST-DEUR-0803E-2023

NOTA NO. 1 09/MARZO/2023.

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPO-EST-ADJ-PEST-DEUR-0803E-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: FORMACION DE PLATAFORMAS EN FRACCIONAMIENTO CUIVE EN LA LOCALIDAD DE LA TIQUERITA, MUNICIPIO DE COLIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES FELME, S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: C. ING. FELIPE MIER RAMOS.

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 09/MARZO/2023.

TERMINO: 10/ABRIL/2023.

"LA SECRETARIA" ASIGNA A LA C. ADO. CARMEN ROSARIO ORAMAZA ACOSTA, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-0764-A-2023, COMO RESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. FELIPE MIER RAMOS, CON PODER AMPLO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



NOTA NO. 2 09/marzo/ 2023

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE VENTARON A CABE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-002-SOP-0764-DI-2023

NOTA NO. 3 09/marzo/ 2023

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE, CON ESTA FECHA DAN INICIO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 20/marzo/ 2023.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD LAS TERRAZAS CORRESPONDIENTES A LA MANZANA NO. 3 Y NO. 4, MISMO QUE INCLUYE CONCEPTOS DE EXCAVACION, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, Y FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES COMPACTADOS AL 95%.

NOTA NO. 5 31/MARZO/2023

PARA ESTA FECHA SE TIENEN EFECTUADAS LAS TENDAS
LAS CORRESPONDIENTES A LAS MONZANAS NO. 5,

NO. 6 Y NO. 7, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZA
DO. LOS RELLENOS SE EFECTAN CON MATERIAL
DE BANCO.

NOTA NO. 6 10/ABRIL/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EFECTUADA LA TENDAS
DE LA MONZANA NO. 9 QUE INVOLUCRA RELLENO
CON MATERIAL DE BANCO Y CONCEPTOS ALTERNOS
EN LA MONZANA NUMERO OCHO SE EFECTUARAN
TRABAJOS PARA ENCAJAR EL DRENAJE PLUVIAL

NOTA NO. 7 11/ABRIL/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
NUMERO UNO NORMAL FINQUITO, CON UN PE
MODO DE EFECACION DEL 09/MARZO/2023 AL
10/ABRIL/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE
DESGLASE:

IMPORTE TOTAL
AMORT. ANTICIP
DESCUENTOS CONTRATO
LIQUIDO A PAGAR

\$ 1,754,579.27
0.00
\$ 153,377.05
\$ 1,709,202.22

NOTA NO. 8 11/ABRIL/2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA
EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LOS METAS
DEL CONTRATO Y DEL PROYECTO.

NOTA NO. 9 11/ABRIL/2023
SE CANCELA LA NOTA NO. 8

NOTA NO. 10 11/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITA-
CORA EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS METAS
DEL CONTRATO Y DEL PROYECTO.