

NOTA NO. 1
APERTURA.

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES
UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OPPU-BJT-ADJ-FASP-SEPU-CO06A-2022

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 403,193.12

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21 DE JUNIO 2022 - 04 DE AGOSTO 2022

CONTRATISTA: C. ROSA AMERICA URTUZUA TEQUI OCTAVIA

REIDENTE DE OBRA DE LA SEP: ADELDO FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ
SE REGISTREN FIRMAS:

25 DE JUNIO DE 2022

NOTA NO. 2

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO EL RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE
SE RETIRAN LAMPARAS EXISTENTES PARA SU REPOSICIÓN.

27 DE JUNIO DE 2022

NOTA NO. 3

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL TRABAJO DE RETIRO DE
IMPERMEABILIZANTE APP GRANULARADO ROJO EN AZOTEA.

5 DE JUNIO DE 2022

NOTA NO. 4

CON ESTA FECHA SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE
APP GRANULARADO ROJO EN AZOTEA.
SE REPARAN CRISTALES EXISTENTES EN MUROS INTERIORES.

11 DE JUNIO DE 2022

NOTA NO. 5

CONTINUAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CRISTALES EN MUROS INTERIORES
SE APLICA PINTURA RESISTENTE A LA AGUA EN MUROS INTERIORES DE
PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.
SE SUMINISTRAN E INSTALAN REFLECTORES ML-RBAT-100V EN MUROS
EXTERIORES.

NOTA NO. 6

CON ESTA FECHA CONTINUA APLICACIÓN DE PINTURA KJ MATE EN LAZCA
EN MUROS DE FRONTO BAJA Y FRONTO ALTA.

NOTA NO. 7

23 DE JUNIO DE 2022

CONTINUA APLICACIÓN DE PINTURA ESTANTE EN LAZCA EN MUROS Y FRONTO
DE FRONTO ALTA.

SE CONCLUYE CON INSTALACIÓN DE REFLECTORES ML-RBAT-400W EN EXTERIOR.
SE INSTALA PARA REPOSICIÓN DE PLACAS DE PANELES DE YESO EN FRONTO
DE FRONTO BAJA Y FRONTO ALTA.

NOTA NO. 8

26 DE JUNIO DE 2022

SE INSTALA FRONTO RETICULAR MCA USO DE DIXIE EN OREJES DE
FRONTO BAJA Y FRONTO ALTA.

SE INSTALA ALUMBRERA TRAFICO PEGADO MOD. GRAND SLAM MCA LUXOR MATHWC
COLOR FREYA OSCURO.

SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACIÓN NO. 1 FINALIZADO
POR UN MONTO DE \$ 347,466.57 MAS IVA MENOS AMORTIZACIÓN.

DE ANTICUPO SIN IVA POR \$ 121,613.30 Y TOTAL DE DEDUCCIONES
POR \$ 10,424.00 DANDO UN USUERO A PAGAR DE \$ 251,565.79

IMPORTE CONTRATADO SIN IVA: \$ 347,582.00

IMPORTE ESTIMADO SIN IVA: \$ 347,466.57

CANTO DEL CONTRATO: \$ 119.93

PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN: 21 DE JUNIO 2022 - 26 DE JUNIO 2022,
CON LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS Y EN TRAMITE DE ESTE ESTIMACIÓN

SE DA POR CONCLUIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SE PROCEDE
AL CIERRE DE LA PRESENTE BITÁCORA.

Notario. 9

LA PRESENTE NOTA ES PARA AGENTAR UNA FE DE ERRATAS
RESPECTO A LA NOTA NO. 8 CONFECHA 20 DE JUNIO 2022,
LO ANTERIOR PARA CORRECCION DE MONTO DE
ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO LOCAL QUEDA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

SE RECIBE PARA LA REVISION Y TRAMITE ESTIMACION
NO. 1 FINIQUITO POR UN MONTO DE \$ 396,853.16 IVA INCL
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO C/IVA POR \$ 138,898.69
MAS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 10,263.44 DANDO
UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 247,691.11
IMPORTE TOTAL ESTIMADO C/IVA \$ 396,853.16
SALDO DEL CONTRATO C/IVA \$ 6,341.96