

NOTA No. 01

24 de enero del 2013

Con esta fecha se abre este libro de Bitacora para dar la Seguimiento a la obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA, DISTRIBUCION, TANQUE Y CIRCAHO DE RE-BOMBEO, EN EL CAJON OJO DE AGUA No. 2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

La Secretaria de Obras Publicas S.O.P. en la Normatividad nombra a la empresa CINETGIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. como organismo responsable de la ejecucion de los trabajos del Contrato No. OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1701-2013 con un importe de \$3,540,508.90 IVA incluido. Y con un periodo de ejecucion del 24 de enero del 2013 al 22 de mayo del 2013.

Se registran las firmas de las personas encargadas del control y ejecucion de la obra.


Ing. Jose A. Padilla E.
Presidente S.O.P.


Ing. Jose Carlos Hernandez Martinez
Superintendente de Obra

NOTA No. 02

24 de enero del 2013

Con esta fecha en compañía del contratista CINETGIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. se le notifica que deberá presentar Oficio de inicio de obra, Oficio de asignación del Superintendente de obra con copia de cédula profesional, los cuales serán dirigidos al Ing. Jose Carlos Hernandez Martinez, Director de Supervisión de la S.O.P. de acuerdo a la cláusula quinta de este contrato. Así mismo deberá presentar el Compendio de obra y en su caso solicitudes de precios unitarios extraordinarios y justificación de volúmenes adicionales no previstos en Catalogo original que sean necesarios para la realización de la obra, para su revisión y/o autorización por la Dirección de Supervisión de la S.O.P.


Ing. Jose A. Padilla E.
Presidente S.O.P.


Ing. Jose Carlos Hernandez Martinez
Superintendente de Obra

NOTA No. 03

24 de enero del 2023

Con esta fecha se pone a disposición del contratista el área y/o trazo para que de inicio con los trabajos de este contrato. Por lo que da inicio con el trazo y nivelación para el camuño de relleno, así como la limpieza y trazo para la línea de conducción.



NOTA No. 04

30 de enero del 2023.

Con esta nota, el contratista realiza el suministro de tubería de 60. para la línea de conducción, así como piezas especiales para la misma. Suministro de tubería de PVC 20-32.5 de 4" y 3" de diámetro y Valvulas, de Couertura de 3" para red de distribución



NOTA No.05

03 de Febrero del 2023.

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No.01 (Una) Normal de los trabajos del contrato.
No. OPPO-EST-LP-PEST-APDA-1701-2023
Con un importe de \$828,504.20 IVA incluido
Y con un periodo de ejecución del 24 de enero del 2023 al 03 de febrero del 2023.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

01 (Una) Normal

24-ene-2023 al 03-feb-2023

\$828,504.20



NOTA No.06 06 de febrero del 2023.

Mediante esta nota se realizan los trabajos preliminares en el Cariceno de Retardos y Tanque de almacenamiento superficial con el trazo y nivelación, y excavaciones para el desmonte de estructuras así como acarreo de materiales para la construcción.



NOTA No.07 10 de febrero del 2023.

Con esta nota el contratista presenta Oficio de Solicitud de precios unitarios extraordinarios para su revisión y/o autorización por parte de la Dirección de Supervisión de la S.D.P. de conceptos no previstos en Catálogo Original que son necesarios para la realización y el funcionamiento de la obra.
Del Contrato No. OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1701-2023
Anexo al Oficio en mención van 16 tarjetas o p.d. para su revisión.



NOTA No.08 13 de Febrero del 2023

Con esta nota se realizan los trabajos de suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo de $1/2"$ y $3/8"$ para Cargos de Redondo y Tanque de almacenamiento.



NOTA No.09 17 de Febrero del 2023

Mediante esta nota se realizan los trabajos de cimbrado armado no aparente en muros y losas suministro y colocación de banda de PVC sin ojales de 8" en Cargos de redondo y Tanque de almacenamiento.



NOTA No.10 21 de febrero del 2023

Con esta nota se realizan los trabajos de fabricación y Colado de Concreto Vibrado y Curado F.C. 200 kg/m³ con impermeabilizante integral en polvo en Cargos y Tanque de almacenamiento.



NOTA No. 11

27 de Febrero del 2023.

Con esta nota Se realizan los trabajos en línea de conexión del Rebombco a donde con el trazo y limpieza e instalación de tubería de FOG de $3\frac{1}{2}$ " de diametro, así como la instalación de piezas especiales



NOTA No. 12

03 de marzo del 2023

Mediante esta nota Se realizan los trabajos de construcción de la Sala de Controles de $1.30 \times 0.80 \times 2.10$ mts de altura a base de tabique incluye puerta metálica y Se realiza la instalación eléctrica en baja Tensión desde Subestación a interruptor general, estructura de remate en baja tensión en poste de hierro negro de 3" y proyectos y tramites ante CFE para hacer solicitud de Servicio y Contratación.



NOTA No.13

08 de marzo del 2023

Con esta nota se realizan los trabajos de impermeabilización en interior y en losa de azotea al Q5. Como pintura bitúmica en exterior en Carcasa de Recombos y Tanque de almacenamiento.




NOTA No.14

10 de marzo del 2023

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la SO.P para su autorización con la Estimación No.02 (O2) Normal de los trabajos del Contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-APDA-1701-2023. Con un importe de \$ 684,370.57 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 04 de febrero del 2023 al 10 de marzo del 2023.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

O2 (O2) Normal

04-feb-2023 al 10-marzo-2023

\$ 684,370.57




NOTA No.15

14 de marzo del 2023.

Con esta nota se realizan los trabajos en la Red de distribución con los preliminares con limpieza y trazo, excavación con máquina en material B, roca intemperizada y roca fija para zanja, plantilla, instalación de tubería de PVC 4" x 3" de diámetro, relleno acopiado 30 cms arriba del bomo de tubo y relleno compactado al 85% proctor en zanjas

NOTA No.16

21 de marzo del 2023

Mediante esta nota se realizan los trabajos de Red de distribución con la instalación de tubería de F.G. 3" x 5" y se sigue con la instalación de tubería PVC 4" x 3" de diámetro.

NOTA No.17

25 de marzo del 2023

Con esta nota se realizan los trabajos de instalación de la bola de apertura de 3" de diámetro, así como piezas especiales en red de distribución

NOTA No. 18

31 de marzo del 2023

Mediante esta nota se realizan los trabajos de suministro e instalación de tuberías de tipo rural de $1\frac{1}{2}$ " de diámetro. incluye bastón, codos, llave de tuerca, abrazadera PVC $3\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ ", insertor y manopla de $1\frac{1}{2}$ ".




NOTA No. 19

07 de abril del 2023

Con esta nota se realizan los trabajos de construcción de caja para operación de válvulas, suministro e instalación de contramarcos Sencillo de 1.10 mts x canal de 4" y marco con tapa de fofa de 50×50 cms de 97 kg. y se realiza el retiro de material producto de excavación en Camión de volteo y afine con equipo mecánico en calles.




NOTA No. 20

10 de abril del 2023

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 03 (Tres) Normal de los trabajos del Contrato No. OPP-EST-LP-PEST-APDA-1701-2023. Con un importe de \$1,069,159.80 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 11 de marzo del 2023 al 10 de abril del 2023.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

03 (Tres) Normal

11-marzo-2023 al 10-abril-2023

\$1,069,159.80



NOTA No. 21

17 de abril del 2023.

Con esta nota el Contratista Solicita y presenta Oficio de Solicitudes de precios unitarios extraordinarios para su revisión y/o autorización por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. de Conceptos no previstos en Catálogo original que son necesarios para la realización y el funcionamiento de la obra.

Del Contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-APDA-1701-2023. Anexo al Oficio en mención van 8 tarjetas o P.O. para su revisión.




NOTA No. 22

14 de abril del 2023

Mediante esta nota se realizan los trabajos de arreglos hidráulicos en Salida y llegada a tanque superficial con la instalación de piezas especiales y escalera marítima.




NOTA No.23 24 de abril del 2023

Con esta nota se realizan los trabajos de arreglos hidráulicos en equipo de bombeo, con la instalación de piezas especiales y la interconexión al cárcamo de bombeo y la fabricación y colocación de asfalcera marina.




NOTA No.24 01 de mayo del 2023.

Con esta fecha se pasa el departamento de estimaciones de la Dirección de Operación de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 04 (Control Normal de los trabajos del Contrato No. OPP-EST-LP-PEST-APDA-1701-2023).
Con un importe de \$88,790.38, IVA incluido.
Y con un periodo de ejecución del 11 de abril del 2023 al 01 de mayo del 2023.

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE
04(Control)Normal	11-abril-2023 al 01-mayo-2023	\$88,790.38




NOTA No. 25 05 de abril del 2023

Con esta Fecha el Contratista S.P. cita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. un convenio modificatorio de importe de ejecución de los trabajos pactados en el Contrato debido a que los trabajos que ocasionaron paralizaciones en las cantidades de obra establecidas en el Contrato, los cuales se describen en el Volumen Técnico aprobado por la Dirección de Supervisión de la S.O.P. Cabe señalar que estas modificaciones no afectan las condiciones que se refirieron a la naturaleza y características esenciales del proyecto del contrato original.




NOTA No. 26 22 de mayo del 2023

Con esta fecha se envía al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 05 (Cinco) Adicional de los trabajos del Contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-APDA-1701-2023. Con un importe de \$869,679.49 IVA incluido. Y con un periodo de ejecución del 02 de mayo del 2023 al 22 de mayo del 2023.

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE
05 (Cinco) Adicional	02-mayo-2023 al 22-mayo-2023	\$869,679.49




NOTA No. 27 07 de abril del 2023.

Con respecto a la nota No. 25 donde el Contratista solicita un ~~CONVENIO~~ modificatorio de importe a la Dirección de Supervisión, Se recibe y/o autoriza por la Dirección de Supervisión de la S.O.P. con el número No. CONU-01-2023-MI-C1701-2023.



NOTA No. 28 22 de marzo del 2023.

En referencia a la nota No. 07 donde el Contratista solicita la autorización de los precios ordinarios extraordinarios, Se reciben y/o autorizan por la Dirección de Supervisión de la S.O.P. con el Oficio SOP/DEP/176/2023.



NOTA No. 29 11 de mayo del 2023.

Con respecto a la nota No. 21 donde el Contratista solicita la autorización de los precios ordinarios extraordinarios, Se reciben y/o autorizan por la Dirección de Supervisión de la S.O.P. con el Oficio SOP/DEP/265/2023.



NOTA No. 30 22 de mayo del 2023.

Con esta Fecha se pasa al departamento de Estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. OS(Sz.5) Adicional de los trabajos del Contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-APDA-1701-2023, con un importe de \$15,094.69 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 02 de mayo del 2023 al 22 de mayo del 2023.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

OS(Sz.5) Adicional 02-mayo-2023 al 22-mayo-2023 \$15,094.69



NOTA No. 31 22 de mayo del 2023.

Con esta fecha el Contratista CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. de por terminados los trabajos de este contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-APDA-1701-2023 de la obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA, DISTRIBUCION, TANQUES Y CALCANEO DE RETOMBEO, EN EL CABO OJO DE AGUA No. 2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. Con un importe de contrato de \$ 3,540,508.90 IVA incluido. y con un convenio modificatorio de importe No. COPU-01-2023-H1-C1701-2023. Con un importe de \$ 322,172.55 IVA incluido. y con un periodo de ejecucion del 24 de enero del 2023 al 22 de mayo del 2023. Presenta la Estimacion No. 07 (Siete) Extraordinari F. Aniquito y se pasa al Departamento de Estimaciones de la Direccion de Supervision de la S.D.P. para su autorizacion por un monto de \$ 304,539.22 IVA incluido. y con un periodo de ejecucion del 02 de mayo del 2023 al 22 de mayo del 2023.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

07 EXT-FINQUITO 02-mayo-2023 al 22-mayo-2023

\$ 304,539.22




NOTA No. 32

22 de mayo del 2023.

Mediante esta nota la Secretaría de Obras Públicas S.O.P. dentro de los términos del contrato y de sus S.Segs. Cones generales recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por conceptos de obra pagada no ejecutada, deficiencias técnicas, mala calidad de los materiales, pagos en exceso o vicios ocultos. Por lo que si fuese el caso, el contratista asumirá la responsabilidad de re-integrar los montos detectados, y en caso de negarse, la Secretaría procederá a solicitar se haga efectiva la Pianza de cumplimiento, para efectuar el reintegro. Manifestando ambas partes que no existen otros acuerdos, por lo que se dan por terminadas las derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.



NOTA No. 33 22 de mayo del 2023.

Con esta fecha se cierra este libro de Bitacora donde se le dio seguimiento a la obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA, DISTRIBUCION, TANQUE Y CARCAMO DE PLEBOMBO, EN EL CAJON OJO DE AGUA No. 2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. Contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-APDA-1701-2023. con un importe de \$ 3,540,508.90 IVA incluido. Y con un convenio modificatorio de importe de \$ 322,172.55 IVA incluido. Y con un periodo de ejecucion del 24 de enero del 2023 al 22 de mayo del 2023. CONU.-01-2023-MI-C1701-2023.

EL FINQUIENTO DE LA OBRA QUEDA ASI:

MONTO CONTRATADO C/IVA	\$ 3,540,508.90
MONTO CONVENIO C/IVA	\$ 322,172.55
MONTO CONTRATO + CONVENIO C/IVA	\$ 3,862,681.45
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 3,860,138.35
SALDO A CANCELAR	\$ 2,543.10
SUMAS IGUALES	\$ 3,862,681.45


