

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 739: Rehabilitación de calle principal en
Rosamorada Mocorito.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación de calle principal
en Rosamorada mocorito.

Del 25 de Abril al 15 de Mayo del 2022.
Importe de la obra: \$ 1,920,420.64

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento a
los trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Preecforzados, Concretos Y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing.
Martín Castro Moreno como residente de
obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Ing. Mario Enrique Astorga Yañez y por
Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02 Obra: Rehabilitación de calle principal en Rosamorada Moconito.

Del 25 de Abril al 06 de Mayo del 2022

Este día se inician los trabajos de rehabilitación de dicha carretera con trabajos de bacheo superficial a mano y bacheo de caja con mezcla caliente. Obteniendo los siguientes resultados.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m3
26/04/2022	BA-01	6	3.00
	BA-03	5	3.00
27/04/2022	BA-01	4	3.00
	BA-03	10	3.00
28/04/2022	BA-01	2	3.00
	BA03 (bacheo en caja)	1	3.00
29/04/2022	BA-01 (bacheo en caja)	2	3.00
	BA-03 (bacheo en caja)	1	3.00
02/05/2022	BA-01	4	3.00
	BA-03	2	3.00

~~SUPERVISOR~~

CONTRATISTA

RESIDENTE

~~FIRMA~~

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación de calle principal en
Resanorada Macarita.

Del 25 de Abril al 06 de Mayo del 2022

Se continúa con los trabajos de bacheo
superficial y de caja.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
03/05/2022	BA-01	3	3.00
	BA-03 (bacheo en caja)	1	3.00
04/05/2022	BA-01 (bacheo en caja)	1	3.00
	BA-03 (bacheo en caja)	1	3.00
05/05/2022	BA-01 (bacheo en caja)	1	3.00
	BA-03 (bacheo en caja)	1	3.00
06/05/2022	BA-01 (bacheo en caja)	1	3.00
	BA-03 (bacheo en caja)	1	3.00

Se terminan los trabajos de bacheo
superficial a mano con 24 m³ de mezcla
utilizada y 870.00 m² de bacheo de
caja.

Continuamos con los trabajos de
rehabilitación

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Rehabilitación de calle principal en
Rosamorada Mocorito.

Del 07 al 14 de Mayo del 2022.

Se continúa con trabajos de rehabilitación
de dicha carretera realizando las siguientes
actividades.

- Adquisición de mezcla asfáltica
caliente elaborada en planta TMA 3/4" volumen
medio compacto.

Tramo	Largo	Ancho	Volumen
01000 - 01900	900.00	7.00	315.00 m ³

- Riego de liga con emulsión ECR-50.

Tramo	Largo	Ancho	Volumen
01000 - 01900	900.00	7.00	3,150.00 lt

- Acarreo de mezcla 1er km.

Tramo	Largo	Ancho	Volumen
01000 - 01900	900.00	7.00	371.70 m³

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Rehabilitación de calle principal en
Tasamorada en Macorito.

Del 07 al 14 de Mayo del 2022

Se continúa con el acarreo de mezcla
asfáltica en los kilómetros subsiguientes
obteniendo los siguientes avances.

Tramo	Largo	Ancho	Volumen
07000-07900	900.00	7.00	36,798.30m ³

Se terminan los trabajos de acarreo y
se continúa con el señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

006

06

Obra: Rehabilitación de calle principal en
Rosamorada Mocorito.

15 de Mayo del 2022.

Este día se inician los trabajos de
señalamiento horizontal con raya de 10 cm
de ancho con pintura tipo tráfico color
blanca y Amarilla con microesfera a razón
700 kg/Ht de pintura, realizando las
siguientes cantidades.

Raya lateral → Continua → 1.80 Km

Raya Central → Continua → 1.80 Km

En este día 15 de Mayo del 2022
Se dan por terminados los trabajos de
rehabilitación de esta calle, terminando
con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA