

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACC. CVIVE. EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: HEAVY WORKS FJJ, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2808-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$38,143.46 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$2,123,836.97 ✓
No. Estimación: 1 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 05/09/2023 al 06/12/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 14/10/2023 al 22/10/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	CANAL CIELO ABIERTO	
P01	PRELIMINARES	38,143.46 ✓

Total Paquete s/IVA: 38,143.46 ✓
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$38,143.46 ✓

HEAVY WORKS FJJ, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACC. CVIVE, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
 Localidad:
 Contratista: HEAVY WORKS FJJ, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-APDA-2808-2023 No. Estimación: 1 /
 Importe del Contrato s/IVA \$2,123,836.97 Tipo de Estimación: Normal /
 Periodo del Contrato 05/09/2023 al 06/12/2023 Importe de la Estimación: \$38,143.46 /
 Periodo de la Estimación: 14/10/2023 al 22/10/2023 /

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
CANAL CIELO ABIERTO												
P01	PRELIMINARES											
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	262.40	\$16.92	0.00	262.4000	262.40	0.00	262.40	0.00	\$4,439.81	100.00 %
P01S16	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON											
P01S16C008	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 a 4.00 m. DE PROFUNDIDAD CON MÁQUINA RETRO-EXCAVADORA	M3	323.84	\$85.55	0.00	161.9200	161.92	161.92	161.92	161.92	\$13,853.88	50.00 %
P01S57	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PR											
P01S57C006	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN/ DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 10 KMS. INCLUYE CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	323.84	\$122.59	0.00	161.9200	161.92	161.92	161.92	161.92	\$19,849.77	50.00 %
Total Partida:											38,143.46	

HEAVY WORKS FJJ, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO