



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
182417

FECHA DE EXPEDICION
23/12/2025

CTA. CARGO

2113/1/000911/010834/000000/00
0000

CTA. CARGO: 000000 - BERNAL PONCE JULIO CESAR

FAISMUN-CANP67PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025-068 / (068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
0	1.00		(068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD	0.00	249,442.25

2025-9-0911-222-10-10-21-56-614967-123540000090009110 FAISMUN-PROGR URBANIZACION (CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)- FONDOS FEDERALES- APLICACIÓN
07132000000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Proyecto: 56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

COG: 614967 FAISMUN-PROGR URBANIZACION (CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO)

Cargo: (068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD
TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SUB- TOTAL: 215,036.42

DESCUENTO:

I VA: 34,405.83

RETENCIONES: 9,929.06

TOTAL: 239,513.19

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

Recibí bien/servicio a satisfacción

ELABORÓ

Naivi Pérez

NAIVI PAOLA PEREZ ALVAREZ

SECRETARIA
DE
BIENESTAR
AUTORIZO

JOAQUIN PAEZ ROTZ



Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/2227-25

Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 19 de diciembre del 2025.

C. JOAQUÍN PAÉZ ROÍZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
P R E S E N T E.-

Anexo al presente envío para su revisión y elaboración de autorización presupuestal para pago de **estimación 1 (uno)**: factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, análisis de precios extraordinarios, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, oficio de termino dirigido a obras públicas, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento, acta de entrega de recepción, invitación a contraloría, de la siguiente obra:

Importe contratado: \$ 696,209.90
Importe contratado de la obra: \$ 384,232.69
Importe total estimado: \$ 383,923.69
Importe total a pagar: \$ 239,513.19

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	(068AH25PR) Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad Topolobampo, sindicatura Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa.	JULIO CESAR BERNAL PONCE

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JIA/MYRG



I - Factura - VERSIÓN 4.0

B 165

No. de serie del CSD del emisor

00001000000517919017

Fecha y Hora de emisión

2025-12-19T11:24:23

Folio Fiscal

A5723637-2539-48FE-AA74-61F325FCC791

Emisor

RFC: BEPJ720209ET7

Razón Social: JULIO CESAR BERNAL PONCE

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 80058

Fecha y hora de
certificación

2025-12-19T12:24:24

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: MAH1701013C0

Razón Social: MUNICIPIO DE AHOME

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 81280

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNQ) RELATIVA A LA OBRA : (068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO NO.: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025-MONTO ESTIMACION: \$330,968.70 IVA: \$52,954.99 TOTAL ESTIMACION CON IVA: \$383,923.69 DEDUCCIONES AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35 % \$134,481.44 A.S.E.: 2%: \$6,619.37 O.I.C.: 1%: \$3,309.69 TOTAL DE DEDUCCIONES = \$144,410.50 NETO A RECIBIR = \$239,513.19 ClaveProdServ - 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$215,036.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$34,405.83	215,036.42	215,036.42

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 MXN

Subtotal	215,036.42 MXN
IVAT 0.160000	34,405.83 MXN
Total	249,442.25 MXN



Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

19T12:24:24[IBN040609RKA]SEs45XHhV+k7KfewkYvFpIKIGGRIZ5QJZUoWyWig8AoeslxCloXkO32RAKZ8dLRgG1IW8Q2YRusvTm7+LtiCrWcwDvvtQB6HpsuoA
y3MQjmmMm/xTiBOgQLnhRm48NVstPSDVGSPUntTQgvhsBVNpUbMBwH67O5kwF4DbqF6mmbmcqzlv6LjzpBExLAC4kuQ0g8LHv+po4oomxZq67gpobGbtD+
CBv1xvw6rgtHEZryQn3MuVelAkltnvUx52c41Sv5g8UR2HTshygos7JJZATRMrSFySqXir1NMR3hP5Ah/giAdJW4avK5Wh84JACFJkp58s9kkPdXdxw==[00001000000070
8361114J]

Sello digital del emisor

SEs45XHhV+k7KfewkYvFpIKIGGRIZ5QJZUoWyWig8AoeslxCloXkO32RAKZ8dLRgG1IW8Q2YRusvTm7+LtiCrWcwDvvtQB6HpsuoA3MQjmmMm/xTiBOgQLnhR
m48NVstPSDVGSPUntTQgvhsBVNpUbMBwH67O5kwF4DbqF6mmbmcqzlv6LjzpBExLAC4kuQ0g8LHv+po4oomxZq67gpobGbtD+CBv1xvw6rgtHEZryQn3MuVel
AkltnvUx52c41Sv5g8UR2HTshygos7JJZATRMrSFySqXir1NMR3hP5Ah/giAdJW4avK5Wh84JACFJkp58s9kkPdXdxw==

Sello digital del SAT

Ti6IN1uwkaeEXTI5UYMPdsfHWkPlvQXT4puTxxhQmPBRsKDq0LLWRaDKg/1T0tztzHPDqbEIJZGuu+XhnE2BUhLuhVilyLdfsx8dmRkwEF+V/GoTd6fcPOUNu9iuXr
338zjWWaHLWDSnUx4FVS+uKTSB5iTaRAw0hNbWb6Jegh0EQv1xhrt1adtCvWxRapexSIJRvodFYC0hyIDcY3GY9/+TzCa5E5jKa7MgYpLF8umzwEbrBnIDELID
L4kAaZFRp2WISVghRQHzRjUNi5t1+v8hjSSSMEG4VatY8Tz+RELqBZHHngGe4e56j4Z0DD0JufeTaivuyN6eZMuSw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.digifact.com.mx

Página 1 de 1



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BEPJ720209ET7	JULIO CESAR BERNAL PONCE	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5723637-2539-48FE-AA74-61F325FCC791	2025-12-19T11:24:23	2025-12-19T12:24:24	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249,442.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





Los Mochis, Sinaloa., a 18 de agosto de 2025

LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"(068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$384,608.42 (Son: Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Ocho pesos 42/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
FAISMUN-068/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2025	56	614967	1235/4/9/911/7132

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal



C.c.p. . LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACIÓN NO.
1 (UNO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	JULIO CESAR BERNAL PONCE
	DOMICILIO	Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.
	CIUDAD: CULIACAN	ESTADO: SINALOA
		TELEFONO: (667) 390 95 88

DATOS DEL CONTRATO	No. de Contrato:	FECHA DE CONTRATO	29 DE AGOSTO DE 2025.	IMPORTE DEL CONTRATO
	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EDM-070PR-AH-2025			\$696,209.90
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN			IMPORTE DE LA OBRA
	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.			\$384,232.69 AÑO 2025.

BUENO POR: \$239,513.19

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ LA CANTIDAD DE: \$239,513.19

(Son: Doscientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Trece Pesos con 19/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$215,036.42	\$330,968.70	
I.V.A. 16%:	\$34,405.83	\$52,954.99	
SUMA:	\$249,442.25	\$383,923.69	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35%		\$134,481.44	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.		\$6,619.37	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.		\$3,309.69	
TOTAL DE DEDUCCIONES:		\$144,410.50	
IMPORTE A PAGAR:		\$239,513.19	
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A 09 DE DICIEMBRE DE 2025.			

RECIBI

C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.




IMPORTE A FACTURAR: \$249,442.25
IMPORTE A PAGAR: \$239,513.19

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
				CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL :				10 DE NOVIEMBRE DE 2025	AL	09 DE DICIEMBRE DE 2025.
NO.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES		
1 (UNO) (068AH25PR)	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	\$0.00	\$330,968.70			
ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		
MONTO DE LA OBRA (068AH25PR)		\$384,232.69		EST. ANTERIOR		\$0.00
MONTO ESTIMADO (068AH25PR)		\$383,923.69		ESTA ESTIMACION		\$134,481.44
MONTO POR CANCELAR (068AH25PR)		\$309.00		TOTAL RETENIDO A LA FECHA		\$134,481.44
MONTO DEL ANTICIPO (068AH25PR)		\$134,481.44		RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.		
MONTO AMORTIZADO (068AH25PR)		\$134,481.44		EST. ANTERIOR		\$0.00
MONTO POR AMORTIZAR (068AH25PR)		\$0.00		ESTA ESTIMACION		\$6,619.37
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		\$243,673.47		TOTAL RETENIDO A LA FECHA		\$6,619.37
ESTIMACION 1 (UNO) (068AH25PR)		\$134,481.44		RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.		
				EST. ANTERIOR		\$0.00
				ESTA ESTIMACION		\$3,309.69
				TOTAL RETENIDO A LA FECHA		\$3,309.69
TOTAL AMORTIZADO DE ANTICIPO:		\$134,481.44				
GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA				\$144,410.50		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN:		\$383,923.69	Son: Trescientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Veintitres Pesos con 69/100 M.N.)			
ESTADO CONTABLE		CONTRATO		ANTICIPO		CONTRATO
IMPORTE DEL CONTRATO		\$696,209.90		ANTICIPO OTORGADO		\$243,673.47
ESTIMADO A LA FECHA		\$383,923.69		AMORTIZADO A LA FECHA		\$134,481.44
SALDO POR ESTIMAR		\$312,286.21		SALDO A AMORTIZAR		\$109,192.03
CONFORME		REVISAR		AUTORIZAR		
JULIO CESAR BERNAL PONCE CONTRATISTA		ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA GASTRO. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		


MUNICIPIO DE AHOME							ESTIMACIÓN NO. 1 (ÚNO)		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA 1		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE 10		
OBRA: (068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
							CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE		
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.							FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO								
1	BAÑOS								
1.1	BAÑOS DE MUJERES								
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUELLO DE CERA PZA EN TASA DE BAÑO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1 DE 10	1	1	0	1	\$546.14	\$546.14
TOTAL DE BAÑOS DE MUJERES								\$546.14	\$546.14
1.2	BAÑOS DE HOMBRES								
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIOS EN BAÑO DE HOMBRE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1 DE 10	2	2	0	2	\$9,901.44	\$19,802.88
1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL EN LAVABO EN BAÑOS DE HOMBRE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1 DE 10	1	1	0	1	\$631.79	\$631.79
TOTAL DE BAÑOS DE HOMBRES								\$20,434.67	\$20,434.67

CONFORME



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


REVISADO



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZADO




SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE AHOME							ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA 2		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE 10		
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.							FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO								
2	CONSULTORIO MEDICO								
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN CONSULTORIO MEDICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1 DE 10	1	1	0	1	\$14,234.16	\$14,234.16
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.79M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1 DE 10	1	1	0	1	\$2,721.01	\$2,721.01
TOTAL DE CONSULTORIO MEDICO									\$16,955.17
3	CENTRO DE COMPUTO								
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN CENTRO DE COMPUTO , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2 DE 10	1	1	0	1	\$14,234.16	\$14,234.16
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.30M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2 DE 10	1	1	0	1	\$2,721.01	\$2,721.01
TOTAL DE CENTRO DE COMPUTO									\$16,955.17

CONFORME

 JULIO CESAR BERNAL PONCE
 CONTRATISTA

REVISAR

 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONTRERAS
 RESIDENTE DE OBRA


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZAR

 ARQ. JESUS ERNESTO TEPA CASTRO.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME								ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA 3	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE 10	
OBRA:		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
								CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL :		10 DE NOVIEMBRE DE 2025		AL		09 DE DICIEMBRE DE 2025.		FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO									
4	CONSULTORIO DENTAL								
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.30M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2 DE 10	1	1	0	1	\$2,721.01	\$2,721.01
TOTAL DE CONSULTORIO DENTAL									\$2,721.01
5	COCINA								
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN COCINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2 DE 10	1	1	0	1	\$14,234.16	\$14,234.16
TOTAL DE COCINA									\$14,234.16
6	CONSULTORIO DE NUTRICION								
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE PERILLA LLAVE BOTON MODELO MUNICH COLOR PLATA MARCA STYRKA INCLUYE: CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2 DE 10	1	1	0	1	\$325.09	\$325.09
TOTAL DE CONSULTORIO DE NUTRICION									\$325.09


CONFORME



JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATISTA

REVISA



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT


RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO




ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE AHOME								ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA 4	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE 10	
OBRA:		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
								CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL :		10 DE NOVIEMBRE DE 2025		AL		09 DE DICIEMBRE DE 2025.		FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO									
7	TECHUMBRE								
7.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TECHUMBRE EXISTENTES, INCLUYE: RASPADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	3 DE 10	102.73	103.73	0	103.73	\$490.87	\$50,917.95
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA ALREDEDOR DE TECHUMBRE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	3 DE 10	57.42	57.42	0	57.42	\$152.52	\$8,757.70
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE CAMPANA LED FRIA 150 W UFO HIGH BAY INDUSTRIAL, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3 DE 10	4	4	0	4	\$1,493.41	\$5,973.64

CONFORME




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISAR




ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONZATTI
PRESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


AUTORIZO



ARQ. JESUS ERNESTO TORRES CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE AHOME								ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA 5	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE 10	
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CD-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.								FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO								
7.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" INCLUYE: 3 CONDULET TIPO "T", 1 CONDULET TIPO "C", 1 CONDULET TIPO "LB" 10 CONECTORES DE 1/2" PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, 4 CONECTORES PARA CABLE USO RUDO DE 1/2", 7 TRAMOS DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2", 6 COOPLES DE 1/2" PARA TUBERIA CONDUIT, 14 ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 1/2" PARA TUBO CONDUIT, 14 PIJAS PUNTA DE BROCA #14 X 3/4", 24 M DE CABLE CAL. 14, 2 METROS DE CABLE 2X14 USO RUDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	4 DE 10	1	1	0	1	\$5,292.68	\$5,292.68
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DOBLE, CON PLACA FORZA BTICINO 127 V. INCLUIYE: CAJA FS DE 1/2" PARA ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	4 DE 10	1	1	0	1	\$498.26	\$498.26
TOTAL DE TECHUMBRE									\$71,440.23

CONFORME



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISAR




ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO



ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME								ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	6
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	10
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
						CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
PERIODO DEL :				10 DE NOVIEMBRE DE 2025	AL	09 DE DICIEMBRE DE 2025.		FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2025.
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO								
8	VARIOS								
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PRESURIZADORA MARCA EVANS DE 1/2" INCLUYE: 3 CODOS DE 90° DE 1/2", 2 VALVULAS DE PASO DE 1/2", 2 TUERCAS UNION DE 1/2" ALIMENTADO CON TUBO DE CPVC DE 1/2", PREPARACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA A BOMBA CON CABLE USO RUDO CAL 14, RANURADO DE PARED, PROTECCION DE BOMBA CON CUADRADO DE 1/2", CANDADO MARCA MASTER DE 29MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	5 DE 10	1	1	0	1	\$4,615.29	\$4,615.29
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA BTICINO EN AREA DE RECEPCIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	5 DE 10	1	1	0	1	\$557.67	\$557.67
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO EN PASILLO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	5 DE 10	0.9	0.9	0	0.9	\$437.55	\$393.80
8.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLVERA PARA PUERTA PRINCIPAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	5 DE 10	1	1	0	1	\$1,084.42	\$1,084.42
TOTAL DE VARIOS									\$6,651.18

CONFORME

 JULIO CESAR BERNAL PONCE
 CONTRATISTA

REVISAR


 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONZANT
 PRESIDENTE DE OBRA


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 AUTORIZAR

 ING. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME								ESTIMACIÓN NO. 1 (FOLIO)	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA 7	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE 10	
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.								FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO								
9	PINTURA								
9.1	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	6 DE 10	552.71	552.72	0	552.72	\$153.30	\$84,731.98
9.2	PINTURA VINÍLICA EN PLAFON, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	8 DE 10	194.11	194.10	0	194.10	\$153.30	\$29,755.53
9.3	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	9 DE 10	158.37	158.38	0	158.38	\$153.30	\$24,279.65
TOTAL DE PINTURA									\$138,767.16

CONFORME

 JULIO CESAR BERNAL PONCE
 CONTRATISTA

REVISAR

 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONTRERAS
 RESPONSABLE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZAR

 ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE AHOME								ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA 8	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE 10	
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.								FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO								
10	IMPERMEABILIZANTE								
10.1	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE THERMOTEK 3 AÑOS SIKO O SIMILAR, INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO (MAYA),PREPARACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	9 DE 10	209.72	0	0	0	\$197.52	\$0.00
TOTAL DE IMPERMEABILIZANTE									\$0.00
11	LIMPIEZA FINAL								
11.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	9 DE 10	50	50	0	50	\$15.37	\$768.50
11.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9 DE 10	1	1	0	1	\$505.12	\$505.12
TOTAL DE LIMPIEZA FINAL									\$1,273.62

CONFORME




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISAR



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO



ARQ. JESUS ERNES FONTAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) HOJA 9 DE 10		
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
						CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.							FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO								
EXT	EXTRAORDINARIOS								
EXT-001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE PARA MINISPLIT DE 0.40 X 0.70 M DE PTR DE 11/2" X 1 1/2", INCLUYE: FABRICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO ARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10 DE 10	0	6	0	6	\$570.16	\$3,420.96
EXT-002	DESINSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE RECEPCION Y AREA DE CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE: RECUPERACION DE GAS, MANTENIMIENTO GENERAL, COLOCACION DE KIT AISLANTE ARMAFLEX, CINTA MOMIA, IMPERMEABILIZANTE E INSTALACION.	PZA	10 DE 10	0	2	0	2	\$1,943.48	\$3,886.96
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V FRIO CALIENTE EN AREA DE NUTRICION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	10 DE 10	0	1	0	1	\$18,920.03	\$18,920.03

CONFORME

JULIO CESAR BERNAL PONCE
 CONTRATISTA

REVISÓ

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONINANT
 RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


AUTORIZO

JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE AHOME								ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	10
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	10
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
						CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025					AL	09 DE DICIEMBRE DE 2025.		FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO								
EXT-004	ROTULACION DE MURO DE FACHADA DE LETRAS "CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TOPOLOBAMPO, SECRETARIA DE BIENESTAR Y DIRECCION DE SALUD, INCLUYE: ROTULO, PINTURA, ANDAMIOS, RAASQUETEO, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	10 DE 10	0	1	0	1	\$11,716.11	\$11,716.11
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN AREA DENTAL EN VENTANA DE 1.30 DE LARGO Y DE 1.15 DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	10 DE 10	0	1	0	1	\$2,721.04	\$2,721.04
TOTAL DE EXTRAORDINARIOS								\$40,665.10	
SUBTOTAL DE REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO								\$330,968.70	
IVA								\$52,954.99	
TOTAL								\$383,923.69	

CONFORME

 JULIO CESAR BERNAL PONCE
 CONTRATISTA

REVISADO

 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONINANT
 PRESIDENTE DE OBRA


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZADO

 ARC. JESUS ERNESTO TARIA CASTRO.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES

HOJA 1

DE 10

ESTIMACION No. # 1 (UNO)

OBRA:

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO											
1	BAÑOS											
1.1	BAÑOS DE MUJERES											
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUELLO DE CERA PZA EN TASA DE BAÑO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	C-B	8-7					1	1	1	
1.2	BAÑOS DE HOMBRES											
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIOS EN BAÑO DE HOMBRE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	C	3-4					2	2	2	
1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL EN LAVABO EN BAÑOS DE HOMBRE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	B	3-4					1	1	1	
2	CONSULTORIO MEDICO											
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN CONSULTORIO MEDICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	B	10-9					1	1	1	
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.79M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	10	B-D						1	1	

Julio Cesar Bernal Ponce
CONTRATISTA

Arq. Adán Rogelio Ros Jimenez



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES

HOJA 2

DE 10

ESTIMACION No. # 1 (UNO)

OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO											
3	CENTRO DE COMPUTO											
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	E	2-5					1	1	1	
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.30M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	H	2-4					1	1	1	
4	CONSULTORIO DENTAL											
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.30M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	I	B-E					1	1	1	
5	COCINA											
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN COCINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	E	8-5					1	1	1	
6	CONSULTORIO DE NUTRICION											
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE PERILLA LLAVE BOTON MODELO MUNICH COLOR PLATA MARCA STYRKA INCLUYE: CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	F	10-9						1	1	

C. Julio Cesar Bernal Ponce
CONTRATISTA

Arq. Adán Rogelio Ros Jimenez

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES

HOJA 3
DE 10

ESTIMACION No. # 1 (UNO)

OBRA:

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO											
7	TECHUMBRE											
7.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TECHUMBRE EXISTENTES, INCLUYE: RASPADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2				14.61	7.1			103.73	103.73	
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA ALREDEDOR DE TECHUMBRE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2									57.42	
			A	2-10		15.70	1.40	1		21.98		
			B	2-10		15.70	1.00	1		15.7		
			2	A-B		7.05	1.40	1		9.87		
			10	A-B		7.05	1.40	1		9.87		
										57.42		
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE CAMPANA LED FRIA 150 W UFO HIGH BAY INDUSTRIAL, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							4	4	4	

C. Julio Cesar Bernal Ponce
CONTRATISTA

Arq. Adán Rogelio Rios Jimenez



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES

HOJA 4

DE 10

ESTIMACION No. # 1 (UNO)

OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD	CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
	TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO											
7.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" INCLUYE: 3 CONDULET TIPO "T", 1 CONDULET TIPO "C", 1 CONDULET TIPO "LB" 10 CONECTORES DE 1/2" PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, 4 CONECTORES PARA CABLE USO RUDO DE 1/2", 7 TRAMOS DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2", 6 COOPLES DE 1/2" PARA TUBERIA CONDUIT, 14 ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 1/2" PARA TUBO CONDUIT, 14 PIJAS PUNTA DE BROCA #14 X 3/4", 24 M DE CABLE CAL. 14, 2 METROS DE CABLE 2X14 USO RUDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA							1	1	1	
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DOBLE, CON PLACA FORZA BTICINO 127 V. INCLUYE: CAJA FS DE 1/2" PARA ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA							1	1	1	

C. Julio Cesar Bernal Ponce
CONTRATISTA

Arq. Adan Rogelio Rios Jimenez



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES	
HOJA	5
DE	10
ESTIMACION No. #	1 (UNO)

OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO											
8	VARIOS											
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PRESURIZADORA MARCA EVANS DE 1/2" INCLUYE: 3 CODOS DE 90° DE 1/2", 2 VALVULAS DE PASO DE 1/2", 2 TUERCAS UNION DE 1/2" ALIMENTADO CON TUBO DE CPVC DE 1/2", PREPARACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA A BOMBA CON CABLE USO RUDO CAL 14, RANURADO DE PARED, PROTECCION DE BOMBA CON CUADRADO DE 1/2", CANDADO MARCA MASTER DE 29MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA							1	1	1	
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA BTICINO EN AREA DE RECEPCIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA							1	1	1	
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO EN PASILLO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO					0.9				0.9	0.9	
8.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLVERA PARA PUERTA PRINCIPAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA							1	1	1	

C. Julio Cesar Bernal Ponce
CONTRATISTA

Arq. Adan Rogelio Pinos Jimenez



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES	
HOJA	6
DE	10
ESTIMACION No. #	1 (UNO)

OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD	CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
	TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE
		FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2025.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO											
9	PINTURA											
9.1	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2								552.72	552.72	
				23	G-I	0.20		2.70	8.00	4.32		COLUMNAS
												RECEPCION
				H	B-10	6.15		2.70	1.00	16.61		MUROS
				8	E-H	6.88		2.70	1.00	18.58		MUROS
				10	F-I	3.12		2.70	1.00	8.42		MUROS
				F	9-10	4.00		2.70	1.00	10.80		MUROS
						1.00		2.10	-1.00	-2.10		(-PUERTA)
				9	D-G	4.00		2.70	1.00	10.80		MUROS
				D	9-10	4.00		2.70	1.00	10.80		MUROS
												CONSULTORIO
				D	9-10	4.00		2.70	1.00	10.80		MUROS
				10	B-D	4.11		2.70	1.00	11.10		MUROS
						1.85		1.15	-1.00	-2.13		(-VENTANA)
				B	9-10	4.00		2.70	1.00	10.80		MUROS
				9	B-C	9.26		2.70	1.00	25.00		MUROS
						0.92		2.10	-1.00	-1.93		(-PUERTA)
												PASILLO
				9	B-C	3.36		2.70	1.00	9.07		MUROS
				B	9-8	2.00		2.70	1.00	5.40		MUROS
						2.00		2.20	-1.00	-4.40		(-PUERTA)
				8	B-C	3.35		2.70	1.00	9.05		MUROS
				9	D-G	4.15		2.70	1.00	11.21		MUROS
												COCINA
				8	E-H	6.73		2.70	1.00	18.27		MUROS
				H	5-8	4.56		2.70	1.00	12.31		MUROS
				5	E-H	6.58		2.70	1.00	17.74		MUROS

C. Julio Cesar Bernal Ponce
CONTRATISTA

Arq. Alan Rogelio Rios Jimenez



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES
HOJA 7
DE 10

ESTIMACION No. # 1 (UNO)

OBRA:

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO											
				E	5-8	4.56		2.70	1.00	12.31		MUROS
						0.95		2.10	-1.00	-2.00		(-PUERTA)
				5	E-H	6.73		2.70	1.00	18.17		CENTRO DE COMPUTO
				H	2-5	5.56		2.70	1.00	15.01		MUROS
				2	E-H	6.58		2.70	1.00	17.77		MUROS
				E	2-5	4.56		2.70	1.00	12.31		MUROS
						0.95		2.10	-1.00	-2.00		(-PUERTA)
												BANO DE MUJERES
				8	B-C	3.05		2.70	1.00	8.24		MUROS
				C	7-8	2.60		2.70	1.00	7.02		MUROS
				7	B-C	1.65		2.70	1.00	4.46		MUROS
				B	6-7	3.80		2.70	1.00	10.26		MUROS
				6	B-C	3.20		2.70	1.00	8.64		MUROS
				7	B-C	1.65		2.70	1.00	4.46		MUROS
												BANO DE HOMBRES
				6	B-C	3.20		2.70	1.00	8.64		MUROS
				B	3-6	3.80		2.70	1.00	10.26		MUROS
				3	B-C	3.05		2.70	1.00	8.24		MUROS
				C	3-4	2.55		2.70	1.00	6.89		MUROS
				4	B-C	1.50		2.70	1.00	4.05		MUROS
				4	B-C	1.65		2.70	1.00	4.46		MUROS
												BODEGA
				3	B-E	5.20		2.70	1.00	14.04		MUROS
						1.00		2.10	-1.00	-2.10		(-PUERTA)
				E	1-3	3.20		2.70	1.00	8.64		MUROS
				I	B-E	5.20		2.70	1.00	14.04		MUROS
						1.85		1.15	-1.00	-2.13		(-VENTANA)
				B	1-3	3.20		2.70	1.00	8.64		MUROS

C. Julio Cesar Bernal Ponce
CONTRATISTA

Arg. Adan Rogelio Ros Jimenez



ING. ALFONSO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES	
HOJA	8
DE	10
ESTIMACION No. #	1 (UNO)


OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO											
				E	3-8	7.90		2.70	1.00	21.33		PASILLO
						0.95		2.10	-1.00	-2.00		MUROS
						0.95		2.10	-1.00	-2.00		(-PUERTA)
				C	3-8	7.90		2.70	1.00	21.33		MUROS
						1.10		2.10	-1.00	-2.31		(-PUERTA)
						1.05		2.10	-1.00	-2.21		(-PUERTA)
				3	C-E	2.00		2.70	1.00	5.40		MUROS
												TECHUMBRE
				2	A-B	7.04		2.75	1.00	19.36		MUROS
						3.50		2.75	-1.00	-9.63		(-PUERTA)
				A	2-10	15.70		2.75	1.00	43.18		MUROS
				10	A-B	7.05		2.75	1.00	19.39		MUROS
						3.28		2.75	-1.00	-9.02		(-PUERTA)
				B	2-10	15.70		2.90	1.00	45.53		MUROS
						2.00		2.20	-1.00	-4.40		(-PUERTA)
										552.72		
9.2	PINTURA VINÍLICA EN PLAFON, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2								194.10	194.10	
				G-I	10-23	3.52	2.83		8.96			ACCESO PRICIPAL
				E-H	9-10	4.15	7.82		32.45			RECEPCION
				B-H	9-8	2.00	12.08		24.16			PASILLO
				B-I	9-10	4.10	4.00		6.40			CONSULTORIO
				E-H	5-8	6.58	4.56		30.00			COCINA
				E-H	5-8	6.58	4.23		27.83			CENTRO DE COMPUTO
				B-C	6-7	1.05	3.20		3.36			BANO DE MUJERES
				B-C	7-8	2.00	3.05		6.10			BANO DE MUJERES
				B-C	4-6	3.21	1.00		3.21			BANO DE HOMBRES
				B-C	3-4	2.55	3.21		8.19			BANO DE HOMBRES
				B-E	1-3	5.20	3.20		6.64			BODEGA
				C-E	3-8	2.00	7.90		15.80			PASILLO
									194.10			

C. Julio Cesar Bernal Ponce
CONTRATISTA

Arq. Alejandro Ros Jimenez



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESPONDIENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES

HOJA 9

DE 10

ESTIMACION No. # 1 (UNO)

OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
		CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO											
9.3	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2									158.38	
			A	2-10		16.00	2.75			44.00		
			2	A-B		7.24	2.75			19.91		
			1	B-E		5.20	2.75			14.30		
			B	1-2		1.82	2.75			5.01		
			E	1-2		1.82	2.75			5.01		
			2	E-H		6.73	2.75			18.51		
										51.64		FACHADA PRINCIPAL
										158.38		
10	IMPERMEABILIZANTE											
10.1	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE THERMOTEX 3 AÑOS SIKI O SIMILAR, INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO (MAYA),PREPARACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2							0	0	0	
11	LIMPIEZA FINAL											
11.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2								50	50	
11.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA							1		1	

C. Julio Cesar Bernal Ponce
CONTRATISTA

Arq. Adun Rogelio Rios Jimenez

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADORES

HOJA 10
DE 10

ESTIMACION No. # 1 (UNO)


OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD	CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
	TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0	REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO											
EXT	EXTRAORDINARIOS											
EXT-001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE PARA MINISPLIT DE 0.40 X 0.70 M DE PTR DE 11/2" X 1 1/2", INCLUYE: FABRICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO ARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA							6	6	6	
EXT-002	DESINSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE RECEPCION Y AREA DE CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE: RECUPERACION DE GAS, MANTENIMIENTO GENERAL, COLOCACION DE KIT AISLANTE ARMAFLEX, CINTA MOMIA, IMPERMEABILIZANTE E INSTALACION.	PZA							2	2	2	
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V FRIO CALIENTE EN AREA DE NUTRICION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA							1	1	1	
EXT-004	ROTULACION DE MURO DE FACHADA DE LETRAS "CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TOPOLOBAMPO, SECRETARIA DE BIENESTAR Y DIRECCION DE SALUD, INCLUYE: ROTULO, PINTURA, ANDAMIOS, RAASQUETEO, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA							1	1	1	
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN AREA DENTAL EN VENTANA DE 1.30 DE LARGO Y DE 1.15 DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA							1	1	1	SE COLOCO EN AMBULATORIO (COCINA)

C. Julio Cesar Bernal Ponce
CONTRATISTA

Arg. Adán Rogelio Ríos Jiménez



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA :	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025.		
FECHA :	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

CONCEPTO

CONCEPTOS 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 6.17.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4






DIAGRAMA DE TRABAJOS


C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS DE GENERADORES


CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA :	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA :	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)


CONCEPTO

CONCEPTOS: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, EXT-002, EXT-003



CONCEPTOS: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
4.1, 5.1, EXT-002, EXT-003


C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ


MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA :	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA :	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

CONCEPTO

CONCEPTOS: 7.1, 7.2.



C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE
NOMBRE DE LA OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2025.
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

CONCEPTO


CONCEPTOS: 7.3, 7.4



CONCEPTOS 7.3, 7.4

C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE
NOMBRE DE LA OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2025.
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

CONCEPTO

CONCEPTOS 9.1, 9.2



PLANTA ARQUITECTONICA

C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE
NOMBRE DE LA OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2025.
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)


CONCEPTO

CONCEPTO 9.3



C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

OBRA: (068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

0, CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

AL

09 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

[illegible]

~~CONFORME~~

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REMSA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNAN
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

~~AUTORIZO~~

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div></div>							FINIQUITO		
							HOJA	2	
							DE	8	
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.							FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
3	CENTRO DE COMPUTO								
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN CENTRO DE COMPUTO , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$14,234.16	\$0.00
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.30M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$2,721.01	\$0.00
SUBTOTAL DE CENTRO DE COMPUTO									\$0.00
4	CONSULTORIO DENTAL								
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.30M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$2,721.01	\$0.00
SUBTOTAL DE CONSULTORIO DENTAL									\$0.00
5	COCINA								
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN COCINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$14,234.16	\$0.00
SUBTOTAL DE COCINA									\$0.00

CONFORME



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISÁ




ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZA



ARQ. JESUS ERNESTO YAÑEZ CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div> <div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>							FINIQUITO		
							HOJA	3	
							DE	8	
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025							AL	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
6	CONSULTORIO DE NUTRICION								
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE PERILLA LLAVE BOTON MODELO MUNICH COLOR PLATA MARCA STYRKA INCLUYE: CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$325.09	\$0.00
SUBTOTAL DE CONSULTORIO DE NUTRICION									\$0.00
7	TECHUMBRE								
7.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TECHUMBRE EXISTENTES, INCLUYE: RASPADO, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	102.73	103.73	0	103.73	-1.00	\$490.87	-\$490.87
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA ALREDEDOR DE TECHUMBRE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	57.42	57.42	0	57.42	0.00	\$152.52	\$0.00
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE CAMPANA LED FRIA 150 W UFO HIGH BAY INDUSTRIAL, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4	4.00	0	4.00	0.00	\$1,493.41	\$0.00

CONFORME

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ COMAN
PRESIDENTE DE OBRA



AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div> <div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>							FINIQUITO		
							HOJA	4	
							DE	8	
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025. FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
7.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" INCLUYE: 3 CONDULET TIPO "T", 1 CONDULET TIPO "C",1 CONDULET TIPO "LB" 10 CONECTORES DE 1/2" PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, 4 CONECTORES PARA CABLE USO RUDO DE 1/2", 7 TRAMOS DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2", 6 COOPLES DE 1/2" PARA TUBERIA CONDUIT, 14 ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 1/2" PARA TUBO CONDUIT, 14 PIJAS PUNTA DE BROCA #14 X 3/4", 24 M DE CABLE CAL. 14, 2 METROS DE CABLE 2X14 USO RUDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$5,292.68	\$0.00
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DOBLE, CON PLACA FORZA BTICINO 127 V. INCLUIYE: CAJA FS DE 1/2" PARA ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$498.26	\$0.00
							SUBTOTAL DE TECHUMBRE		-\$490.87

CONFORME



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISAR



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

AUTORIZAR



RO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div> AYUNTAMIENTO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>							FINQUITO		
							HOJA	5	
							DE	8	
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025								FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
8	VARIOS								
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PRESURIZADORA MARCA EVANS DE 1/2" INCLUYE: 3 CODOS DE 90° DE 1/2", 2 VALVULAS DE PASO DE 1/2", 2 TUERCAS UNION DE 1/2" ALIMENTADO CON TUBO DE CPVC DE 1/2", PREPARACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA A BOMBA CON CABLE USO RUDO CAL 14, RANURADO DE PARED, PROTECCION DE BOMBA CON CUADRADO DE 1/2", CANDADO MARCA MASTER DE 29MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$4,615.29	\$0.00
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA BTICINO EN AREA DE RECEPCIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$557.67	\$0.00
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO EN PASILLO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	0.9	0.90	0	0.90	0.00	\$437.55	\$0.00
8.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLVERA PARA PUERTA PRINCIPAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$1,084.42	\$0.00
SUBTOTAL DE VARIOS									\$0.00

CONFORME



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISAR



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZAR



ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							HOJA	6	
							DE	8	
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025							AL	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
9	PINTURA								
9.1	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	552.71	552.72	0	552.72	-0.01	\$153.30	-\$1.53
9.2	PINTURA VINÍLICA EN PLAFON, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	194.11	194.10	0	194.10	0.01	\$153.30	\$1.53
9.3	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	158.37	158.38	0	158.38	-0.01	\$153.30	-\$1.53
SUBTOTAL DE PINTURA									-\$1.53

CONFORME



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISÁ



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO



ING. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div> <div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>							FINIQUITO		
							HOJA	7	
							DE	8	
OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE	
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025							AL	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	
FECHA:							09 DE DICIEMBRE DE 2025.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
10	IMPERMEABILIZANTE								
10.1	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE THERMOTEX 3 AÑOS SIKA O SIMILAR, INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO (MAYA),PREPARACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	209.72	0.00	0	0.00	209.72	\$197.52	\$41,423.89
SUBTOTAL DE IMPERMEABILIZANTE									\$41,423.89
11	LIMPIEZA FINAL								
11.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	50	50.00	0	50.00	0.00	\$15.37	\$0.00
11.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$505.12	\$0.00
SUBTOTAL DE LIMPIEZA FINAL									\$0.00

CONFORME

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISADO

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO

HOJA

8

DE

8

OBRA: (068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

AL

09 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.


NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
EXT	EXTRAORDINARIOS								
EXT-001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE PARA MINISPLIT DE 0.40 X 0.70 M DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", INCLUYE: FABRICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0	6.00	0	6.00	-6.00	\$570.16	-\$3,420.96
EXT-002	DESINSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE RECEPCION Y AREA DE CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE: RECUPERACION DE GAS, MANTENIMIENTO GENERAL, COLOCACION DE KIT AISLANTE ARMAFLEX, CINTA MOMIA, IMPERMEABILIZANTE E INSTALACION.	PZA	0	2.00	0	2.00	-2.00	\$1,943.48	-\$3,886.96
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V FRIO CALIENTE EN AREA DE NUTRICION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	0	1.00	0	1.00	-1.00	\$18,920.03	-\$18,920.03
EXT-004	ROTULACION DE MURO DE FACHADA DE LETRAS "CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TOPOLOBAMPO, SECRETARIA DE BIENESTAR Y DIRECCION DE SALUD, INCLUYE: ROTULO, PINTURA, ANDAMIOS, RAASQUETE, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	0	1.00	0	1.00	-1.00	\$11,716.11	-\$11,716.11
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN AREA DENTAL EN VENTANA DE 1.30 DE LARGO Y DE 1.15 DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	0	1.00	0	1.00	-1.00	\$2,721.04	-\$2,721.04
SUBTOTAL DE EXTRAORDINARIOS									-\$40,665.10
SUBTOTAL DE REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO									\$266.38
SUBTOTAL:									\$266.38
IVA:									\$42.62
TOTAL									\$309.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$384,232.69
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$383,923.69
SALDO NO EJERCIDO:									\$309.00

CONFORME

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

APROBADO

ARG. JESUS ERNESTO TARRA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUELLO DE CERA PZA EN TASA DE BAÑO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		JULIO CESAR BERNAL PONCE	
NOMBRE DE LA OBRA		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD	
		TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
FECHA		09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIOS EN BAÑO DE HOMBRE, INCLUYE: MATERIALES, MANO		
	DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

NOMBRE DE LA OBRA

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD

TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

FECHA

09 DE DICIEMBRE DE 2025.

ESTIMACIÓN NO.

1 (UNO)

1.2.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL EN LAVABO EN BAÑOS DE HOMBRE, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN CONSULTORIO MEDICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.79M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		JULIO CESAR BERNAL PONCE	
NOMBRE DE LA OBRA		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
FECHA		09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN CENTRO DE COMPUTO , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.30M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE
NOMBRE DE LA OBRA	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2025. ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.30M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		JULIO CESAR BERNAL PONCE	
NOMBRE DE LA OBRA		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD	
		TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
FECHA		09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN COCINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD		
	TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE PERILLA LLAVE BOTON MODELO MUNICH COLOR PLATA MARCA STYRKA INCLUYE: CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		JULIO CESAR BERNAL PONCE	
NOMBRE DE LA OBRA		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
FECHA		09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
7.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TECHUMBRE EXISTENTES, INCLUYE: RASPADO, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA ALREDEDOR DE TECHUMBRE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		JULIO CESAR BERNAL PONCE	
NOMBRE DE LA OBRA		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD	
		TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
FECHA		09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE CAMPANA LED FRIA 150 W UFO HIGH BAY INDUSTRIAL, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		
7.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" INCLUYE: 3 CONDULET TIPO "T", 1 CONDULET TIPO "C",1 CONDULET TIPO "LB" 10 CONECTORES DE 1/2" PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, 4 CONECTORES PARA CABLE USO RUDO DE 1/2", 7 TRAMOS DE TUBO CONDUIT		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		JULIO CESAR BERNAL PONCE	
NOMBRE DE LA OBRA		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD	
		TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
FECHA		09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DOBLE, CON PLACA FORZA BTICINO 127 V. INCLUYE: CAJA FS DE 1/2" PARA ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA BTICINO EN AREA DE RECEPCIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME


MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		JULIO CESAR BERNAL PONCE	
NOMBRE DE LA OBRA		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD	
		TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
FECHA		09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PRESURIZADORA MARCA EVANS DE 1/2" INCLUYE: 3 CODOS DE 90° DE 1/2", 2 VALVULAS DE PASO DE 1/2", 2 TUERCAS UNION DE 1/2" ALIMENTADO CON TUBO DE CPVC DE 1/2", PREPARACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA A BOMBA CON CABLE USO RUDO CAL 14, RANURADO DE PARED, PROTECCION DE BOMBA CON CUADRADO DE 1/2", CANDADO MARCA MASTER DE 29MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(068AH25PR) - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD		
	TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO EN PASILLO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
8.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLVERA PARA PUERTA PRINCIPAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)

9.1 PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

9.2 PINTURA VINÍLICA EN PLAFON, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.



C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
9.3	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN		



C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CÉSAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		JULIO CESAR BERNAL PONCE	
NOMBRE DE LA OBRA		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD	
		TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	
FECHA		09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
EXT-001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE PARA MINISPLIT DE 0.40 X 0.70 M DE PTR DE 11/2" X 1 1/2",		
	INCLUYE: FABRICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO ARA SU CORRECTA EJECUCION.		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V FRIO CALIENTE EN AREA DE NUTRICION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE

NOMBRE DE LA OBRA

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD

TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

FECHA

09 DE DICIEMBRE DE 2025.

ESTIMACIÓN NO.

1 (UNO)

EXT-004

ROTULACION DE MURO DE FACHADA DE LETRAS "CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

TOPOLOBAMPO, SECRETARIA DE BIENESTAR Y DIRECCION DE SALUD, INCLUYE: ROTULO, PINTURA,

ANDAMIOS, RAASQUETEO, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.



C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN AREA DENTAL EN VENTANA DE 1.30 DE LARGO Y DE 1.15 DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.		




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
UBICACIÓN:	LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
No. CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 696,209.90	IMPORTE TOTAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN-067/2025, FAISMUN-068/2025 y FAISMUN-070/2025 todos de fecha 18 de agosto de 2025. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluidas en el Programa de Obra Anual 2025 con números O-193, O-194 y O-196. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número AHO/PRES/141/2025, AHO/PRES/131/2025 y AHO/PRES/132/2025 todos de fecha 18 de agosto de 2025.
MONTO DE LA OBRA:	\$ 384,232.69		SUBPROGRAMA
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	REAL:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	REAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2025.
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		JULIO CESAR BERNAL PONCE	
DOMICILIO:	Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.		
TELÉFONOS:	(667) 390 95 88		
TIPO DE TRABAJO:	ALUMBRADO EN CANCHA PUBLICA		
REPRESENTANTE:	C. Julio Cesar Bernal Ponce		
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA 1.- C. Julio Cesar Bernal Ponce JULIO CESAR BERNAL PONCE CONTRATISTA 2.- 3.-		DEL MUNICIPIO DE AHOME ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:			



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

1

UBICACIÓN:

LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

10/11/2025

ABERTURA

CON ESTA FECHA SE DECLARA ABIERTA ESTA
BITACORA DE LA OBRA:

(068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD
TOPOLOBAMPO, SINDICATURA, TOPOLOBAMPO,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-
AH-2025.

OFICIO

REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

2

UBICACIÓN:

LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOMÉ,

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	11/11/2025	
1	TRABAJO	SE INICIAN TRABAJOS REFERENTES A LA COLOCACIÓN DE CUELLO DE CERA, EN BAÑOS DE MUJERES.
2	TRABAJO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 MORTEROS EN BAÑO DE HOMBRES.
3	TRABAJO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE AGUA. PRESURIZADORA, MARCA EVANS. DE 1/2" Ø EN PATIO
4	TRABAJO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLVORA EN PUERTA PRINCIPAL.
5	TRABAJO	COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX EN PATIO
6	TRABAJO	COLOCACIÓN DE ZOLLO EN PASILLA
7	TRABAJO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL EN LAVAMANOS. EN BAÑO DE HOMBRES.
8	TRABAJO	COLOCACIÓN DE CHAPA EN MORTICION TIPO BOLA.
9	TRABAJO	COLOCACIÓN DE APAGADOR DUPLEX EN ÁREA DE PATIO.

C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

3

UBICACIÓN:

LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,
FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

12/11/2025

Nota:

EN EL CASO DE LA APLICACION DE
IMPERMEABILIZANTE DEL CDC DE TOPO-
LOBAMPO, SE LLEGO A UN ACUERDO CON
BIENESTAR YA QUE EL PROBLEMA DE
HUMEDAD, QUE TIENEN, ES DEVIDO A
OTRAS CAUSAS, YA QUE LA LOZA NO TIENE
UNA ADECUADA SALIDA DE AGUA YA
QUE LA PENDIENTE QUE TIENE ES MUY
POCA, Y UNA SOLA SALIDA DE AGUA
LO CUAL PROVOCA ENCHARCAMIENTOS
EXESIVOS Y LA FILTRACION DE AGUA
ENTRE EL IMPERMEABILIZANTE Y
LA LOZA, GENERANDO MANCHAS DE
HUMEDAD EN AREAS DE RECEPCION,
PASILLO, CENTRO DE COMPUTO.

DETERMINANDO CANCELAR EL CONCEPTO.

C. Julio César Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

4

UBICACIÓN:

LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,
FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

070PR-AH-2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	17/11/2025	
1	TRABAJOS	INSTALACION DE PERCHAS. EN AREAS DE CONSULTORIO MEDICO, CENTRO DE COMPUTO, DENTAL, Y AMBULATORIO (COCINA)
2	TRABAJOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLT. EN LAS SIGUIENTE AREAS: CONSULTORIO MEDICO CENTRO DE COMPUTO AMBULATORIO (COCINA) NUTRICION.
3	TRABAJOS	DESMANTELAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MINISPLT MANTENIMIENTO AREA DE RECREACION MANTENIMIENTO EN AREA DENTAL.
4	TRABAJO	COLOCACION DE BASES PARA MINISPLT. PARA SEPARAR DE LA LOZA EL ESCURRIMIENTO DE AGUA PARA EVITAR FILTRACIONES A LA LOZA.


JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA




ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

5

UBICACIÓN:

LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOMÉ,

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

18/11/2025

TECHUMBRE

1 TECHUMBRE

SE EMPLEAN TRABAJOS DIFERENTES:
LAVADO, PASQUETEO, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, PARA LA CORRECTA APLICA-
CION DE LA PINTURA DE ESMALTE EN
TECHUMBRE.

2 TRABAJO

APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
EN TECHUMBRE (103.73)

3 TRABAJO

COLOCACION DE TUBERIA CONDUT
GALVANIZADA.


4 TRABAJO

COLOCACION DE LAMPARA DE CAMPANA LED
(4 PZAS) 150W

5 TRABAJO

COLOCACION DE MALLA SOMBRERA PERIMETRAL
EN AREA DE TECHUMBRE (57.42 m²).

C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No. 6

UBICACIÓN: LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,
CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
1	24/11/2025 Trabajo	Aplicación de pintura vinílica en muros interiores, exteriores y plafón marca cerebinte color blanco. (
		Muros interiores 552.72 m ² Plafón 194.10 m ² Muros exteriores 158.38 m ²
2	Trabajo	Retulación de fachada principal.
	05/12/2025	Limpieza general y retiro de residuos generados por la obra

C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

7

UBICACIÓN:

LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,
CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

070PR-AH-2025

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

09/12/2025

ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE PRESENTA ESTA
ESTIMACION PARA SU REVISION Y
TRAMITE DE PAGO, CON UNA CANTIDAD
DE:

\$ 383,923.69

CIERRE

CON ESTA FECHA SE DECLARA CERRADA ESTA
BITACORA DE LA OBRA: (068AH25PR)

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-
AH-2025.

C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS DE UBICACIÓN


CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA :	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA :	09 DE DICIEMBRE DE 2025.	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

No.	Localidad	COORDENADAS
1	LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,	25.602460°, -109.055115°




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA




ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDADES: PLAN DE GUADALUPE Y TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO; y EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRAS: (067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; (068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025)-1

CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL: \$696,209.90 (IMPORTE TOTAL)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025, EL MUNICIPIO DE AHOME Y EL CIUDADANO JULIO CESAR BERNAL PONCE, CELEBRARON CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2025, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO "EL CONTRATISTA" INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NUMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN "EL CONTRATO PRINCIPAL". POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN


CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

ELABORÓ Y REVISÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo. Y APROBÓ



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, representado en este acto jurídico por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte el ciudadano **JULIO CESAR BERNAL PONCE**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 29 de agosto de 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número **FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad las obras: **(067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; (068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista;

I.4. - Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula **TERCERA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, el cual dice de la siguiente manera:

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 (TREINTA) días naturales, iniciando los trabajos el día 01 de septiembre de 2025 y a terminarlos a más tardar el día 30 de septiembre de 2025, de conformidad con los programas de trabajo aprobados.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL:	\$600,180.95	(SON: SEISCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 95/100 M.N.)
I.V.A. (16%):	\$96,028.95	(SON: NOVENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N.)
TOTAL:	\$696,209.90	(SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

I.6. - Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente convenio, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de las obras.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

1.- Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de las obras que se encuentran en "EL CONTRATO PRINCIPAL"; y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de las obras, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de las obras.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de las obras contratadas, quedando de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
(067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
	01/09/2025	30/09/2025	10/11/2025	09/12/2025
(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
	01/09/2025	30/09/2025	10/11/2025	09/12/2025
(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
	01/09/2025	30/09/2025	10/11/2025	09/12/2025

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025)-1

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las obras objeto del presente convenio de diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**.

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este convenio continuaran vigentes todas las estipulaciones de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

QUINTA. - El presente convenio comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por **"LAS PARTES"** que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de cuatro testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día **07 de noviembre de 2025**.


Por **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**


C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL


Por **"EL CONTRATISTA"**



C. JULIO CESAR BERNAL PONCE

TESTIGOS:



C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME




C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME


C. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA**


C. VLADIMIR HERRERA BLANCAS
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte el ciudadano JULIO CESAR BERNAL PONCE, celebrado con fecha 07 de noviembre de 2025.



JULIO CESAR BERNAL PONCE

LOS MOCHIS, SINALOA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO A USTED Y MANDARLE UN CORDIAL SALUDO REFERENTE A EL CONTRATO:

N°. FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

CON EL NOMBRE DE:

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SOBRE EL PARTICULAR ME PERIMTO INFORMARLE QUE DEBIDO AL RETRESO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, Y UNA VES QUE LAS PARTES LOGRARON ACORDAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL NUEVO PLAZO QUEDA, DE LA SIGUIENTE MANERA.

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES.

PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRAZO EN ENTREGA AL ANTICIPO:

FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE


C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
DIRECTOR GENERAL

Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1912-25

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 10 de noviembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificaran a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obras que fueron contratadas, según contrato número: FAISMUN-CAMP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025, mismas que se detallan a continuación: (067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Cuyas obras le fueron adjudicadas al contratista de nombre: " JULIO CESAR BERNAL PONCE.

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo con fecha del **31 de octubre del 2025**, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

<u>(067AH25PR)(068AH25PR)(070AH25PR)</u>	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	01/09/2025	10/11/2025
Fecha de termino:	30/09/2025	09/12/2025
Plazo de ejecución:	30 Días naturales.	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

12/11/2025

RECIBI

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

P.C.C.P. JULIO CESAR BERNAL PONCE/Contratista
C.C.P. Archivo
JETC/CSMB



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							
		REHABILITACION DE CDC TOPOLOBAMPO							
		BAÑOS							
		BAÑOS DE MUJERES							
40	1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUELLO DE CERA EN TASA DE BAÑO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	10/Nov/2025	2c	11/Nov/2025	☐	
		BAÑOS DE HOMBRES							
60	1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIOS EN BAÑO DE HOMBRE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	11/Nov/2025	3c	13/Nov/2025	☐	
70	1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL EN LAVABO EN BAÑOS DE	PZA	1.00	13/Nov/2025	2c	14/Nov/2025	☐	

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025

Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025	
								01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		HOMBRE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO							
		CONSULTORIO MEDICO							
90	2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN CONSULTORIO MEDICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	14/Nov/2025	2c	15/Nov/2025		☐
100	2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.79M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	15/Nov/2025	2c	16/Nov/2025		☐
		CENTRO DE COMPUTO							
120	3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	PZA	1.00	16/Nov/2025	2c	17/Nov/2025		☐

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025

Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025	
								01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO							
130	3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.30M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	17/Nov/2025	2c	18/Nov/2025	☐	
		CONSULTORIO DENTAL							
150	4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCIANA EN VENTANA DE 1.30M. DE LARGO Y 1.15M. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	18/Nov/2025	2c	19/Nov/2025	☐	
		COCINA							
170	5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TON. MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V. FRIO Y CALIENTE, EN COCINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	19/Nov/2025	3c	21/Nov/2025	☐	

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025

Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
CONSULTORIO DE NUTRICION									
190	6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE PERILLA LLAVE BOTON MODELO MUNICH COLOR PLATA MARCA STYRKA INCLUYE: CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	21/Nov/2025	2c	22/Nov/2025	☐	
TECHUMBRE									
210	7.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TECHUMBRE EXISTENTES, INCLUYE: RASPADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	102.73	22/Nov/2025	6c	27/Nov/2025	☐	
220	7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA ALREDEDOR DE TECHUMBRE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	57.42	27/Nov/2025	2c	28/Nov/2025	☐	
230	7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE CAMPANA LED FRIA 150	PZA	4.00	28/Nov/2025	2c	29/Nov/2025	☐	

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025

Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025	
								01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
240	7.4	W UFO HIGH BAY INDUSTRIAL, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	29/Nov/2025	2c	30/Nov/2025		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" INCLUYE: 3 CONDULET TIPO "T", 1 CONDULET TIPO "C", 1 CONDULET TIPO "LB" 10 CONECTORES DE 1/2" PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, 4 CONECTORES PARA CABLE USO RUDO DE 1/2", 7 TRAMOS DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2", 6 COOPLES DE 1/2" PARA TUBERIA CONDUIT, 14 ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 1/2" PARA TUBO CONDUIT, 14 PIJAS PUNTA DE BROCA #14 X 3/4", 24 M DE CABLE CAL. 14, 2 METROS DE CABLE 2X14 USO RUDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO							
250	7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DOBLE, CON PLACA FORZA BTICINO 127 V. INCLUYE: CAJA FS DE 1/2" PARA ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y	PZA	1.00	30/Nov/2025	2c	01/Dic/2025		

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025

Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		TODLO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO							
		VARIOS							
270	8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PRESURIZADORA MARCA EVANS DE 1/2" INCLUYE: 3 CODOS DE 90° DE 1/2", 2 VALVULAS DE PASO DE 1/2", 2 TUERCAS UNION DE 1/2" ALIMENTADO CON TUBO DE CPVC DE 1/2", PREPARACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA A BOMBA CON CABLE USO RUDO CAL 14, RANURADO DE PARED, PROTECCION DE BOMBA CON CUADRADO DE 1/2", CANDADO MARCA MASTER DE 29MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	01/Dic/2025	3c	03/Dic/2025		☐
280	8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MARCA BTICINO EN AREA DE RECEPCIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	01/Dic/2025	3c	03/Dic/2025		☐
290	8.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO EN PASILLO INCLUYE:	ML	0.90	01/Dic/2025	3c	03/Dic/2025		☐

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025

Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO							
300	8.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLVERA PARA PUERTA PRINCIPAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	01/Dic/2025	3c	03/Dic/2025		☐
		PINTURA							
320	9.1	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	552.71	03/Dic/2025	3c	05/Dic/2025		☐
330	9.2	PINTURA VINÍLICA EN PLAFON, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,	M2	194.11	03/Dic/2025	3c	05/Dic/2025		☐

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025

Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales



ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025	
								01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.							
340	9.3	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES, MARCA BERELINTE 7 EN BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	158.37	03/Dic/2025	3c	05/Dic/2025		☐
		IMPERMEABILIZANTE							
360	10.1	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE THERMOTЕК 3 AÑOS SIKA O SIMILAR, INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO (MAYA),PREPARACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	209.72	05/Dic/2025	3c	07/Dic/2025		☐
		LIMPIEZA FINAL							
380	11.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	50.00	07/Dic/2025	2c	08/Dic/2025		☐

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025

Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025	
								01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
390	11.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	08/Dic/2025	2c	09/Dic/2025		☐

% PARCIAL:
% ACUMULADO:

43.06% 56.94%
43.06% 100.00%

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025
Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales



ATENTAMENTE:


C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



JULIO CESAR BERNAL PONCE

LOS MOCHIS, SINALOA A 09 DE NOVIEMBRE DE 2025

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

REVISIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y CON RELACION A LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

QUE NOS FUE ADJUDICADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME, LE INFORMO QUE DERIVADO DE LOS CONCEPTOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTADOS EN EL INICIO DE LA OBRA Y POR MOTIVOS DE ADECUACIONES EN CAMPO, PARA QUE LA OBRA QUEDARA TERMINADA A TIEMPO, POR LO QUE SOLICITO LA REVISION Y AUTORIZACION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PRESENTAN EN SU EJECUCION DE LA OBRA.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

C. Julio Cesar Bernal Ponce

DIRECTOR GENERAL



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.



Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 10 de noviembre de 2025
Oficio No. SOP/DOP/1903-25
Asunto: el que se indica.

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE. -

Adjunto al presente precios extraordinarios para revisión, de la siguiente obra:

01	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
----	---

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

c.c.p. archivo
JETC/alb**



AV. SANTOS DEGOLLADO Y CUAHTÉMOC
SECTOR BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA C.P. 81280
AHOME.GOB.MX
"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Oficio No. 211 Bis-1/2025

Asunto: Revisión de Precios Extraordinarios.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 10 de Noviembre de 2025

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PRESENTE.

En atención a su solicitud mediante oficio No. SOP/DOP/1903-25 en relación a la Revisión de Precio Unitario de Concepto Extraordinario en la obra **(068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** Revisada la información presentada consistente en: Análisis de Precio Unitario Extraordinario de los trabajos de referencia **(EXT-001, EXT-002, EXT-003, EXT-004, EXT-005)** cotejándolo con la información respectiva del contrato original, encontrándolo Procedente para su seguimiento correspondiente, siempre y cuando se obtenga el Vo. Bo. y validación de los conceptos y volúmenes por el supervisor de Obra asignado.

Sin otro asunto por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

ING. TOMAS SOTO AVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
PRESENTE. SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

C.c.p.- archivo
TSA/YURIRIA

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx

10/NOV/2025.





BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-001

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE PARA MINISPLIT DE 0.40 X 0.70 M DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", INCLUYE: FABRICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN


Unidad : PZA
Cantidad : 6.00
Precio unitario : \$ 570.16
Total : \$ 3,420.96

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
MAT059EXT	PTR 1 1/2" CAL.14	TRAMC	0.50000	\$ 250.00	\$ 125.00
MAT060EXT	SOLDADURA 60/11 DE 1/8" INFRA	KG	0.15000	\$ 72.93	\$ 10.94
MAT026	PINTURA ESMALTE SUMMA MARCA BEREL	LT	0.14973	\$ 275.00	\$ 41.18
MAT033	THINNER STANDAR SAYER LACK	LITRO	0.30000	\$ 43.10	\$ 12.93
Total de Materiales					\$ 190.05
Mano de Obra					
+ MOCUA011EXT	CUADRILLA 011 (1 OF. SOLDADOR + 1 PEON GENERAL).	JOR			
JOR014	OFICIAL SOLDADOR	JOR	1.00000	\$ 1,086.69	\$ 1,086.69
JOR011	PEON	jor	1.00000	\$ 1,054.03	\$ 1,054.03
MO-MI	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.10000	\$ 2,140.72	\$ 214.07
HER-01	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 2,140.72	\$ 64.22
HER-02	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000	\$ 2,140.72	\$ 42.81
				Suma	\$ 2,461.82
				Total	\$ 250.00
				Cantidad : 0.10155	\$ 250.00
Total de Mano de Obra					\$ 250.00

Costo Directo	\$	440.05
Indirectos (11.96%)	\$	52.63
Subtotal	\$	492.68
Financiamiento (0.97%)	\$	4.78
Subtotal	\$	497.46
Utilidad (11.96%)	\$	59.50
Subtotal	\$	556.96
Cargos Adicionales (3.00%)	\$	13.20
Subtotal	\$	570.16

Precio Unitario \$ 570.16

**** QUINIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N. ****



Asignación Directa
Fecha: 28/08/2025
Inicio: 01/09/2025
Termino: 30/09/2025
Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



Hoja No. 1



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-002

DESINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE ÁREA DE RECEPCIÓN Y ÁREA DE CENTRO DE COMPUTO, INCLUYE: RECUPERACIÓN DE GAS, MANTENIMIENTO GENERAL, COLOCACIÓN DE KIT AISLANTE ARMAFLEX, CINTA MOMIA, IMPERMEABILIZANTE E INSTALACIÓN

Unidad : PZA
Cantidad : 2.00
Precio unitario : \$ 1,943.48
Total : \$ 3,886.96

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
+	MOCUA010	CUADRILLA 010 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 PEON GENERAL)	JOR			
	JOR003	OFICIAL ELECTRICISTA	jor	1.00000	\$ 1,234.40	\$ 1,234.40
	JOR011	PEON	jor	1.00000	\$ 1,054.03	\$ 1,054.03
	MI	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	0.10000	\$ 2,288.43	\$ 228.84
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 2,288.43	\$ 68.65
	EM	EQUIPO MENOR	MO-OF01	0.02000	\$ 1,367.45	\$ 27.35
					Suma	\$ 2,613.27
					Total	\$ 1,499.99
						\$ 1,499.99

Total de Mano de Obra

Costo Directo	\$ 1,499.99
Indirectos (11.96%)	\$ 179.40
Subtotal	\$ 1,679.39
Financiamiento (0.97%)	\$ 16.29
Subtotal	\$ 1,695.68
Utilidad (11.96%)	\$ 202.80
Subtotal	\$ 1,898.48
Cargos Adicionales (3.00%)	\$ 45.00
Subtotal	\$ 1,943.48

Precio Unitario \$ 1,943.48

**** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. ****




Asignación Directa
Fecha: 28/08/2025
Inicio: 01/09/2025
Termino: 30/09/2025
Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.





BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-003

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 1.5 TON MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220 V FRIO CALIENTE EN ÁREA DE NUTRICIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO


Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : \$ 18,920.03
Total : \$ 18,920.03

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
MAT061EST	MINISPLIT DE 1.5 TN. 220 VOLTS, MARCA MIRAGE O SIMILAR EN CALIDAD	PZA	1.00000	\$ 13,102.59	\$ 13,102.59
Total de Materiales					\$ 13,102.59
Mano de Obra					
+ MOCUA010	CUADRILLA 010 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 PEON GENERAL)	JOR			
JOR003	OFICIAL ELECTRICISTA	jor	1.00000	\$ 1,234.40	\$ 1,234.40
JOR011	PEON	jor	1.00000	\$ 1,054.03	\$ 1,054.03
MI	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	0.10000	\$ 2,288.43	\$ 228.84
HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 2,288.43	\$ 68.65
EM	EQUIPO MENOR	MO-OF01	0.02000	\$ 1,367.45	\$ 27.35
				Suma	\$ 2,613.27
				Total	\$ 1,499.99
				Cantidad : 0.57399	\$ 1,499.99
Total de Mano de Obra					\$ 1,499.99

Costo Directo	\$ 14,602.58
Indirectos (11.96%)	\$ 1,746.47
Subtotal	\$ 16,349.05
Financiamiento (0.97%)	\$ 158.59
Subtotal	\$ 16,507.64
Utilidad (11.96%)	\$ 1,974.31
Subtotal	\$ 18,481.95
Cargos Adicionales (3.00%)	\$ 438.08
Subtotal	\$ 18,920.03

Precio Unitario \$ 18,920.03

**DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 03/100 M.N. **



Asignación Directa
Fecha: 28/08/2025
Inicio: 01/09/2025
Termino: 30/09/2025
Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.





BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-004

ROTULACIÓN EN MURO DE FACHADA PRINCIPAL DE LETRAS " CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TOPOLOBAMPO, SECRETARIA DE BIENESTAR Y DIRECCIÓN SALUD, INCLUYE: ROTULO, PINTURA, ANDAMIOS, RASQUETEO, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : \$ 11,716.11
Total : \$ 11,716.11

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	MAT062EXT	ROTULACIÓN DE NOMBRE Y PZA LOGOTIPOS		1.00000	\$ 9,042.56	\$ 9,042.56
Total de Materiales						\$ 9,042.56

Costo Directo	\$	9,042.56
Indirectos (11.96%)	\$	1,081.49
Subtotal	\$	10,124.05
Financiamiento (0.97%)	\$	98.20
Subtotal	\$	10,222.25
Utilidad (11.96%)	\$	1,222.58
Subtotal	\$	11,444.83
Cargos Adicionales (3.00%)	\$	271.28
Subtotal	\$	11,716.11

Precio Unitario \$ 11,716.11

**** ONCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 11/100 M.N. ****



Asignación Directa
Fecha: 28/08/2025
Inicio: 01/09/2025
Termino: 30/09/2025
Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



Hoja No. 4



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-005

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERCIANA EN ÁREA DENTAL EN VENTANA DE 1.30 DE LARGO Y DE 1.15 DE ALTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO


Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : \$ 2,721.04
Total : \$ 2,721.04

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	MAT063EXT	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERCIANA ÁREA DENTAL	PZA	1.00000	\$ 2,100.12	\$ 2,100.12
Total de Materiales						\$ 2,100.12

Costo Directo	\$	2,100.12
Indirectos (11.96%)	\$	251.17
Subtotal	\$	2,351.29
Financiamiento (0.97%)	\$	22.81
Subtotal	\$	2,374.10
Utilidad (11.96%)	\$	283.94
Subtotal	\$	2,658.04
Cargos Adicionales (3.00%)	\$	63.00
Subtotal	\$	2,721.04

Precio Unitario \$ 2,721.04

** DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 04/100 M.N. **



Asignación Directa
Fecha: 28/08/2025
Inicio: 01/09/2025
Termino: 30/09/2025
Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



Hoja No. 5



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azuleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
Materiales						
MAT001	Abrazadera Para Tubo, Tipo Uña 1/2", Volteck	pieza	14.00000	\$ 3.87	\$ 54.18	0.02
MAT003	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.00272	\$ 8.00	\$ 0.02	0.00
MAT004	Apagador Eléctrico Sencillo Forza Sin Placa Color Blanco Corriente nominal 10 A Voltaje nominal 127V	pieza	1.00000	\$ 107.75	\$ 107.75	0.04
MAT005	Sistema Easy Press Con Bomba Periférica 1/2 Hp	pieza	1.00000	\$ 1,737.93	\$ 1,737.93	0.68
MAT006	Conector Tubo Conduit Pared Delgada Galvanizado 1/2	pieza	10.00000	\$ 11.63	\$ 116.30	0.05
MAT007	Conector Recto Para Cable Uso Rudo 1/2 (13 Mm)	pieza	4.00000	\$ 6.48	\$ 25.92	0.01
MAT008	PLACA CON 2 CONTACTOS 2P+T BLANCO LEVITON CIEN	pieza	2.00000	\$ 119.80	\$ 239.60	0.09
MAT009	Cople Conduit Pared Delgada Acero Galvanizado 1/2	pieza	6.00000	\$ 9.62	\$ 57.72	0.02
MAT010	CUELLO DE CERA CON GUÍA DE 4 X 13 CM CAFÉ COFLEX	pieza	1.00000	\$ 50.86	\$ 50.86	0.02
MAT013	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 15 AMP MARCA SQUARDE	PZA	1.00000	\$ 193.10	\$ 193.10	0.08
MAT014	Kit Instalación Lavabo Universal Cespul Urrea Y Conexiones Color Blanco	pieza	1.00000	\$ 240.51	\$ 240.51	0.09
MAT015	Lampara De Campana Led Fria 150w Ufo High Bay Industrial	pieza	4.00000	\$ 490.51	\$ 1,962.04	0.77
MAT018	ARENA FINA	M3	0.01100	\$ 327.40	\$ 3.60	0.00
MAT019	THERMOTEX 5 AÑOS	LT	209.72000	\$ 73.00	\$ 15,309.56	5.99
MAT020	Maya Sombra Negra 70%	m2	57.42000	\$ 74.80	\$ 4,295.02	1.68
MAT021	CINTA AISLANTE NEGRA	pieza	1.00000	\$ 35.17	\$ 35.17	0.01
MAT022	10piezas Codo Hidr. 90° 1/2" Fuset	pieza	3.00000	\$ 4.65	\$ 13.95	0.01
MAT023	CONDULET TIPO C DE 1/2"	pieza	1.00000	\$ 57.44	\$ 57.44	0.02
MAT024	Condulet 1/2" Conexión Tipo Lb, Volteck	pieza	1.00000	\$ 63.79	\$ 63.79	0.02
MAT025	CONDUCON EN T 1/2 PULGADA GRIS	pieza	3.00000	\$ 62.06	\$ 186.18	0.07
MAT026	PINTURA ESMALTE SUMMA MARCA BEREL	LT	17.12098	\$ 275.00	\$ 4,708.27	1.84
MAT027	PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA	pieza	1.00000	\$ 222.62	\$ 222.62	0.09
MAT028	FLEXIDUCTO 1/2"	ml	4.50000	\$ 8.53	\$ 38.39	0.02

Asignación Directa
Fecha: 28/08/2025
Inicio: 01/09/2025
Termino: 30/09/2025
Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE

R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
MAT029	CUBRE POLVO PUERTA VENTANA ANTI INSECTOS	ml	1.82000	\$ 145.68	\$ 265.14	0.10
MAT030	PRIMARIO FONDO NOXID ALQUIDALICO DE BEREL	LT	10.27300	\$ 211.60	\$ 2,173.77	0.85
MAT031	Proteccion Reja Para Bomba 22cm Ancho, 24cm Alto, 34cm Largo	pieza	1.00000	\$ 938.79	\$ 938.79	0.37
MAT032	RODILLO 3/4" PARA PINTURA	pieza	4.52595	\$ 75.00	\$ 339.45	0.13
MAT033	THINNER STANDAR SAYER LACK	LITRO	18.62700	\$ 43.10	\$ 802.82	0.31
MAT034	TUBO CONDUIT 300 CM PLATA GALVANIZADO	pieza	7.00000	\$ 85.34	\$ 597.38	0.23
MAT035	Metro De Tubo De 1/2 De CpvC Hidráulico Rd 13.5, Foset	ml	1.00000	\$ 43.62	\$ 43.62	0.02
MAT036	BOQUICHAMP ULTRAFINO PORCELÁNICO CAFÉ CAOBA 5 KG	saco	0.18000	\$ 218.10	\$ 39.26	0.02
MAT037	BROCHA 6"	pieza	2.26299	\$ 110.50	\$ 250.06	0.10
MAT038	BROCHA DE 4" HDX	PZA	8.41359	\$ 78.45	\$ 660.05	0.26
MAT039	Cable Uso Rudo 2x14 Rollo 100m Negro	ml	12.00000	\$ 10.86	\$ 130.32	0.05
MAT040	CABLE ELECTRICO CAL 12	ml	10.00000	\$ 8.15	\$ 81.50	0.03
MAT041	CABLE THW-LS CAL 12 IUSA	ml	24.00000	\$ 11.63	\$ 279.12	0.11
MAT042	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT 180 X 180 CM BLANCO	pieza	3.00000	\$ 1,910.34	\$ 5,731.02	2.24
MAT043	Pija Hexagonal Punta Broca #14 X 1 PuLG C/rondanas	pieza	14.00000	\$ 0.85	\$ 11.90	0.00
MAT044	Pintura Berel Berelex Vinil Acrilica Interior/Exterior 19L Color Blanco Satinado	litro	150.86802	\$ 158.75	\$ 23,950.30	9.37
MAT045	10piezas Tuerca Union CpvC 1/2" Foset	pieza	2.00000	\$ 12.50	\$ 25.00	0.01
MAT046	ADHESIVO PARA RECUBRIMIENTO DE MEDIA Y ALTA ABSORCIÓN BLANCO 20 KG	saco	0.22500	\$ 150.82	\$ 33.93	0.01
MAT047	Válvula De Esfera De CpvC 1/2", Foset	pieza	2.00000	\$ 40.51	\$ 81.02	0.03
MAT048	Caja Condulet Fs 1/2" Rectangular De Aluminio	pieza	1.00000	\$ 102.58	\$ 102.58	0.04
MAT049	CEMENTO GRIS APASCO	TON	0.00510	\$ 5,517.24	\$ 28.14	0.01
MAT050	CEPILLO DE IXTLE APLICADOR DE 25.3 CM	pieza	0.02307	\$ 102.58	\$ 2.37	0.00
MAT051	CHALUPA 2X4	pieza	2.00000	\$ 16.50	\$ 33.00	0.01
MAT052	POMO GAMMA RECÁMARA ACERO INOXIDABLE	pieza	1.00000	\$ 156.03	\$ 156.03	0.06
MAT053	MEMBRANA DE REFUERZO HIDRO COAT BLANCO	m2	209.72000	\$ 6.57	\$ 1,377.86	0.54

Asignación Directa
Fecha: 28/08/2025
Inicio: 01/09/2025
Termino: 30/09/2025
Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058
Tel. 6673909588 E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
MAT054	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4"	ml	2.00000	\$ 47.64	\$ 95.28	0.04
MAT055	HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE DE 3/4"	pieza	2.00000	\$ 10.92	\$ 21.84	0.01
MAT056	MINGITORIO SECO CON REJILLA DE ACERO MEDIANO	pieza	2.00000	\$ 5,171.55	\$ 10,343.10	4.05
MAT057	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELDAS 220V	pieza	3.00000	\$ 8,706.10	\$ 26,118.30	10.22
MAT058	PISO CERÁMICO BELA 33 X 33 CM BEIGE TIPO MÁRMOL	m2	0.09801	\$ 107.75	\$ 10.56	0.00
Total de Materiales					\$ 104,443.43	40.86
Mano de Obra						
JOR001	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00715	\$ 1,086.69	\$ 1,094.46	0.43
JOR002	OF. PLOMERO	JOR	2.41667	\$ 1,482.58	\$ 3,582.91	1.40
JOR003	OFICIAL ELECTRICISTA	jor	5.15532	\$ 1,234.40	\$ 6,363.73	2.49
JOR006	ESTADALERO	JOR	18.11339	\$ 987.86	\$ 17,893.49	7.00
JOR007	OF. IMPERMEABILIZADOR RESIDENCIAL	JOR	6.29160	\$ 1,137.36	\$ 7,155.81	2.80
JOR008	AYUDANTE GENERAL	JOR	3.89698	\$ 759.01	\$ 2,957.85	1.16
JOR009	OF. COLOCADOR/INSTALADOR	JOR	0.09000	\$ 1,086.69	\$ 97.80	0.04
JOR010	OFICIAL PINTOR	JOR	8.56049	\$ 1,086.69	\$ 9,302.60	3.64
JOR011	PEON	jor	3.23049	\$ 1,054.03	\$ 3,405.03	1.33
JOR012	COLADOR	Jor	36.20760	\$ 759.01	\$ 27,481.93	10.75
JOR013	OFICIAL PINTOR	JOR	36.20760	\$ 1,234.40	\$ 44,694.66	17.48
MI	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	0.10000	\$ 117,560.54	\$ 11,756.05	4.60
Total de Mano de Obra					\$ 135,786.32	53.12
Herramienta						
AT	ANDAMIO 1 TORRE	día	205.46000	\$ 50.00	\$ 10,273.00	4.02
EM	EQUIPO MENOR	MO-OF01	1.16647	\$ 1,367.45	\$ 1,595.09	0.62
HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 117,560.54	\$ 3,526.82	1.38
Total de Herramienta					\$ 15,394.91	6.02
Equipo						
EQU-009	CAMIONETA DE REDILAS, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 1997	HORA	0.25000	\$ 41.70	\$ 10.43	0.00

Asignación Directa
Fecha: 28/08/2025
Inicio: 01/09/2025
Termino: 30/09/2025
Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.





BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacan, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
EQUI001	REVOLVEDORA MIPS A 1 SACO DE 12 H.P. GASOLINA	HORA	0.00370	\$ 137.87	\$ 0.51	0.00
EQUI002	CAMION VOLTEO MARCA FAMS A DE 7 M3 MODELO 2005	HORA	0.00297	\$ 842.41	\$ 2.50	0.00
Total de Equipo					\$ 13.44	0.01
TOTAL DEL REPORTE					\$ 255,638.10	100.00



Asignación Directa
Fecha: 28/08/2025
Inicio: 01/09/2025
Termino: 30/09/2025
Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.





BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058
Tel. 6673909588 E-mail: jles2507@hotmail.com

(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA
LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 1.1.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUELLO DE CERA EN TASA DE BAÑO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : \$ 546.14
Total : \$ 546.14

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
MAT010	CUELLO DE CERA CON GUÍA DE 4 X 13 CM CAFÉ COFLEX	pieza	1.00000	\$ 50.86	\$ 50.86
Total de Materiales				\$	50.86
Mano de Obra					
JOR002	OF. PLOMERO	JOR	0.25000	\$ 1,482.58	\$ 370.65
Total de Mano de Obra				\$	370.65

Costo Directo	\$	421.51
Indirectos (11.96%)	\$	50.41
Subtotal	\$	471.92
Financiamiento (0.97%)	\$	4.58
Subtotal	\$	476.50
Utilidad (11.96%)	\$	56.99
Subtotal	\$	533.49
Cargos Adicionales (3.00%)	\$	12.65
Subtotal	\$	546.14

Precio Unitario \$ 546.14

** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. **



Asignación Directa
Fecha: 28/08/2025
Inicio: 01/09/2025
Termino: 30/09/2025
Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.





JOSE RUBEN NUÑEZ GARCIA
JUAN DE LA BARRERA 1695 OTE
FRACC. JIQUILPAN 2, LOS MOCHIS, SIN
6681023205
ruben_jose24@hotmail.com

Arq. Julio Cesar Bernal Ponce


En respuesta a su solicitud le presento la siguiente cotizacion que a continuacion se describe:

OBRA: REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

1	ROTULACION DE LOGOTIPO NOMBRE DE LA UNIDAD, INCLUYE: PINTURA VINILICA BEREL, BROCHA, ESTOPA, CINTA MASKIN TAPE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	\$3,054.67	\$3,054.67
2	ROTULACION DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	\$2,423.41	\$2,423.41
3	ROTULACION DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	\$1,782.24	\$1,782.24
4	ROTULACION DE LOGOTIPO DIRECCION DE SALUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	\$1,782.24	\$1,782.24

Esperando obtener respuesta favorable , quedando a sus ordenes

JOSE RUBEN NUÑEZ GARCIA





SERDI ACEROS
Sucursal Matriz
EJERCITO NACIONAL Y CONVENCION DE APATZINGAN
#1885 COL. EMILIANO ZAPATA CULIACAN , SINALOA.
Tel:7184568 / fuerzaserdi@gmail.com

15/11/2025


CLIENTE: ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE

DESCRIPCIÓN	CANT	UM	PRECIO	IMPORTE
ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14	1.0	PZA	\$290.00	\$290.00
YESO MAXIMO	1.0	SACO	\$150.00	\$150.00

Oficinas Centrales
Culiacán, Sinaloa

Email
fuerzaserdi@gmail.com

Teléfonos
667.118.0507
800.737.3469



ATENTAMENTE

JUAN CARLOS SOLORZANO ZAZUETA
DEPARTAMENTO DE VENTAS



APROVECHA PROMOCIONES POR TODA LA TIENDA, HASTA 18 MSI Y ENVÍO GRATIS DESDE \$799



Mochis, Sin. ▾

Abierto - Cierra a las 10:00 p.m.



CARRITO DE COMPRAS

Detalle del pedido

Precios y disponibilidad de inventario válidos para esta ubicación.



MIRAGE MINISPLIT MIRAGE
INVERTER XR 1.5 TONELADAS
220 V FRÍO Y CALOR
SKU: 231447

Eliminar

Precio	Subtotal
\$15,199 ⁰⁰	\$15,199 ⁰⁰

Método de entrega

Elige un tipo de entrega para todo tu pedido o selecciona una opción diferente por cada producto



Zona de entrega

Mochis y sus alrededores Cambiar

Resumen del pedido

Subtotal \$15,199.00

Hay productos en tu orden que necesitan atención.

Total del pedido

Incluye impuestos


\$15,199⁰⁰

- 1 +

Enviar a domicilio

Recoger en tienda

Este producto no está disponible, intenta agregarlo nuevamente más tarde.





JULIO CESAR BERNAL PONCE

LOS MOCHIS, SINALOA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE ES EL ARQ. **JULIO CESAR BERNAL PONCE** MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA:
(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

N° DE CONSTRATO: **FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025**

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRONICA.

CEDULA PROFESIONAL:
No. 2298009

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE


C. Julio Cesar Bernal Ponce
SUPERINTENDENTE



Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales,
Culiacán, Sinaloa.



JULIO CESAR BERNAL PONCE

CEDULA 2298009

TITULO REGISTRADO A FOLIAS 161-10

DEL LIBRO A229



DE REGISTRO
GRADOS

S. E. P.

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

FIRMA DEL INTERESADO

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

2298009

EN VIRTUD DE QUE JULIO CESAR

BERNAL PONCE

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGULADORA DEL ARTICULO 64 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESION DE

EL LIC. EN ARQUITECTURA

MEXICO D.F. A 7 DE MAY DE 1994

[Signature]
EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. DIANA CECILIA ORTEGA ANIEVA



Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 01 de septiembre del 2025.

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de las siguientes: (067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


Número de contrato: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025.

Fecha: 29 de agosto del 2025.

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.



ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TARIA CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

01/09/2025
RECIBI

01/SEP/2025



C.c.p.- JULIO CESAR BERNAL PONCE/Contratista
C.c.p.- Ing. Alejandro González Connant/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/AARF



JULIO CESAR BERNAL PONCE

LOS MOCHIS, SINALOA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

INICIO DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL **INICIO** DE LA OBRA EMPEZ'A REALIZARSE EN LA FECHA DEL **10 DE NOVIEMBRE DE 2025** EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:
(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:
FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE



C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
DIRECTOR GENERAL





H. Ayuntamiento de Ahome

Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología

Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1909-25

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 10 de noviembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato numero: FAISMUN-CAMP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025., consistentes específicamente en: (067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., cuyas obras le fueron adjudicadas a "EL CONTRATISTA" JULIO CESAR BERNAL PONCE, con un importe total de hasta: \$ 696,209.90, identificándose como origen del recurso el correspondiente a: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025).

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en los plazos de ejecución de los trabajos relativos a las obras antes señaladas, quedaron establecidos como a continuación se indica:

(067AH25PR)(068AH25PR)(070AH25PR)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
10/11/2025	09/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días naturales	



Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

RECIBI

12/11/2025

c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretario de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga/Síndica Procuradora
c.c.p. Julio César Bernal Ponce/Contratista
c.c.p. Archivo
JETC/CSMB



JULIO CESAR BERNAL PONCE

LOS MOCHIS, SINALOA A 09 DE DICIEMBRE DE 2025.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

FINAL DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL **FINAL** DE LA OBRA EMPEZ'A REALIZARSE EN LA FECHA DE **09 DE DICIEMBRE DE 2025.**
EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:
(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:
FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE


C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
DIRECTOR GENERAL

Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales,
Culiacán, Sinaloa.



Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social JULIO CESAR BERNAL PONCE	Sentido POSITIVO
RFC BEPJ720209ET7	Folio 25NG8984422
Fecha y hora de emisión 12 de diciembre de 2025 a las 10:08 horas	

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||BEPJ720209ET7|25NG8984422|12-12-2025|P||0000108888800000031||

Sello Digital

GtzuHflzhBYGGI+QT8iEuil8X52qP0IEEwynsmv09WthgLbS/FgxgXYS9aPF4c2nJPSCvBtgPP9WjLetaCgz46dw
IY/TnEpF7HEijJCFFeP3qaWxYQh5IRxW6wxEoqr21H3H9x/OpePXqoF2EM5eUTPzfVWWoNOrP1MYZhyjRanv459re
44R+0xB87gjVEwsTv5bPMx4QLj32nwSOaj8fEiEBs1ra+kzmfKsu5pJjQJ9/HYm4LsbV6AtRW700Uu3xWJmpt5fN
j9qTfwVxEQZQs6ChPc1QbVmwOKLpWgQG2dhLVD1+twf35kp751QSZPJS63nh52q8AcwMg8dw==



Gobierno de México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2025-012426

Los Mochis, Sinaloa, 12 de diciembre de 2025

C. **BERNAL PONCE JULIO CESAR**, de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento de Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.

Obligacion	Detalles	Al corriente
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RAMON VILLA HURTADO
DIRECTOR DE INGRESOS



Cadena de Seguridad
d0GprG12Of090RsWXv60KnrBQrs=





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/2219-25

Asunto: El que se indica.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 19 de diciembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: (068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Que tiene el número de contrato: FAISMUN-CAMP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025.

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 09 de diciembre de 2025, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día miércoles 24 de diciembre de 2025 a las **09:00 a.m.** horas.

- Nombre de la Comunidad: Localidad Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.
- Beneficiarios: Habitantes de la localidad Topolobampo.
- Montos ejecutados de la obra: \$ 383,923.69.
- Residente de la obra: Ing. Alejandro González Connant
- Número de celular de residente: 6681.52.54.51

Se anexan croquis de localización.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretaría de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga/ Sindica Procuradora
c.c.p. JULIO CESAR BERNAL PONCE/Contratista
c.c.p. Ing. Alejandro González Connant/Residente de Obra
c.c.p. Archivo
JETC/AARF






AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


CROQUIS DE UBICACION


CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE
NOMBRE DE LA OBRA:	(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2025.
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

No.	Localidad	COORDENADAS
1	LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,	25.602460°, -109.055115°




C. Julio Cesar Bernal Ponce
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA




ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra :	(068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
Localidad	LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
Municipio	AHOME		
Num. De contrato	FAISMUN-CAMP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025.		
Contratista	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
Importe de la obra	\$384,232.69		
Anticipo entregado	\$134,481.44		
Fianza de anticipo	4082-03760-0, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
Fianza de cumplimiento	4082-03761-9, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
Inicio de los trabajos	10 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Termino de los trabajos	09 DE DICIEMBRE DE 2025		
Plazo de dias de ejecución de la obra	30 DIAS		

En Los Mochis sinaloa siendo las: 09:00 horas del día 24 de DICIEMBRE del 2025

Se reunieron para la entrega-recepción de la obra antes mencionada las siguientes personas:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT Residente de Obra

JULIO CESAR BERNAL PONCE Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) (068AH25PR) REHAB. CDC TOPOLOBAMPO	10/11/2025	09/12/2025	\$383,923.69	\$383,923.69	\$239,513.19	\$239,513.19
Saldo a cancelar			\$309.00			

El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leída la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
Residente de Obra



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ENTREGA EL CONTRATISTA

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA