



**CARATULA DE ESTIMACIÓN**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION												
RAZON SOCIAL:		Nº DE CONTRATO: <b>MM-DOP-009-2021</b>	PAVIMENTACIÓN CALLE ALFONSO CORDERO ENTRE C. RÍO MOCORITO Y C. RÍO CHACHALACAS, COL. INSURGENTES			1 (UNO NORMAL)											
R.F.C. LOCM860907Q7A		FECHA FIRMA CONTR. <b>17 DE FEBRERO DE 2021</b>	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS			FECHA ELABOR. 31-mar-21											
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO <b>22 DE MARZO DE 2021</b>			PERIODO ESTIM. 22-mar-21											
LA CANTIDAD DE: <b>\$552,692.89</b> ( Quinientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 89/100 m.n. )		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION <b>20 DE MAYO DE 2021</b>			31-mar-21											
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MODIFICACIONES</th> </tr> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			MODIFICACIONES			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO				AVANCE		
MODIFICACIONES																	
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO															
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FÍSICO 60 %														
			FINANCIERO 53 %														

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$476,459.39
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$476,459.39
I.V.A.	\$ 76,233.50
SUMA	\$552,692.89
DEDUCCIONES	
C.G.D.A. 5 AL MILLAR	\$ 0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$552,692.89</b>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN CALLE ALFONSO CORDERO ENTRE C. RÍO MOCORITO Y C. RÍO CHACHALACAS, COL. INSURGENTES	\$ 893,534.93	\$ 476,459.39	\$ 0.00	\$ 476,459.39
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 893,534.93</b>	<b>\$ 476,459.39</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 476,459.39</b>

ELABORA  
  
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR  
  
**ING. JORGE FELIPE PÉREZ CASTILLO**  
 SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

Vo.Bo.  
  
**ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO**  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

Vo.Bo.  
  
**ING. OMAR GASTELUM PEREZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

AUTORIZA  
  
**ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO**  
 DIRECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN



CARATULA DE ESTIMACIÓN				
<b>DATOS DE CONTRATISTA</b>		<b>DATOS DEL CONTRATO</b>		<b>ESTIMACION</b>
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACIÓN CALLE ALFONSO CORDERO ENTRE C. RÍO MOCORITO Y C. RÍO CHACHALACAS, COL. INSURGENTES	2 (DOS NORMAL)
		MM-DOP-009-2021		
		FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS	<b>FECHA ELABOR.</b>
		17 DE FEBRERO DE 2021		26-abr-21
R.F.C. LOCM860907Q7A		<b>TIPO DE OBRA</b>	FECHA INICIO 22 DE MARZO DE 2021	<b>PERIODO ESTIM.</b>
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION 20 DE MAYO DE 2021	01-abr-21
LA CANTIDAD DE: \$466,395.41 ( Cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos noventa y cinco pesos 41/100 m.n. )		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	<b>MODIFICACIONES</b>	
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO
				FECHA TERMINO
				<b>AVANCE</b>
				FÍSICO 100 %
				FINANCIERO 98 %
<b>ANTICIPO</b>				
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>		<b>ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION</b>		
IMPORTE CONTRATADO S/IVA		PRESENTE ESTIMACIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN CALLE ALFONSO CORDERO ENTRE C. RÍO MOCORITO Y C. RÍO CHACHALACAS, COL. INSURGENTES		\$ 893,534.93	\$ 402,065.01	\$ 476,459.39
\$ 893,534.93		\$ 402,065.01	\$ 476,459.39	\$ 878,524.40
<b>TOTALES:</b>		\$ 893,534.93	\$ 402,065.01	\$ 476,459.39
				\$ 878,524.40
<b>IMPORTE DESGLOSADO</b>				
OBRA EJECUTADA				
IMPORTE ESTIMADO	\$402,065.01			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (-)	\$0.00			
SUBTOTAL	\$402,065.01			
I.V.A.	\$ 64,330.40			
SUMA	\$466,395.41			
DEDUCCIONES				
C.G.D.A. 5 AL MILLAR	\$ 0.00			
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 0.00			
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00			
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$466,395.41</b>			

ELABORA

REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR

ING. JORGE FELIPE PÉREZ CASTILLO

SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

Vp.Bo.

ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO

SUBDIRECTOR TÉCNICO  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

Vp.Bo.

ING. OMAR GASTELUM PEREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

AUTORIZA

ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO

DIRECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN