



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

**CONTRATISTA:**

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**DOMICILIO:** CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL.  
VILLAS DEL RIO, CULIACAN ROSALES,

**R.F.C.**  
ACO010108TD4

FECHA

25/09/2022

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA


INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220630	C.C.T.	25DML0054S	ESTIMACIÓN:	2 FINIQUITO
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, CULIACAN, SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$645,692.89	IMPORTE DE CONVENIO	\$107,268.68
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$225,992.51	IMPORTE DE OBRA MAS CONVENIO	\$752,961.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,190,313.38		

OBRA	IMPORTE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	
ESTRUCTURA	\$ 171,414.15
OBRA EXTERIOR	\$ 9,488.97
EXTRAORDINARIOS.	\$ 229,550.29
<b>SUBTOTAL ESTIMACIÓN:</b>	<b>\$ 410,453.41</b>
<b>SUB TOTAL=</b>	<b>\$ 410,453.41</b>
<b>I.V.A AL 16 %</b>	<b>\$ 65,672.54</b>
<b>TOTAL =</b>	<b>\$ 476,125.95</b>

  
ING. ARIEL ESTEBAN MORENO PICOS  
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA  
SUPERVISOR

**CONTRATISTA:**  
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**DOMICILIO:** CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO,  
CULIACAN ROSALES, CULIACAN, SINALOA C.P. 80050

**R.F.C.**  
ACO010108TD4

**DEPENDENCIA:**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

**DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220630	C.C.T.	25DML0054S	ESTIMACIÓN:	2 FINIQUITO
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, CULIACAN, SINALOA						
IMPORTE DE OBRA:	\$645,692.89						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$225,992.51						
IMPORTE DE CONVENIO ADICIONAL	\$107,268.68						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,297,582.06						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA									
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA									
	ESTRUCTURA									
80056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN 6MT-14 INCL. PINTURA Y FIJACION DE CADENA Y/O CASTILLO LATERAL	ML	400.00	\$185.92	\$74,368.00	0.00	400.00	0.00	-400.00	\$171,414.15 -\$74,368.00
25040	SUMINISTRO Y COLOC. DE SEPARADOR DE LARGUEROS CON ANGULO DE 3/16" X 1" INC. TORNILLOS Y SOLDADURAS	PZA	56.00	\$167.27	\$9,367.12	41.00	42.00	0.00	-1.00	-\$167.27
25035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP DE SUJECCION DE LARGUEROS O PLINES DE 6MT-14 CON PLACA DE 3/16 X 7X5" INC. TORNILLOS	PZA	80.00	\$99.98	\$7,998.40	64.00	63.00	0.00	1.00	\$99.98
25045	SUMIN. Y COLOC. DE PATA DE GALLO DE 2.14 MTS CON PTR DE 2 X2 COLOR VERDE INC. SOLDADURA	PZA	24.00	\$475.84	\$11,420.16	18.00	24.00	0.00	-6.00	-\$2,855.04
25061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE CUBIERTA DE LAMINA PINTRO TIPO R-101 INC. PIJAS Y MANO DE OBRA	M2	425.00	\$447.18	\$190,051.50	418.75	0.00	0.00	418.75	\$187,256.63
25065	SUM. Y COL. DE CABALLETE CON LAMINA PINTRO CAL. 26, INCLUYE: PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	ML	25.00	\$244.45	\$6,111.25	25.00	0.00	0.00	25.00	\$6,111.25
34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA " ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA	M2	425.00	\$102.11	\$43,396.75	418.75	0.00	0.00	418.75	\$42,758.57
31220	PISO CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE	M2	0.00	\$435.20	\$0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$870.40
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERAMIENTA. CIMBRA	ML	0.00	\$118.98	\$0.00	98.40	0.00	0.00	98.40	\$11,707.63
	OBRA EXTERIOR									\$9,488.97








**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

FECHA: 25/09/2022  
HOJA: 2 de 2

**CONTRATISTA:**

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**DOMICILIO:** CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO,  
CULIACAN ROSALES, CULIACAN, SINALOA C.P. 80050

R.F.C.  
ACO010108TD4

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220630	C.C.T.	25DML0054S	ESTIMACIÓN:	2 FINQUITO
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN

**DESCRIPCIÓN:** CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN  
CULIACAN, ROSALES, CULIACAN, SINALOA

IMPORTE DE OBRA:	\$645,692.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$225,992.51
IMPORTE DE CONVENIO ADICIONAL	\$107,268.68
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,297,582.06

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
89680	LETRERO PERMANENTE A BASE DE VINIL COLOCADO SOBRE BASTIDOR FORMADO CON LAMINA NEGRA CALIBRE 18, CON MEDIDAS DE 3.00X2.00 MTS. Y BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CON PATAS DE 1.40 MTS. CON PATAS DE PTR DE 2"x2". SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERFILES, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, ESCUDO NACIONAL, LOGOTIPOS, LEYENDAS, CON LOS COLORES E INDICACIONES DEL I.S.I.F.E.	PZA	1.00	\$9,488.97	\$9,488.97	1.00	0.00	0.00	1.00	\$9,488.97
<b>EXTRAORDINARIOS</b>										
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN 8MT-14 INCL. PINTURA Y FIJACION DE CADENA Y/O CASTILLO LATERAL	ML	0.00	\$474.14	\$0.00	399.50	0.00	399.50	399.50	\$229,550.29 \$189,418.93
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STRUCK CON POLINES MONTEN DE 8" CAL. 14, EN CAJON DE 8.00 MTS. INCLUYE: PLACAS DE CONEXION DE 3/16 X 6" X6", SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$6,688.56	\$0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	\$40,131.36
<b>SUBTOTAL ESTIMACION</b>										<b>\$410,453.41</b>

ING. ARIEL ESTEBAN MORENO PICOS  
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA  
Supervisor