

HOJA:

1 DE 4

Fecha: 25-sep-22

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN ROSALES,
CULIACAN, SINALOA C.P. 80050
R.F.C.
ACO010108TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201 No DE OBRA: 220630
PLANTEL: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA LOCALIDAD: MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN
CULIACAN, ROSALES, CULIACAN, SINALOA
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 08-jul-22 AL: 25-sep-22 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 FECHA DE CONTRATO: 01-jul-22

IMPORTE DE OBRA: \$ 645,692.89 CONVENIO ADICIONAL: CONV-ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 IMPORTE DE CONVENIO: \$107,268.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 225,992.51 PERIODO CONVENIO DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 1,190,313.38 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO: \$1,297,581.75 IMPORTE DE LA OBRA MAS CONVENIO \$ 752,961.26

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES	
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE			
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALE, CULIACAN, SINALOA														
TECHUMBRE														
ESTRUCTURA														
12012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO GROAUT PARA NIVELACION DE ESTRUCTURAS DE 5 CM DE ESPESOR	M3	0.08	\$33,750.10	\$547,142.83	\$2,700.01	0.00	\$409,147.55	\$0.00	0.00	\$917.99	\$0.00	0.00	\$410,065.54
25020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA IPR DE 10" X 5 3/4" DE 32.8 KG/ML DE TIPO CM-2 DE 4.50 MTS DE ALTURA	PZA	10.00	\$4,800.92	\$48,009.20	8.00	\$38,407.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$38,407.36	
25025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA DE SECCION VARIABLE METALICA A BASE DE PTR DE 2X2 DE CALIBRE O ESPESOR VARIABLE SEGÚN PLANO IE-00 DE 17.00 MTS DE LONGITUD Y 1.50 CENTRAL Y 0.50 DE VOLADO EXTERIOR	PZA	5.00	\$22,413.00	\$112,065.00	4.00	\$89,652.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$89,652.00	
80056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN 6MT-14 INCL. PINTURA Y FIJACION DE CADENA Y/O CASTILLO LATERAL	ML	400.00	\$185.92	\$74,368.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
25040	SUMINISTRO Y COLOC. DE SEPARADOR DE LARGUEROS CON ANGULO DE 3/16" X 1" INC. TORNILLOS Y SOLDADURAS	PZA	56.00	\$167.27	\$9,367.12	41.00	\$6,858.07	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	41.00	\$6,858.07	
25035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP DE SUJECCION DE LARGUEROS O PLINES DE 6MT-14 CON PLACA DE 3/16 X 7X5" INC. TORNILLOS	PZA	80.00	\$99.98	\$7,998.40	64.00	\$6,398.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	64.00	\$6,398.72	
25045	SUMIN. Y COLOC. DE PATA DE GALLO DE 2.14 MTS CON PTR DE 2 X2 COLOR VERDE INC. SOLDADURA	PZA	24.00	\$475.84	\$11,420.16	18.00	\$8,565.12	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	18.00	\$8,565.12	
25061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE CUBIERTA DE LAMINA PINTRO TIPO R-101 INC. PIJAS Y MANO DE OBRA	M2	425.00	\$447.18	\$190,051.50	418.75	\$187,256.63	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	418.75	\$187,256.63	

HOJA:

2 DE 4

Fecha: 25-sep-22


CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN ROSALES,
CULIACAN, SINALOA C.P. 80050
R.F.C.
ACD010108TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201 No DE OBRA: 220630
PLANTEL: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA LOCALIDAD: MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, CULIACAN, SINALOA
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 08-jul-22 AL: 25-sep-22 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 FECHA DE CONTRATO: 01-jul-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 645,692.89 CONVENIO ADICIONAL: CONV-ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 IMPORTE DE CONVENIO: \$107,268.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 225,992.51 PERIODO CONVENIO DEL: AL: IMPORTE DE LA OBRA MAS CONVENIO \$ 752,961.26
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 1,190,313.38 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO: \$1,297,581.75

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALE, CULIACAN, SINALOA													
TECHUMBRE													
25065	SUM. Y COLOC. DE CABALLETE CON LAMINA PINTRO CAL. 26, INCLUYE: PIJAS, MANO DE OBRA	ML	25.00	\$244.45	\$6,111.25	25.00	\$6,111.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	25.00	\$6,111.25
25055	SUM Y COLOC DE STRUCK CON POLINES MONTEN DE 6 CAL. 14 EN CAJON DE 6.00 MTS. INCLUYE: PLACAS DE CONEXION DE 3/16 X 6" X6", INC. SOLDADURA	PZA	8.00	\$3,293.63	\$26,349.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
25050	SUM Y COLOC DE CONTRAVENTEO DE 9.60 MTS CON REDONDO LISO DE 1/2" CON PUNTAS ROSCADAS CON SOLERAS DE 3/16" X 3" Y DE 3/16" X 1/2". INCLUYE: TUERCAS DE 1/2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	16.00	\$956.65	\$15,306.40	12.00	\$11,479.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$11,479.80
34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA " ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA	M2	425.00	\$102.11	\$43,396.75	418.75	\$42,758.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	418.75	\$42,758.56
31220	PISO CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA.	M2	0.00	\$435.20	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$870.40	0.00	\$0.00	2.00	\$870.40
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERAMIENTA. CIMBRA	ML	0.00	\$118.98	\$0.00	98.00	\$11,660.04	0.40	\$47.59	0.00	\$0.00	98.40	\$11,707.63
OBRA EXTERIOR					\$9,488.97		\$9,488.97		\$0.00		\$0.00		\$9,488.97




HOJA:

3 DE 4

Fecha: 25-sep-22

CONTRATISTA:

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN ROSALES,
CULIACAN, SINALOA C.P. 80050
R.F.C.
ACC010108TD4

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201	No DE OBRA: 220630	
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA LOCALIDAD:	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, CULIACAN, SINALOA	
PERIODO DE CONTRATO:	DEL: 08-jul-22 AL: 25-sep-22	CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 FECHA DE CONTRATO: 01-jul-22
IMPORTE DE OBRA:	\$ 645,692.89	CONVENIO ADICIONAL: CONV-ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 IMPORTE DE CONVENIO: \$107,268.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 225,992.51	PERIODO CONVENIO DEL: AL: IMPORTE DE LA OBRA MAS CONVENIO \$ 752,961.26
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,190,313.38	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO: \$1,297,581.75

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALE, CULIACAN, SINALOA													
TECHUMBRE													
89980	LETRERO PERMANENTE A BASE DE VINLL COLOCADO SOBRE BASTIDOR FOTMADO CON LÁMINA NEGRA CALIBRE 18, CON MEDIDAS DE 3.00x2.00 MTS., Y BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CON PATAS DE 1.40 MIS., CON PATAS DE PTR 2"x2", SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERFILES, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, ESCUDO NACIONAL, LOGOTIPOS, LEYENDAS, CON LOS COLORES E INDICACIONES DEL I.S.I.F.E.	PZA	1.00	\$9,488.97	\$9,488.97	1.00	\$9,488.97	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$9,488.97
EXTRAORDINARIOS													
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN 8MT-14 INCL. PINTURA Y FIJACION DE CADENA Y/O CASTILLO LATERAL	PZA	0.00	\$474.14	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	399.50	\$189,418.93	399.50	\$189,418.93
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STRUCK CON POLINES MONTEN DE 8" CAL. 14, EN CAJON DE 8.00 MTS. INCLUYE: PLACAS DE CONEXION DE 3/16 X 6" X6", SOLDADURA, PINTURA DE ES, ALTE ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$6,688.56	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$40,131.36	6.00	\$40,131.36
SUMA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54					\$556,631.80		\$418,636.52		\$917.99		\$229,550.29		\$649,104.80

ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54													
TECHUMBRE													
ESTRUCTURA					\$547,142.83		\$409,147.55		\$917.99		\$0.00		\$410,065.54
OBRA EXTERIOR					\$9,488.97		\$9,488.97		\$0.00		\$0.00		\$9,488.97
					\$556,631.80		\$418,636.52		\$917.99		\$0.00		\$419,554.51
EXTRAORDINARIOS													
					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$229,550.29		\$229,550.29

HOJA:

4 DE 4

Fecha: 25-sep-22

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN ROSALES,
CULIACAN, SINALOA C.P. 80050
R.F.C.
ACCO10108TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201 No DE OBRA: 220630
PLANTEL: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA LOCALIDAD: MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, CULIACAN, SINALOA
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 08-jul-22 AL: 25-sep-22 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 FECHA DE CONTRATO: 01-jul-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 645,692.89 CONVENIO ADICIONAL: CONV-ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 IMPORTE DE CONVENIO: \$107,268.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 225,992.51 PERIODO CONVENIO DEL: AL: IMPORTE DE LA OBRA MAS CONVENIO \$ 752,961.26
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 1,190,313.38 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO: \$1,297,581.75

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALE, CULIACAN, SINALOA												
	TECHUMBRE												
					\$556,631.80		\$418,636.52		\$917.99		\$229,550.29		\$649,104.80
					\$556,631.80		\$418,636.52		\$917.99		\$229,550.29		\$649,104.80
		IVA 16%			\$89,061.09		\$66,981.84		\$146.88		\$36,728.05		\$103,856.77
		TOTAL:			\$645,692.89		\$485,618.36		\$1,064.87		\$266,278.34		\$752,961.57

ING. ARIEL ESTEBAN MORENO PICOS
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor