

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No 220410 N° 06

FECHA 20/11/2002

EN ESTA FERTUS SE PROCEDE

A HACER LA REVISION DE LOS
TRABAJOS EN COMPANIA DE
LA CONTRASTISTA.

SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS QUE
ESTABAN PENDIENTES COMO SON
VENTANAS Y HERREJAS YA ESTAN
TERMINADOS.

SE HIZO UNA REVISION GENERAL
DE LA OBRA LA CUAL SE ENCUENTRA
EFECTUADA AL 100% A SATISFACCION
POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO
DE LA ESTIMACION N.º 02 (FINQUITO)
Y SE PROCEDE AL CIERRE DE BITACORA.


Luis Herrera

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No 22203 OBRA No 220410 N° 05

FECHA 17/11/2022

EN VISITA ENCONTRAMOS
TERMINADOS LOS TRABAJOS
DE PINTURA, COLOCACION
DE PISO, CONSTRUCCION DE
BARRAS, MURO DE DUNOCK
Y SE ESTAN INSTALANDO LO
QUE SON CONTACTOS, APAGADORES,
CENTRO DE CARGA, ASI COMO
LA INSTALACION DEL VENTILADOR
SE OBSERVA QUE EL ZOLLO TAMBIEN
YA FUE COLOCADO,
SE INICIAN LOS TRABAJOS DE
COLOCACION DE HERRERIA Y VENTANAS.

Leon Leon Meda

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22203 OBRA No. 220410 N° 04

FECHA 8/11/2022

CON ESTA FECHA SE VISITO LA
OBRA OBSERVANDO QUE SE
ESTAN EJECUTANDO LOS TRABAJOS
DE CONSTRUCCION DE MURO
DOBLE DE DURECK, TAMBIEN SE
EJECUTAN LOS TRABAJOS DE
PINTURA Y COLOCACION DE
PISO. INICIANDO CON LA
COLOCACION DE LOS PLETINEROS
CON EL NOMBRE DEL COBAES.

Len Loren Mela