



CONTRATISTA: COPERZA S.A. DE C.V. DIRECCION: CALLE TODOS SANTOS No. 1603, FRACC. ISLA MUSALA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80060		DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA											
R.F.C.: COP03101601A		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA											
FINQUITO DE OBRA													
NO. DE FOLIO: 22303	NO. DE OBRA: 220670	ESTIMACION:	FINQUITO										
PLANTEL: MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA (EMSAD 73, ZONA 03)	LOCALIDAD: SITIO DE EN MEDIO	MUNICIPIO: BADIAGUATO											
DESCRIPCION: EMBELLECIMIENTO DE PORTICO EN MEDIA SUPERIOR CENTRO DE BACHILLERATO A DISTANCIA (EMSAD 73, ZONA 03), UBICADO EN SITIO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE BADIAGUATO, ESTADO DE SINALOA.													
IMPORTE DE OBRA: \$ 213,767.62													
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$74,916.17													
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,443,470.87													
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES	IMPORTE
			VOL.	PU	I	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	TOTALES	
PORTICO													
53001	BARRENO EN LOSA DE CONCRETO PARA ANCLAR VARILLA DE 3/8" Y ANCLAR DE DADA DE DESPLANTE, INCLUYE: RESASO DE LOSA CON MORTERO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$720.62	\$8,647.44	12.00	\$8,647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	\$8,647.44
31016	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F-2000 USANDO DE 1500 CM. ARMADO CON ARMEX, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA, CINTA.	ML	5.28	\$360.57	\$2,959.81	1.20	\$672.68	1.00	\$60.57	0.00	0.00	2.20	\$1,233.25
31105	MURO DE TABIQUE POCO COMUN DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ABENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COM, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.82	\$804.75	\$1,100.65	1.00	\$804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$804.75
33002	APLANADO EN MURDOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	3.88	\$353.60	\$1,371.97	4.00	\$1,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	\$1,414.40
11002	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE, BLOCK, CEMENTO, BLOCK, VIDRIADO, INCLUYE: CASO, CASO Y ACABADO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	1.60	\$238.61	\$382.10	1.80	\$382.10	9.22	2,201.63	0.00	0.00	10.82	\$2,583.92
31146	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 1500X40 CMS. DE 15 CMS. DE ESPESOR ABENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COM, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.79	\$532.86	\$420.96	0.79	\$420.96	0.10	\$3.29	0.00	0.00	0.89	\$474.25
30031	LOSA DE CONCRETO PARA BARRA O MOSTRADOR F-2000 USANDO DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, ARMADA CON VARILLA # 3 INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.98	\$2,623.31	\$5,141.69	0.14	\$367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	\$367.28
32002	APLANADO EN MURDOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	2.18	\$353.60	\$770.85	2.18	\$770.85	4.53	0.00	0.00	0.00	6.71	\$2,372.68
30233	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITRISPO DE 15 X 90 CM. OUTLAND BEIGE MATE, PRIMERA INTERCERAMICO EN MURO VERTICAL EXTERIOR, ADHESIVO PSP BLANCO DE 10 KG, BOQUILLA SIN ARENA CARAMEL, SACO 5 KG UTILIZACION DE SEPARADORES PARA MEJOR INSTALACION, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, RECORTES, BOQUILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.58	\$1,818.65	\$11,968.06	4.95	\$9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	\$9,000.00
30230	REVISOR MUESTRA DE CONCRETO DE DIMENSION 0.70 X 1.00 X 1.00 DE ALTO, CON VITRISPO DE 15 X 90 CM. OUTLAND BEIGE MATE, PRIMERA INTERCERAMICO EN MURO VERTICAL EXTERIOR, ADHESIVO PSP BLANCO DE 10 KG, BOQUILLA SIN ARENA CARAMEL, SACO 5 KG UTILIZACION DE SEPARADORES PARA MEJOR INSTALACION, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, RECORTES, BOQUILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$9,256.53	\$9,256.53	1.00	\$9,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$9,256.53
51019	RETIRO DE FOCO Y PORTALAMPARAS CAMBIO DE LUMINARIA, INCLUYE, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	\$257.17	\$257.17	1.00	\$257.17	2.00	\$14.34	0.00	0.00	3.00	\$771.51
52344	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 3 X 18 W. TUBOS LED OPALINO 18V CONEXION, PORNO DE IMPACTO HLT FULMINANTE INCLUYE, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$2,492.60	\$2,492.60	1.00	\$2,492.60	2.00	\$965.20	0.00	0.00	3.00	\$7,477.60
60022	SUMINISTRO ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS Y NUMEROS COBRES 73 EN ALUMINIO TIPO PLATA CEPILLADO EN MEDIDAS DE 45 CMS. DE ALTO DESARROLLANDO 3.85 MTS. DE LARGO POR 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$51,440.85	\$51,440.85	1.00	\$51,440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$51,440.85
60023	SUMINISTRO ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS Y NUMEROS 140, OSCAR LARA SALAZAR EN ALUMINIO TIPO PLATA CEPILLADO EN MEDIDAS DE 25 CMS. DE ALTO DESARROLLANDO 4.20 MTS. DE LARGO POR 4 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$45,209.35	\$45,209.35	1.00	\$45,209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$45,209.35
60024	SUMINISTRO ELABORACION E INSTALACION DE LOGO TIPO "COBRES EN ALUMINIO NATURAL PINTADO EN ESMALTE AUTOMOTIVO COLORES SEGUN LOGO DE 10 CMS. DE ALTO DESARROLLANDO 80 CMS. DE LARGO POR 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$25,221.00	\$25,221.00	1.00	\$25,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$25,221.00
52002	APLANADO EN MURDOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	1.53	\$353.60	\$541.01	1.53	\$541.01	1.97	696.59	0.00	0.00	3.50	\$1,237.60
32003	PINTURA VINILICA VINIEM DE COMEX YOGUNLAR LAVABLE, MURDOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBASAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	91.40	\$158.92	\$14,525.29	91.40	\$14,525.29	0.00	0.00	0.00	0.00	91.40	\$14,525.29
84918	FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO F-2000 USANDO ARMADA CON MALLA 66-60/60, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.68	\$652.30	\$1,095.86	1.50	\$978.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	\$978.45
85684	LOGO PARA MINUSVALIDOS EN RAMPA A BASE DE PINTURA ESMALTE.	PZA	1.00	\$1,472.62	\$1,472.62	1.00	\$1,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$1,472.62
						184,273.81	184,681.58	19,592.26	0.00			184,273.81	
TOTAL ESTIMACION						184,273.81	184,681.58	19,592.26	0.00			184,273.81	
SUB-TOTAL						184,273.81	184,681.58	19,592.26	0.00			184,273.81	
I.V.A.						29,483.81	26,349.05	3,134.76	0.00			29,483.81	
TOTAL						213,767.62	191,030.61	22,727.02	0.00			213,767.62	
DIFERENCIA						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	


 COPERZA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
Archivo, Direccion de Infraestructura


 RAFAEL MUÑOZ GARCIA
SUPERVISOR
Version: 01

Retencion: 2 años