

CONTRATISTA: **COPERZA S.A. DE C.V.**
DIRECCION : CALLE TODOS SANTOS No.1503, FRACC. ISLA MUSALA, CULIACAN DE ROSALES ,
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80060
R.F.C. **COP081016Q1A**

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA									
NO. DE PGO:	22303	NO. DE OBRA:	220672	ESTIMACIÓN:			FINIQUITO		
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR PROF. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS (COBAES 22, ZONA 04)				LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO:	CULIACAN	
DESCRIPCIÓN:	APLICACIÓN DE PINTURA EN TECHUMBRE METALICA EN MEDIA SUPERIOR PROF. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS (COBAES 22, ZONA 04), UBICADA EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.								
IMPORTE DE OBRA:	\$ 93,316.13								
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$32,660.65								
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,149,470.87								

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	TECHUMBRE												
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W . INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$525.20	\$2,100.80	4.00	\$2,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	\$2,100.80
51005	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y POLIDUCTO NARANJA, INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	4.00	\$1,839.77	\$7,359.08	4.00	\$7,359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	\$ 7,359.08
34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA HM. U2, A70CL, T71, T73, T80, T84, Y A84L, TRABAJO TERMINADO, PROYECCION DE CUBIERTA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	332.18	\$211.57	\$70,279.32	275.15	\$58,213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	275.15	\$ 58,213.49
34005	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN APLANADOS DE PLAFONES, TRABES, COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS Y RESANAR, TRABAJO TERMINADO.	M2	4.80	\$147.03	\$705.74	4.80	\$705.74	82.05	12,063.81	0.00	0.00	86.85	\$ 12,771.60
					80,444.96		68,381.15		12,063.81		0.00		\$80,444.96
	TOTAL ESTIMACION				80,444.96		68,381.15		12,063.81		0.00		80,444.96
	SUB-TOTAL				80,444.96		68,381.15		12,063.81		0.00		80,444.96
	I.V.A				12,871.19		10,940.98		1,930.21		0.00		12,871.19
	TOTAL				93,316.15		79,322.13		13,994.02		0.00		93,316.15
	DIFERENCIA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

COPERZA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
Archivo: Direccion de Infraestructura

Retencion: 2 años

ING. JESUS RIVERA AYON
SUPERVISOR
Version: 01