

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA DE PÁNUCO, ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGON EN COLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606B-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$633,832.27

Importe del Contrato s/IVA: \$1,085,103.69

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 03/07/2023 al 03/10/2023

Periodo de la Estimación: 21/07/2023 al 21/08/2023

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1

PAVIMENTACIÓN

P03	OBRA CIVIL	17,084.41
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	372,384.54
P06	OBRAS VIALES	18,825.96
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	225,537.36

Total Paquete s/IVA: 633,832.27



C. GILBERTO ZAVALA BUENO

CONTRATISTA

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimación s/IVA: \$633,832.27

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ESTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA DE PÁNUCO, ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGON EN COLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606B-

Importe del Contrato s/IVA \$1,085,103.69

Periodo del Contrato 03/07/2023 al 03/10/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$633,832.26

Periodo de la Estimación: 21/07/2023 al 21/08/2023

		Contrato			Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado		
Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		Avance
PAVIMENTACIÓN										
P03	OBRA CIVIL									
P03S30	LOSAS									
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	372.00	\$17.79	0.00	280.5000	280.50	91.50	\$4,990.10	75.40 %
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA									
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	175.00	\$58.79	0.00	175.0000	175.00	0.00	\$10,288.25	100.00 %
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	39.00	\$77.68	0.00	23.2500	23.25	15.75	\$1,806.06	59.62 %
Total Partida:									17,084.41	
P05	CONCRETO HIDRÁULICO									
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	81.00	\$4,597.34	0.00	81.0000	81.00	0.00	\$372,384.54	100.00 %
Total Partida:									372,384.54	

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA DE PÁNUCO, ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGON EN COLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606B-

Importe del Contrato s/IVA \$1,085,103.69

Periodo del Contrato 03/07/2023 al 03/10/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$633,832.26

Periodo de la Estimación: 21/07/2023 al 21/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones				
P06	OBRAS VIALES										
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD										
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	57.00	\$330.28	0.00	57.0000	57.00	0.00	\$18,825.96	100.00	%
									Total Partida:		18,825.96
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES										
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU										
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	287.00	\$482.16	0.00	287.0000	287.00	0.00	\$138,379.92	100.00	%

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA DE PÁNUCO, ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGON EN COLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606B-

Importe del Contrato s/IVA \$1,085,103.69

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Periodo del Contrato 03/07/2023 al 03/10/2023 **Importe de la Estimación:** \$633,832.26

Periodo de la Estimación: 21/07/2023 al 21/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior					
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	159.00	\$548.16 /	0.00	159.0000	159.00	0.00	\$87,157.44 / 100.00	%

Total Partida: 225,537.36 /

C. GILBERTO ZAVALA BUENO

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO