

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REPARACIÓN DEL SOCAVÓN EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALÁ - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$31,189.97

Importe del Contrato s/IVA: \$727,741.48

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 09/11/2022 al 31/12/2022

Periodo de la Estimación: 01/01/2023 al 13/01/2023

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO	
P06	OBRAS VIALES	31,189.97
Total Paquete s/IVA:		31,189.97
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$31,189.97


C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA
CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D OBRAS

Estimación

Nombre de Obra REPARACIÓN DEL SOCAVÓN EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALÁ - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022 No. Estimación: 4
 Localidad: Importe del Contrato s/IVA \$727,741.48 Tipo de Estimación: Adicional
 Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Periodo del Contrato 09/11/2022 al 31/12/2022 Importe de la Estimación: \$31,189.97
 Periodo de la Estimación: 01/01/2023 al 13/01/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO										
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.00	\$395.96	12.00	18.8400	30.84	-18.84	\$7,459.89	257.00 %
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100									
P06S07C019	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.00	\$748.69	8.00	12.5600	20.56	-12.56	\$9,403.55	257.00 %

C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D O B R A

Estimación

Nombre de Obra REPARACIÓN DEL SOCAVÓN EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALÁ - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022

Importe del Contrato s/IVA \$727,741.48

Periodo del Contrato 09/11/2022 al 31/12/2022

No. Estimación: 4

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$31,189.97

Periodo de la Estimación: 01/01/2023 al 13/01/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO									
P06S31C012	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.00	\$8,427.37	2.00	1.7000	3.70	-1.70	\$14,326.53 185.00	%

Total Partida:

31,189.97

G. MICHEL LOPEZ VIZCARRA
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO