

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-11: Revestimiento de camino de acceso a  
E.S.T. #18 E.T.A. En San Miguel  
Zapotitlan.

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

001

01

Obra: Revestimiento de camino de acceso  
a E.S.T # 18 E.T.A. en San  
Miguel Zapotiltan.

Del 11 al 24 de Octubre del 2022  
Importe de la obra: \$ 254,557.95

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento  
a los trabajos correspondientes a la  
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo  
de Preecforzados, Concretos y Agregados  
de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna  
al Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltrán  
como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o  
hacer anotaciones de bitácora serán  
por la Secretaría de Obras Públicas  
(S.O.P) el Ing. Luis Karim Higuera Castro  
y por Preecasin el Ing. Luis Ernesto  
Verduzco Beltrán.

SUPERVISOR

  
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

  
FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

002

02

Obra: Revestimiento de camino de  
acceso a G.S.T. #18 E.T.A en  
San Miguel Zapotitlan.

Del 16 al 24 de Octubre del 2022.

En este día se inician los trabajos  
de revestimiento de camino realizando  
las siguientes actividades:

- Conformado y perfilado de  
11,202.00 m<sup>2</sup> de la superficie existente  
con motoconformadora.

- Adquisición de 1485.12 m<sup>3</sup> de  
material para subrasante en banca,  
medio suelto, incluyendo la carga libre  
a bordo.

- Acarreo de los materiales  
producto de las excavaciones en un  
total de 1485.12 m<sup>3</sup>.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

003

03

Obra: Revestimiento de camino de  
acceso a E.S.T. #18 ETA en  
San Miguel Zapotitlan.

Del 11 al 24 de Octubre del 2022.

Se continua con los trabajos de  
revestimiento en este camino:

- 7,425.62 m<sup>3</sup>/km de sobre  
acarreo a kilometros subsecuentes de  
los materiales producido de las excavaciones  
para cualquier distancia de materiales  
de préstamo de banco.

- Tendido conformación y  
afinamiento para dar el acabado superfi-  
cial de 1485.12 m<sup>3</sup> con motoconforma-  
dora.

- El Dia 24 de Octubre del 2022  
Se dan por terminados los trabajos de  
revestimiento en este camino, terminando  
con las anotaciones de este libro de  
bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA