

N-CONTRATO:

ISIFE - IED- ADE - EPR - 246-2022



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

PRO: 22109

N. OBRA: 220777

RDI-03-09

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$609686.00

REHABILITACION DE INSPECCIONES ELÉCTRICAS  
EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN  
PRIMARIA CLUB ATENO NUM 20-30  
UBICADA EN LA CUALE, MUNICIPIO DE LA  
FUERTE, ESTADO DE SINALOA

## BITÁCORA

Fecha inicio de los trabajos: 26 SEP 2022

Fecha terminacion de los trabajos 24 DIC. 2022

PERIODO EJECUCION DE LOS  
TRABAJOS. : 90 DIAS.

Empresa CONTRATADA:

FRANCISCO JAVIER CRONCA  
Reyes



Tel:

6671779529

6672272657

Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Especial Durango  
2022 Nivel Básica

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: primaria club  
Activo 20-30

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

250PR186A

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocano

LOCALIDAD: El Fuerte


MUNICIPIO: El Fuerte


TIPO DE OBRA:

☐☐



## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. SANDRO CASPES MARIANO	I.S.I.R.E.	
	Sandra Castro	Maden


SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. ENRIQUE QUINTANA GARCIA	I.S.I.R.E.	


## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220333 N° 01

FECHA 26 SEPTIEMBRE 2022

EN esta fecha se visitó el lugar.  
EN CONJUNTO, COMPARSA, COORDINADOR  
DE ZONA I.S.I.F.E. Y SUPERVISOR DE  
OBRA I.S.I.F.E. PARA REVISAR LOS  
TRABAJOS A EJECUTAR EN BASE A  
CARLOS COMPARSA POR PARTE DE  
I.S.I.F.E. EN LA ESCUELA PRIMARIA  
CLUB ACTIVO 20-30 UBICADO EN EL  
PUEBLO MUNICIPIO DE EL FUERTE,  
ESTADO DE SINALOA.

  
Supervisor

  
Compara




## BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109 OBRA No. 220337 N° 02

FECHA DEL 27-sep-AE OB 08/04-2022

En Base A Visita de Obra se pudo  
observar los Avances físicos de Obra en  
los suministros y la instalación de Base  
para Medicion 13-200, instalación de intercon-  
tor termomagnético 3x100 MVA. La insa-  
lación de Muelle de Medicion con GABARITO  
M-20 para interconector

Asi como el suministro e instalación  
de Reclusos de Cables prefabricados de  
60x60 cm y 40x40 cm en Red Secundaria.

  
Supervisor

  
Comptroller





## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220777 N° 03

FECHA DEL 10 AL 22 DE OCTUBRE 2022

EN BASE A VISITA DE OBRA SE FUE OBSERVAR EL AVANCE FÍSICO DE OBRA EN TRABAJOS ELÉCTRICOS, COMO TRABAJOS DE CORPO CONVIDO EN CONCURSO PARA ISOLACION DE POLIIMPA AYA NIVELADO DE 2" EL BUNDAISPO Y LA INSTALACION DE ALIMENTACION PRINCIPAL CON CABLE DE 2TL DEL 1/0 Y CONDUCTOR MONOFASICO CAL B THW. Colocacion DE VARILLAS DE FIERRA EN REAJUSTES ELÉCTRICOS Colocacion DE CERRA DE CARGA DE MONDO B DE 20 CIRCUITOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2X20 AMP. Y 1X20 AMP. EN CERRA DE CARGA

  
Supervisor

  
Contralor




## BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109 OBRA No. 220777 N° 04

FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOV 2022

En Base A Visita de Obra en el playel Club. Activo 20-30 Ubicado en el Municipio de El Guape Se pudo Observar el Avance Fisico, Se Observo la Instalacion de Luminarias 2x17 W. El suministro y la Instalacion de Salidas para Alumbrado, Salidas para Contactos y las salidas para Alimentacion Electrica de A/c. Con Caja Es Cable de Cobre THW-LS Cal 12 y Conectorado Rudo, Asi como los trabajos de reposicion de concreto en Canteo o Bancheta,



Supervisor



Compania




## BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109 OBRA No. 220977 N° 05

FECHA DEL 07 AL 15 NOVIEMBRE 2022

EN BASE A LA LISTA DE OBRA Y REVISIÓN  
DE ESTIMACIÓN N° 1 DE TRABAJOS DE  
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
EN LOS SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN  
PRIMARIA CLUB ACTIVO 20-30 VOLTIO  
EN EL PUEBLO MUNICIPAL DE EL ALFAR  
SE COMPROBARON LOS TRABAJOS  
EJECUTADOS CON LOS VOLUMENES GE-  
NERADOS EN ESTIMACIÓN N° 1 AL 100%



Supervisor



Comprobat