



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

UNIVERSIDAD. POLITECNICA DEL VALLE DEL ENOZA
EL GRUPO DE LUNA, ANHOSUA SON.
REINTEGRACION DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE
ORDA. 210512

BITÁCORA



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APOYACIONES MÚLTIPLES POTENCIANDO 2021
NIVEL SUPERIOR.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ENOBA.
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EPD0002F
ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:


DOMICILIO:
LOCALIDAD: LEOPOLDO SANCHEZ CECUS (EL ARTO DE LINDA)
MUNICIPIO: AMATITLAN SIN.

TIPO DE OBRA:

☐ ☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
INH. RAFAEL SALCEDO A.	ISIFE.	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21206 OBRA No. 210512 No. 001
FECHA 23/Agosto/2022

CON ESTA FECHA SE ADEE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO
A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN UNIDAD DE DOCENCIA 1 EN UNIVERSIDAD PONTIFICIA DEL VALLE DEL ENDECA, UBICADA EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL AMO DE LAICA) MUNICIPIO DE ANHOTSUEA EDO. DE SIN.

CONTRATO. 15IFE-R-FAMP-ADE-OPNE-174-2022

IMPORTE CONTRATADO. ₡ 517,948.96

FECHA DE CONTRATACIÓN. 12 DE AGOSTO DE 2022

OFICIO DE AUTORIZACIÓN. SAF-AMP-OS6/2021 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2021.

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS. 23/AGOSTO/2022

FECHA TÉRMINO DE TRABAJOS: 21/OCTUBRE/2022


IMPORTE ANTICIPA DE CONTRATO (35%). ₡ 181,282.14

AVANZA DE CUMPLIMIENTO. (100%) ₡ 51,794.90

EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES "SANDRA LUZ

RODRIGUEZ" CON N° DE TEL. 6677906667, 6672667062

ESTE DIA SE VISITA PUNTEL EN COMPANIA DE CONTRATISTA
Y SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR Y SE DA INICIO
DE OBRA.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21206 OBRA No. 210512 No. 002

FECHA 30 DE ABRIL DE 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE YA SE
TIENEN AL 100%. LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION
DEL MODULO DE DOCENCIA 1

DE MOMENTO SE TRABAJA EN LIMPIEZA GENERAL DE
ESTE MODULO, SE APURO TRABAJO DE REPUZCO EN TODAS

LAS UNIONES DE LA CARPETA ASFALTICA APP. MULTICAPA
Y SE APLICO IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN TODA
EL AREA DE LA LOSA Y EN PAREDES.

SE PINTA CON ENCAJADO DE MANTENIMIENTO Y MUESTRAS
Y SE UBICAN PAVOS EN IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DE
DEPORTE. SE SELLAN TODOS LOS DIENTES DE AGUAS PUE
VIALES Y ESTRECHOS DE PAREDES SONAJES QUE FUERON TABUERA
DOS A LA LOSA DENTRO LA CARPETA.

ESTE DIA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE REINTEGRACION
EN ESTE MODULO.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21206 OBRA No. 210512

No. 003

FECHA 5 / SEPTIEMBRE / 2022

CON ESTA FECHA SE SUSPENDE OBRA PARA HACER
REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES Y ESTIMACIÓN
#1 FINQUITO. SE OBSERVA QUE YA SE TERMINÓ
DE REHABILITAR MÓDULO DE REPOBÍA, SELLANDO
GRIETAS EN BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES, CHAPLA
NES Y EN ESTRUCTURAS DE PANELES SOLARES QUE
SE ENCUENTRAN TAPUETADOS A LOSA.
SE DEJAN GENERADORES OBSERVANDO QUE
CON EL COBRO DE ESTOS TRABAJOS YA REALIZA
DOS SE ANOTA EL RECURSO CONTRATADO.
TENIENDOSE AL 100%. LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, Y HABIENDOSE ANOTADO EL RE-
CURSO AUTORIZADO SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA Y
SE PROCEDE A DAR CIERRE A ESTA BITÁCORA.

