



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE AULA Y SERVICIOS
SANITARIOS EN PREESCOLAR EMILIANO
ZAPATA, UBICADO EN EL BATALLON,
MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE
SINALOA

BITÁCORA

ISIPE-IED- ADE- JN - EPR-384-2022



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSION ESTATAE DIRECTA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SN EMILIANO ZAPATO

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: ZSDJW013SV

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONDICION EL BATALLON

LOCALIDAD: EL BATALLON

MUNICIPIO: NAVOLATO

TIPO DE OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION

☐☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22111 OBRA No. 220992

No. 001

FECHA 12/ DICIEMBRE / 2022


EL DIA DE HOY SE HABRE LA BITACORA DE
REHABILITACION DE AULA Y SERVICIO
SANITARIOS EN PREESCOLAR EMILIANO
ZARATA, UBICADO EN EL SATALCOLO,
MUNICIPIO DE NAVOJOATO ESTADO DE
SINALOA


INICIO: 12/ DICIEMBRE / 2022

TERMINO: 20/ ENERO / 2023

IMPORTE P \$172,701.22

CONTRATISTA: JESUS MIGUEL ZAMACORA
CARRERA


CONTRATISTA


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22111 OBRA No. 220992 No. 002

FECHA _____

12/ Diciembre/ 2022

El día de hoy inician los trabajos correspondientes a este contrato con la demolición del piso de concreto, se está limpiando el tiraso y la aplicación del primario

16/ Diciembre/ 2022

Este día se puso la cerradura y la colocación de la puerta se apoyo a pilar y se instalaron las luminarias, se está cubriendo el piso



[Signature]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2211 OBRA No. 220992 No. 003
FECHA _____

19/ diciembre/ 2022

el día de hoy se está colocando
el vitropiso así como el piso



20/ diciembre/ 2022

el día de hoy se instalaron
los guardianes de noche

