





<p><b>CONTRATISTA</b></p> <p></p> <p>ING. MARTIN BURGOS CAMACHO</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p><b>DEPENDENCIA</b></p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p></p> <p>ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES</p> <p>SUPERVISOR</p>	<p><b>DEPENDENCIA</b></p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p></p> <p>ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ</p> <p>COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</p>	<p><b>DEPENDENCIA</b></p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p></p> <p>ING. SENELLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR</p> <p>DIRECTORA</p>
---	--	---	--

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

R.F.C. BUCM-631209-EM3

CONTRATO: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-14ACCIONESCUARTO AISLADO-03/07/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO SI/VA: \$

IMPORTE DE CONTRATO CI/VA: \$

1,326,537.66 FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DEL 2022

1,538,783.69 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022

HOJA :
ESTIMACIÓN N°. 04 N (CUATRO NORMAL.)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22
IMPORTE ESTIMADO CI/VA: \$85,954.11

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

\$ 74,098.37

SUB-TOTAL ESTIMADO:

I.V.A. (16.00%):

TOTAL ESTIMADO:

74,098.37

11,855.74

85,954.11

DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
ARQ. JESÚS ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES SUPERVISOR	ING. SENEACE ARELY SANCHEZ SALAZAR DIRECTORA	ING. MARTIN BURGOS CAMACHO REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									
CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO									
CONTRATO: AYTONA-ADJDIR-FAIMR33-14ACCIONESCUARTOAISLADO-030/2022									
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.									
UBICACIÓN ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA									
HOJA : ESTIMACIÓN No. 04 N (CUATRO NORMAL) PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22									
IMPORTE DE CONTRATO SI/VA: \$1,326,537.66 FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DEL 2022									
IMPORTE DE CONTRATO C/VA: \$1,538,783.69 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022									
IMPORTE ESTIMADO SI/VA: \$74,098.37									
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
PARTIDA									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	CANTIDADES DE OBRA ACUMULADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	
	CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.								
	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.	M2	252.00	225.96	161.40	64.56	207.94	\$ 13,424.61	
	INSTALACION ELÉCTRICA INCLUYE POLIPLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS	LOTE	14.00	14.00	10.00	4.00	5,253.44	\$ 21,013.76	
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2	14.00	14.00	10.00	4.00	3,016.44	\$ 12,065.76	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA	PZA	14.00	14.00	10.00	4.00	3,621.48	\$ 14,485.92	
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	252.00	252.00	180.00	72.00	182.06	\$ 13,108.32	
								SUBTOTAL HOJA 1	\$ 74,098.37
EL CONTRATISTA ING. MARTIN BURGOS CAMACHO									
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ARQ. JESUS AYUARO LOPEZ MARTINEZ									
SUPERVISOR ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES									
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS ING. SENILLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR									




HOJA : 1 DE 1
ESTIMACIÓN No. 04 N (CUATRO NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO  
 CONTRATO: AYTONA-ADDIR-FAISMR3-14ACCIONESCUARTOAISLADO-03/0/2022  
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4x4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.


H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
 FECHA DE INICIO: 29/08/2022  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.


CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4x4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.									
	TOTAL DE CADA CONCEPTO POR 4 BENEFICIARIOS:									
	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.	M2						4.00	16.14	64.56
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS.	LOTE						4.00	1.00	4.00
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2						4.00	1.00	4.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS. MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA						4.00	1.00	4.00
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2						4.00	18.00	72.00




EL CONTRATISTA  
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO



SUPERVISOR  
ARQ. EBERTO RAFIG TAMAYO ROBLES



COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ



DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

CONTRATO: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-14ACCIONE:SCUARTOAIASLADO-030/2022

FECHA DE TERMINACION: 06/11/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE A

**OBRA:** CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

HOJA: 1 DE 4	ESTIMACIÓN No. 04 N (CUATRO NORMAL)	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22
--------------	--	--

[illegible]

## EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	
CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO	FECHA DE INICIO 29/08/2022
CONTRATO: AYTONA-ADIDIR-FAISMR33-14ACCIONESCUARTOALSLADO-030/2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

CONTRATO: AYTONA-ADJDIR-FAISM33-14ACCIONESCUARTOAISLADO-030/2022

OBRA CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO SINALOA

HOJA : 2 DE : 4
ESTIMACIÓN No. 04 N (CUATRO NORMAL)
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>  DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22

CLAVE	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIZACION		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	BENEFICIARIO: 12.- YUMEL LUCELYN VEGA MEDINA; LOCALIDAD LA COFRADIA DE LA LOMA, ALCALDIA CENTRAL, NAVOLATO, SIN. ENUARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.	M2			3.76 4.00	3.76 0.50	1.00 1.00 SUMA	14.14 2.00 16.14	16.14	
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS.	LOTE					1.00	1.00	1.00	
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA	PZA				1.00	1.00	1.00	1.00	
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2			4.50	4.00		1.00	18.00	18.00

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO  
CONTRATO: AYTONA-ADIDIR-FAISMR33-14ACCIONESCUARTOAISLADO-030/2022

OPERA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

**HOJA : 3 DE : 4**

ESTIMACIÓN No.  
04 N (CUATRO NORMAL)

**PERIODO DE EJECUCIÓN:**

DEL: 29/10/2022

AL: 06/11/22

[illegible]



HOJA : 4 DE: 4

ESTIMACIÓN N°.

04 N (CUATRO NORMAL)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL: 29/10/2022

AL: 06/11/22

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADJDIR-FAISM33-14ACCIONESCUARTOAISLADO-030/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 29/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	BENEFICIARIO: 14.- FRANCISCO JAVIER NIETO BERNAL; LOCALIDAD MEXICO DE ORIENTE, ALCALDÍA CENTRAL, NAVOLATO, SIN.									
	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.	M2			3.76	3.76		1.00	14.14	16.14
					4.00	0.50		1.00	2.00	
								SUMA	16.14	
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS.	LOTE						1.00	1.00	1.00
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1 00 X 2 10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA						1.00	1.00	1.00
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE. CEMENTO PLASTICO. MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2			4.50	4.00		1.00	18.00	18.00

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ


DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. SENILLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR




H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				HOJA:	01 de 01
CONTRATISTA:	MARTIN BURGOS CAMACHO	FECHA DE INICIO:	29 de agosto de 2022	ESTIMACIÓN No.	
CONTRATO:	AYTONA-ADDIR-FAISMRI3-14ACCIONESCUARTOAISLADO-03/07/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de noviembre de 2022	04 N (CUATRO NORMAL)	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				PERIODO DE EJECUCIÓN	
				DEL:	29 de octubre de 2022
				AL:	6 de noviembre de 2022
UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.					

### CROQUIS DE ESTIMACION



- 13.- ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO: 64.56 M2  
 14.- INSTALACION ELECTRICA: 4 LOTE  
 15.- CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2": 4 M2



- 16.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA: 4 PZAS  
 17.- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA: 72 M2

EL CONTRATISTA  
 ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA  
 ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

## REPORTE FOTOGRAFICO

EST. 4N

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-14ACCIONESCUARTOAISLADO-030/2022

BENEFICIARIO: 11.- GRICELDA SOTELO JACOBO; LOCALIDAD LA COFRADIA DE LA LOMA, ALCALDÍA CENTRAL, NAVOLATO, SIN.



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.



INSTALACION ELECTRICA



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA.



IMPERMEABILIZACION DE LÒSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 1 DE 4



## REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EST. 4N

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-14ACCIONESCUARTOAISLADO-030/2022

BENEFICIARIO: 12.- YUMEL LUCELYN VEGA MEDINA; LOCALIDAD LA COFRADIA DE NAVOLATO, ALCALDÍA CENTRAL, NAVOLATO, SIN.



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.



INSTALACION ELECTRICA



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA.



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 2 DE 4

## REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-14ACCIONESCUARTOAISLADO-030/2022

BENEFICIARIO: 13.- JESÚS GUADALUPE SÁNCHEZ PLATA; LOCALIDAD EL TANQUE, ALCALDÍA CENTRAL, NAVOLATO, SIN.

EST. 4N



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.



INSTALACION ELECTRICA



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA.



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 3 DE 4



## REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-14ACCIONESCUARTOAISLADO-030/2022

BENEFICIARIO: 14.- FRANCISCO JAVIER NIETO BERNAL; LOCALIDAD MEXICO DE ORIENTE, ALCALDÍA CENTRAL, NAVOLATO, SIN.

EST. 4N



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO E INSTALACION ELECTRICA



INSTALACION ELECTRICA



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA.



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 4 DE 4