



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Primeros Cuos de Leones Nue. 1
Lic. Bvito Juarez, ubicada en
culiacan, sinaloa.

P.G.O : 22215 ; N: DE OBRAS : 220631
\$ 454,938.23 importe del Contrato

BITÁCORA

EMPRESA :
KAOS EL Constructora, S.A. DE
C.V.



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: REMANENTES DEL FOGGO DE APORTA-
CIONES MÚLTIPLES POTENCIADO
2022 NIVEL BASICA.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Prim. Club de Leonel
Num. 1, Lic. Benito Juarez

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25 DPRO470X

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CULIACAN

LOCALIDAD: CULIACAN


MUNICIPIO: CULIACAN

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZARWETA	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22215 OBRA No. 220631 No. 001

FECHA 11-JUNIO-2022

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS
EN ESTA LOCALIDAD EN LA CUAL CONSISTE
EN: REHABILITACIÓN DE MOYUCO "A"
CON IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA
EN PRIMARIA CURS DE BONES NUM. 1
LIC. BENITO JUAREZ, VICIANA EN
CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN FUE:

ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 27-JUNIO-2022

Nº DE CONTRATO:

ISIFE-R-FAMP-ADE-EPR-137-2022

FECHA DE CONTRATACIÓN: 04-JUNIO-2022

MONTO DE CONTRATO: \$454,938.23

PROCEDENCIA DE RECURSOS Y/O PROGRAMA

(Oficio de Autorización): No. SAF-AGF-

058/2022 DE FECHA 16/05/2022, PRO.

PROGRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APO-

TACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO 2022

NIVEL BÁSICA.

ING. JUAN F. GARCIA

SUBDIRECTOR ISIFE

ING. ARMANDO HERNÁNDEZ

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22215 OBRA No. 220631 No. 002

FECHA 11-JULIO-2022

P.G.O : 22215 ; No. OBRA: 220631

CLAVE : 25 DP20470X

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

11-JULIO-2022

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

29-AGOSTO-2022

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

50 DIAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.):

\$ 62750.10

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%):

\$ 159,228.38

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Y VÍCIOS: \$ 45,493.82

LOS TRABAJOS HA RESUMIR POR EL

CONTRATISTA DE LA OBRA SERÁN EN

LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE, ZERENADO

Y IMPERMEABILIZANTE CON APP Y OMM.

EN ESPACIOS DE: DIRECCION, ACCESO PPAL;

200 SALON; SALA DE COMOTO; SALON DE ACTOS

Y ASI COMO TRABAJOS DE PINTURA VITRICA,

REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICAS,


REHABILITACION Y COLOCACION DE CAMPANAS


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22215 OBRA No. 220631 No. 003

FECHA 30-JUNIO-2022
CADÉ; 2508N0470X

Se hizo Supervisión a OBRA PARA VER
LOS AVANCES FÍSICOS DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS AL CONTRATISTA, TENIENDO
SE INICIO EL PROCESO CONSTRUCTIVO
DE LEVANTAR IMPLANTABILIZANTE
EN MAL SITIO; EN LAS ÁREAS DES-
CARTAS AUTONOMAMENTE (DIRECCION,
ACCESO PRAL, 2º SALON, SALA DE
COMPUTO; SALON DE ACTOS). SE
TIENE EL ENTONANDO AL 100%
ASI COMO EN IMPLANTABILIZANTE
CON APP 4-0 MM. AL 100%
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS
AQUI EN PUNTER, SE VAN A
INICIAR LOS TRABAJOS ESTRUCTURALES
ASI COMO EN INICIO DE LA PINTURA
SIMILICA EN ENFICIO (BARRA)


W. J. F. GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22215 OBRA No. 220631 No. 004

FECHA 19-AGOSTO-2022
CANE: 25DRL0470X

Los trabajos de la Reparación de
tector en diferentes edificios
(dirección, acceso ppal, 2do salon, sala
de computo, salón de actos), se encuen
tran al 100%. Esto es: levantar
impermeabilizante, estanco e
impermeabilizante nuevo con app 4.0.
Los trabajos de aplicación de pintura
en BARRA perimetral colares
verdes limos y BUNDO se finiso con
un avance del 70% en GAL.
Los trabajos electricos ya se estan
ejecutando, tanto en caseros como
en la SUM y colocación de luminas
se suspenden 14 y un 30% físico.


Oscar J. Hernandez

106, JUNO I. GARCIA CONTISTA
SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22215 OBRA No. 220631 No. 005

FECHA 29-AGOSTO-2022


CUVE: 2SDPR0470X


Finalizan los trabajos en este
Puntel primaria club de LEONES
No. 1 Lic. Benito Juárez, aquí en
Coahuila, estado de Sinaloa
Cuentanto N°:

ISIFE - R-FAMB-ANE-EPN-137-2022
con un monto de \$ 454,938.23
PROGRAMA PERMANENTES DEL FONDO DE
ASIGNACIÓN ES MULTIPLES POTENCIANDO
2022 NIVEL BÁSICA

* Los trabajos de depuración se factos 100%.
* Los trabajos de aplicación se factos 100%.
* Los trabajos específicos de 100%.
* Los trabajos por fomen decisiones por
la Dirección Progra: NITR GUANAJUATO
Máquina Herramienta.

• NOTA: ESTA BITÁCORA QUEDA CERRADA
Y REMITIDA AL INSTITUTO (ISIFE)


ING. JORDI E. GARCIA
Supervisor ISIFE


CONTABILISTA